

ДОКЛАД

на тему: «Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2024 года отрасли жилищно-коммунального хозяйства по курируемым муниципальным программам и о планах на IV квартал 2024 года»

Слайд №1, 2

Уточнённый план по курируемым муниципальным программам составил 2 091 412, 373 тыс.руб, исполнение за 9 месяцев – 1 589 017, 758 тыс. руб. что составляет 76% от уточненного плана, кассовый план за отчетный период составил 1 787 720, 388 тыс.руб. процент исполнения которого составляет 89% (4 муниципальных программы, по 3-м программам Департамент является ответственным исполнителем, а также по 1-ой соисполнителем). В разрезе муниципальных программ уточненный план, кассовый план и исполнение составило:

тыс. руб.

№	Наименование муниципальной программы	Уточненный план на 2024 год	Кассовый план на отчетный период	Исполнение за отчетный период	Отклонение	% исп.
	Итого	2 091 412,36	1 787 720,38	1 589 017,75	198 702,63	89%
1	МП "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы"	1 805 587,03	1 608 707,61	1 504 121,98	104 585,63	89%
2	МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014-2032 годы"	208 540,84	146 743,21	64 893,63	81 849,58	44%
3	МП "Охрана окружающей среды ГО "город Якутск" на 2021-2025 годы"	65 722, 39	30 035, 26	17 767 ,85	12 267,41	59%
4	МП "«Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск» на 2023 - 2027 годы»	11 562,10	2 234,29	2 234,29	0	100%

Основной объем программных расходов занимает МП «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы», на долю которой в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2024 году приходится 86,33%. Далее следует МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» с удельным весом в программных расходах бюджета в 9,97%. Третьей по ресурсоемкости является МП «Охрана окружающей среды ГО "город Якутск" на 2021-2025 годы» - 3,14% программных расходов в 2023 году. На долю МП «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск» на 2023 - 2027 годы» приходится 0,55% программных расходов.

Слайд №3

Отчет о проделанной работе за 2024 год.

Слайд №4

1. В рамках исполнения программы "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2020-2024

годы" уточненный план составил 1 805,58 млн. руб., кассовый план за отчетный период составляет 1 608,70 млн.руб., исполнено за отчетный период 1 504,12 млн. руб. (93%):

Слайд №5

Подпрограмма №1 «Обеспечение безопасного функционирования жилфонда городского округа «город Якутск», уточненный план – 1 764,4 тыс. руб., кассовый план – 1 493,00 тыс.руб., исполнение – 884,81 тыс. руб (59%).

1. С 31 июля 2024 года по 16 августа 2024 года осуществлен прием заявок на возмещение затрат на проведение технической диагностики внутридомового газового оборудования общего имущества многоквартирного дома, за помещения, находящиеся в собственности городского округа «город Якутск» на 2024 год №сз2803/СЭГХ от 24.07.2024г.

По итогу отбора поступившие заявки от юридических лиц отсутствовали, о размещении заключения направили в адрес МКУ «ЦИТ» №сз3081/СЭГХ от 20.08.2024г

В связи с отсутствием ранее заявок на техническое диагностирование, размещено итоговое извещение за 2024 год №сз3477/СЭГХ от 20.09.2024г. с приемом заявок с 04.10.2024г. по 21.10.2024 г.

2. Проведен капитальный ремонт 5 муниципальных квартир по адресу ул. Бабушкина д.12/3, кв. 136, ул. Бабушкина д.12/3 кв.183, ул. Билибина д.17/2 кв.9, ул. Билибина д.17/2 кв.27, ул. Бабушкина д.12/3 кв.1.

Слайд №6

Подпрограмма №2 «Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск», уточненный план 1 585 850,23 тыс.руб., кассовый план – 1 430 355,27 тыс.руб., исполнение – 1 336 447,91 тыс.руб.

1. Проведены работы по текущему содержанию линий наружного освещения (10 515 опор, 19 442 светильника, 2 световые конструкции), восстановлено 17 опор наружного освещения и проведен капитальный ремонт по 6 объектам наружного освещения на сумму в размере 164 683,64 тыс.руб.

Слайд №7

2. Содержание и ремонт 319,17 км дорог, в рамках которого проведен ямочный ремонт площадью 25 894,72 м², вывезено 650 000 м³ снега, восстановлено 10 720 м² изношенных верхних слоев асфальта на сумму 92 874 109,5 тыс. руб.

3. Произведены работы по обеспечению пропуска талых и ливневых вод, откачка талых и ливневых вод при помощи АСМ, количество насосных станций 50, количество водопропускных лотков 50, исполнен объем работ за отчетный период на сумму 182 772,71 тыс. руб. также имеется дополнительная потребность в размере 41 774,13 тыс. руб., данная сумма вынесена на рассмотрение ЯГД.

4. Заключены контракты с ИП Жирковым Василием Васильевичем на работы по посадке и уходу до 2026 года древесных насаждений на улицах Ильменская (в количестве 829 шт. и газон на 1300 кв.м., на сумму 10 389,89 тыс.руб.) и Пирогова (в количестве 846 шт. и газон 1300 кв.м. на сумму 9 936,90 тыс.руб.).

Объект	Объем	Сумма
ул. Ильменская	Древесные насаждения -829 шт Газон – 1300 кв.м.	10 389 899,99
ул. Пирогова	Древесные насаждения -846 шт Газон – 1300 кв.м.	9 936 900,01

5. Заключены контракты с ООО «Ампер» на работы по посадке и уходу цветов в количестве 45 890 штук на пл. Победы, пл. Ворота Якутска, МК Солдат Туймаады, сквер Цирка, пл. Орджоникидзе, сквер Матери на сумму 9 711,50 тыс.руб.

Объект	Контракт	Объем	Сумма
пл. Победы, Ворота Якутска, МК Солдат Туймаады	№56-ОБ от 26.12.23	18 040 штук	3 681 500,00
сквер Цирка, вазоны	№58-ОБ от 09.01.24	2 850 штук	530 000,00
пл. Орджоникидзе, сквер Матери, цветочный ковер	№24-ОБ от 03.04.24	25 000 штук	5 500 000,00

В настоящее время проводятся работы по сдаче выполненных работ.

Также были высажены цветочные насаждения по проспекту Ленина Захаровым Николаем Алексеевичем на общую сумму 1 100 000,00 рублей в количестве 3 600 цветочных насаждений. В настоящее время договора закрыты и оплачены

Объект	Номер контракта	Сумма	Количество цветов	Примечание
Возле пр. Ленина, 7	38-ОБ 14.06.24	600 000,00	2 000 штук	На оплате
Возле Илин Энэр				
Сквер Московский	39-ОБ от 08.07.24	500 000,00	1 600 штук	На оплате

6. Заключен муниципальный контракт на поставку плодородного грунта общим объемом 2500 мешков по 25 литров на сумму 1 680,00 тыс.руб. с ИП Мецкер Марией Николаевной. Также заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем Ивановой Еленой Викторовной на оказание услуг по изготовлению и установке уличных вазонов с общим количеством 50 штук. 30 уличных вазонов установлены на сквере Гагарина и 20 вазонов установлены вдоль улично-дорожной сети.

7. Заключен контракт с ИП Мандарова Саргылана Еримеевна по выполнению работ на круговых дорогах.

Объект	СМР		Архитектурная композиция		
	Сумма	Виды работ	Сумма	Подрядчик	Виды работ
Круговая Виллойский тракт-Окружное шоссе, площадь круговой 907,46 кв.м.	3 235 346,81 Р	Демонтаж конструкции Подготовка основания из щебня и песка Устройство нового искусственного газона Восстановление бордюрного камня	4 139 042,00 Р	ИП Мандарова Саргылана Еримеевна	Изготовление и установка архитектурной композиции "Кун комускэллээх харысхаллар"

Круговая Окружное шоссе- Жорницкого (Строительный рынок), площадь круговой 706,5 кв.м.	3 170 860,97 Р	Подготовка основания из щебня и песка Устройство нового искусственного газона Восстановление бордюрного камня	3 033 028,00 Р	ИП Мандарова Саргылана Еримеевна	Изготовление и установка архитектурной композиции "Кыталлыктар"
---	----------------------	--	----------------------	---	---

Слайд №8

1. В рамках благоустройства общественных пространств к МСИ «Дети Азии» в 2024 году были выполнены работы по текущему ремонту следующих объектов:

- Сквер Гагарина на сумму 1 047 609,34 руб.
- Сквер Чиряева на сумму 42 568,14 руб.
- Сквер Каландаришвили на сумму 295 032,23 руб.
- Сквер Цирка на сумму 660 968,09 руб.
- Сквер Матери 461 200 руб.
- Площадь Орджоникидзе на сумму 1 546 038, 82 руб.

2. Отремонтированы следующие объекты культурного наследия (памятники):

- Памятник-бюст Ю. А. Гагарина на сумму 90 782,90 руб.
- Памятник А. Е. Кулаковского на сумму 755 392,32 руб.

3. Произведены ремонтные работы монумента «Сэргэ» на сумму 881 415,01 руб.

- В рамках ремонтно-реставрационных работ выполнен текущий ремонт следующих объектов:

- Памятник Митрополиту Иннокентию Вениаминову (Сумма контракта 10 555 000 руб.)
- Памятник Семену Дежневу и его жене Абакаяде (Сумма контракта 14 766 666,67 руб.)

Данные работы выполнены в рамках подготовки города Якутска к проведению МСИ «Дети Азии» в 2024 году. В настоящий момент готовятся проекты реставрации данных объектов. Реставрационные работы начнутся в следующем ремонтно-строительном сезоне 2025 года.

Также проводятся работы объекта «Памятник П. И. Бекетова», в связи с просрочкой срока исполнения работ ведется претензионная работа. (Сумма контракта 13 916 666,67 руб.)

4. В рамках мероприятия материально-техническое обеспечение мероприятий по благоустройству мест массового скопления и времяпровождения граждан было изготовлено 29 скамеек и 41 урна согласно единому код-дизайну города Якутска на сумму 1 547 200 руб.

5. Разработано ПСД на устройство линии электропитания объекта: «Мемориальный комплекс воинам СВО», расположенного в Маганском кладбище на сумму в 14 112 710 руб.

6. В рамках подготовки к празднованию и проведению общегородских мероприятий, приуроченных ко дню победы в ВОВ с 6 по 9 мая произведены работы по текущему Площади Победы и Мемориального комплекса «Сквер Солдат Туймаады» на сумму 2 367 380 руб.

7. Подписаны контракты на оказание услуг по содержанию фонтана на сквере «Труженикам тыла» на сумму 527 000 руб. (сроки содержания с 15 мая по 1 октября)

Также фонтана на площади Орджоникидзе на сумму 865 000 руб. (сроки содержания с 15 мая по 1 октября)

Подписан контракт на оказание услуг по обслуживанию озер с фонтанами на сумму 2 977 501,50 руб.

- о. Теплое (5 плавающих фонтанов)

- о. Щорса (1 плавающий фонтан)

- о. Талое (2 плавающих фонтана)

В связи с тем, что по факту было установлено 4 плавающих фонтана, а в период работы 1 фонтан вышел из строя ведутся споры по сумме оплаты оказанных услуг.

Слайд №9

Подпрограмма №3 «Обеспечение исполнения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства», уточненный план составил 217 972,40 тыс. руб., кассовый план – 178 859,33 тыс.руб., исполнение – 166 789,25 тыс. руб. (94%)

- В целях улучшения состояния санитарных точек в неблагоустроенном фонде и предотвращения захламления территории бытовым мусором, а также наледями в зимний период с целью избежания антисанитарных условий в деревянных неблагоустроенных домах, был рассмотрен вопрос о возмещении затрат на вывоз твердых бытовых отходов с неблагоустроенного фонда. В результате обслуживается 231 санитарная точка, планируется устройство ещё 3 выгребных ям, а также до конца года будет построено 7 уличных туалетов.

- Возмещение выпадающих доходов в связи с регулированием тарифов по оказанию банно-прачечных услуг населению на сумму 10 253 600 руб., произведено 19 218 помывок за 6 месяцев, осуществляется приемка отчетной документации; Освоение: 90%

Информация по неисполненным мероприятиям:

В ходе исполнения бюджета по муниципальной программе "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2020-2024 годы" имеются неисполненные следующие мероприятия:

- (ПП №2 ОМ 2) Текущее содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, в том числе элементов их обстановки и обустройства, инженерных сооружений на них (за исключением уличного освещения); текущее содержание и ремонт полигона складирования снега, текущее содержание площадей и прочих технологически связанных объектов благоустройства (ГБ Дети Азии) Бордюрные камни – сумма будет доведена в октябре 2024 г.

- (ПП №2, ОМ 6) Содержание гидротехнических сооружений, содержание городского канала – мероприятия не исполнены по причине отклонения в связи с поздним предоставлением документов на оплату подрядным организациям.

- (ПП №2 ОМ 8) Содержание озер с установкой фонтанов – мероприятие не исполнено в полной мере по причине не предоставления акта выполненных работ.

- (ПП №2 ОМ 9) Водообеспечение озера Сергелях – нет предоставлена документация, подрядная организация обязуется предоставить все документы 22 октября 2024 г.

- (ПП №2 ОМ 10) Приобретение елки - Оборудования «Новогодняя ель» и «Световой фонтан» поступили, оплата будет произведена после шеф-монтажа.

- (ПП №2 ОМ 11) Проведение работ по покраске монумента «Сэргэ» (ГБ Дети Азии) - Мероприятие исполнено, контракт был заключен на меньшую сумму, чем было указано в смете. Остаток средств будет возвращен в бюджет.

- (ПП №2 ОМ 11) Содержание памятников – в связи с задержкой срока по разработке проекта реставрации и дальнейшим прохождением государственной экспертизы проекта по регламенту в 35 дней. Так же в связи с окончанием сезона строительного-ремонтных работ, работы будут проведены в 2025 году.

Слайд №10

В рамках исполнения программы " МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014-2032 годы" уточненный план составил 208 540,84 тыс.руб., кассовый план за отчетный период – 146 743,21 тыс.руб., исполнено за отчетный период – 64 893,63 тыс.руб. (44%).

Слайд №11

Подпрограмма №1 «Развитие систем теплоснабжения», уточненный план – 20 402,64 тыс. руб., кассовый план 16 695,99 тыс. руб., исполнено 100%

1. В рамках мероприятия «Строительство, реконструкция тепловых сетей», проведены ремонтные работы сетей тепло-, водоснабжения по адресу: мкрн. Марха, по ул. Октябрьской и ул. Строда, 10/2, общей протяженностью 1 568 п.м.

2. Актуализация схемы теплоснабжения на сумму 1 000 000 руб.

3. По мероприятию «Устранение предписание надзорных органов» планируется передвижка финансовых средств, ввиду отсутствия предписаний надзорных органов по ремонту сетей тепло-, водоснабжения в рамках подготовки к отопительно-зимнему периоду.

Слайд №12

Подпрограмма №2 «Развитие систем водоснабжения», уточненный план – 42 397,41 тыс. руб., кассовый план – 26 117,51 тыс. руб., исполнено – 13 778,46 тыс. руб. (53%).

- Выполнение работ по разработке схем водоснабжения и водоотведения городского округа «город Якутск». Исполнение – 100 %.

- Выполнение работ по модернизации водозабора в мкр. Кангалассы. Исполнение – 100 %

Слайд №13

Подпрограмма №3 «Развитие систем водоотведения», уточненный план – 38 144, 23 тыс. руб. Исполнение – 0 %

Основное мероприятия № 3. Прочие мероприятия по водоотведению на сумму – 38 144 232,38 рублей, исполнение – 0,00 %:

- Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоотведению на ПИР Строительства КОС в с. Табага:

- Выполнение работ по проведению проектно-изыскательных работ и разработке проектно-сметной документации на сумму 18 000 000,00 рублей. Освоение – 0,00 %.

На сегодняшний день стадия расторжения соглашения с АО «Водоканал».

- Проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по водоотведению на ПИР Строительства КОС в п. Кангалассы:

- Выполнение работ по проведению проектно-изыскательных работ и разработке проектно-сметной документации на сумму 19 181 223,89 рублей. Освоение – 0,00 %.

- На сегодняшний день стадия расторжения соглашения с АО «Водоканал».

Прочие мероприятия по водоотведению:

Выполнение работ по технологическому присоединению МКД по ул. Воинская, Германа Титова, ул. Билибина к централизованным сетям водоотведения АО «Водоканал» на сумму 963 008,49 руб. Приемка и оплата работ запланирована на 4 квартал 2024 года.

Слайд №14

Подпрограмма №4 «Развитие систем наружного освещения», уточненный план – 35 756,67 тыс. руб., кассовый план – 35 756,67 тыс.руб., исполнение – 11 103,90 тыс.руб. (31%)

- По программе «Светлая столица» выполнена реконструкция линии наружного освещения по объекту: Парк культуры и отдыха. Центральная Аллея. Строительство линии наружного освещения по адресам: внутриквартальный проезд от пр. Михаила Николаева до д/4 пр. Михаила Николаева, с. Хатассы ул. Николаева, с. Тулагино, ул. Николаева на участке от д. 94 до д. 64. Итого завершено строительство 5 объектов, установлены 82 опоры, 93 светильника, смонтировано 1100 м. кабеля и 1295 м. СИП.

На данный момент ведутся работы по строительству по следующим объектам:

- Мкр. Тускул, ул. Иосифа Николаева – установлены 1 опора и 23 фундамента опор, смонтирован исполнительный пункт (шкаф управления наружным освещением).

- г. Якутск ул. Дачная от д.24 до д.61 – установлены фундамента 13 опор.

- с. Пригородный, ул. Хочо от моста до ул. Геодезистов 12.

В процессе строительства будут установлены: 68 опор, 68 светодиодных светильника, смонтировано 2002 м. СИП, установлен 1 исполнительный пункт.

До конца 2024 года планируется закончить строительство дополнительных объектов:

- г. Якутск ул. Красильникова д.7/1

- г. Якутск ул. Мерзлотная (конечная остановка «Медцентр»)

- г. Якутск 203 квартал на участке от д.1 до ул. Ларионова.

В процессе строительства будет установлено: 18 опор, 19 светодиодных светильника, смонтировано 580 м. СИП.

На данный момент по вышеуказанным объектам ведется согласование буровых работ с сетевыми организациями.

По заключенным договорам с субподрядными организациями ведутся работы по объектам:

- г. Якутск, внутриквартальный проезд к МБДОУ Детский сад №89 «Парус» - установлено 5 опор.

- г. Якутск, ул. Василия Манчаары от д.14 до д.30, установлено – 5 опор.

- г. Якутск ул. Портовское кольцо, установлено – 13 опор.

- г. Якутск ул. Котенко на участке от д.34 до ул. Асямова согласование буровых работ.

Судбподрядной организацией ООО «Лотос» закончено строительство объектов:

- мкр. Марха, ул. Белое озеро на участке от ул. Газовиков до д. 8/1

- мкр. Кангалассы ул. Садовая (совместный подвес)

В процессе строительства установлено: 5 опор, 20 светодиодных светильника, смонтировано 609 м. СИП. Объекты находятся в стадии приема-передачи выполненных работ.

Слайд №15

Подпрограмма № 5 «Развитие систем газоснабжения», уточненный план - 6 725, 18 тыс. руб; кассовый план – 5 725,18 тыс.руб., исполнение – 186,59 тыс.руб. (3%)

Основное мероприятие №2: Проведение изыскательных работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов по газоснабжению 5 384 014,50 руб; Освоение: 0%

Разработка проектно-сметной документации земельных участков, выделенных многодетным семьям (в с. Кильдямцы)

На разработку проектно-сметной документации земельных участков, выделенных многодетным семьям (в с. Кильдямцы) заключен муниципальный контракт от 26 июня 2023 года с ООО «Якутиндустрия». Разработанная документация с положительным заключение госэкспертизы загружено в ЕИС 30 сентября, выполненные работы приняты 15 октября 2024 года. Средства не освоены ввиду того что, находится на стадии согласования оплаты.

Приемка ПСД запланирована на 4 квартал 2024 г.

Основное мероприятие №4: Мероприятия по созданию условий для подключения потребителей к системе газоснабжения. Освоение: 0%

Актуализация схемы газоснабжения городского округа "город Якутск"

На актуализацию схемы газоснабжения городского округа «город Якутск» заключен муниципальный контракт от 20 августа № 20-ПТО с ООО «Научно-технический центр «ГИПРОГРАД». Срок выполнения до 15 декабря 2024 год.

Слайд №16

Подпрограмма № 7 «Развитие систем электроснабжения» уточненный план - 33 607, 04 тыс. руб., кассовый план – 33 607,04 тыс.руб., исполнение – 3 859,49 тыс.руб. (11%)

«Технологическое присоединение к электрическим сетям земельных участков, выделенных многодетным семьям с. Кильдямцы (за счет средств МБ)» на сумму 3 676,667 тыс. руб. Освоение 100%

«Технологическое присоединение к электрическим сетям земельных участков, выделенных многодетным семьям с. Кильдямцы (за счет средств ГБ)» на сумму 29 747,55 тыс. руб. Средства не освоены ввиду того что, в 2024 году нет возможности достичь показатели результативности по Соглашению с Министерством строительства Республики Саха (Якутия) от 12 мая 2023 года № 9-ГП/23-ИЖС. В связи с этим будет заключено Дополнительное соглашение с Министерством строительства и ПАО Якутскэнерго о переносе 10% средств на 2025 год.

Сумма 29 747,55 тыс. руб. Приемка запланирована на 4 квартал 2024 г.

Слайд №17

Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», уточненный план - 31 507, 65 тыс. руб., кассовый план – 28 840,80 тыс.руб., исполнение – 19 269,17 тыс. руб. (67%)

Капитальный ремонт бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства:

- Выполнение работ по ремонту муниципальных сетей теплоснабжения и бесхозяйных сетей водоснабжения г. Якутск, квартал 52 (ФАПК «Якутия») на сумму – 3 687 533,30 руб. Протяженность сетей - 250 п.м. Освоение – 100 %

- Замена трубопроводов отопления ХВС, "Племобъединения" - Харанский пр. д.2 на сумму – 6 356 552,12 руб. Протяженность сетей – 650 п.м. Работы по факту завершены МУП ПТСК, ждем отчет об исполнении для оплаты.

Прочие мероприятия по эксплуатации бесхозяйных сетей (уборки наледи разливов бесхозяйных сетей) на сумму – 1 036 000 руб. Освоены – 100 %

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры принятых в муниципальную собственность жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске:

- субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по капитальному ремонту муниципальных сетей водоотведения на территории ГО «город Якутск». Освоено: 90 %:

1. Ремонт системы водоотведения с заменой участка трубопровода 159 мм. протяженностью 160 м. и установкой смотровых канализационных колодцев в количестве 4 ед. по ул. 50 лет Советской Армии 2-10.

2. Ремонт системы водоотведения с заменой участка трубопровода 159 мм. протяженностью 140 м. и установкой смотровых канализационных колодцев в количестве 4 ед. по ул. Аржакова, д. 5.

3. Ремонт системы водоотведения с заменой участка трубопровода 159 мм. протяженностью 38 м. по ул. Лонгинова, 31.

4. Ремонт системы канализации по адресу: ул. 50 лет Советской Армии д. 39.

5. Ремонт системы канализации и установка переливного колодца по адресу: ул. Лонгинова, д. 40/2 протяженность – 10 п.м.

6. Ремонт системы канализации по замене муниципальных канализационных сетей (К1) и двух смотровых колодцев по адресу: Лонгинова, д. 36/1, протяженность – 45 п.м.

7. Замена муниципальной канализационной сети (К1) по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 25/1 от первого смотрового колодца (КК-1) до (КК-3). Объем сетей: от первого смотрового колодца КК1 до третьего смотрового колодца КК3, протяженность – 12 п.м.

8. Ремонт муниципальных канализационных колодцев (КК7, КК6, КК5) по адресу: Петровского, д. 32

9. Замена муниципальных канализационных сетей (К1) от первого смотрового колодца КК-1 до седьмого смотрового колодца КК-7 и канализационных колодцев в количестве 3 штук (КК-10, КК-6, КК-7) по адресу: г. Якутск, мкр. Марха ул. Газовиков, д. 27, протяженность – 85 п.м.

На сегодняшний день проводятся работы, предварительно закончат в срок до 21.10.2024 г.

Содержание и ремонт бесхозяйных сетей тепловодоснабжения ГО «город Якутск»:

- Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа "город Якутск" субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по текущему содержанию бесхозяйных сетей тепловодоснабжения на I полугодие 2024 г. от 05.02.2024 №6-24. Освоено – 100 %;

- Соглашение о предоставлении из бюджета городского округа "город Якутск" субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по текущему содержанию бесхозяйных сетей тепловодоснабжения на II полугодие 2024 г. от 10.09.2024 №27-24. Действует до конца текущего года. На сегодняшний день отчеты о выполнении услуг предоставлены с июль месяца по сентябрь.

5) Содержание и ремонт бесхозяйных сетей электроснабжения ГО «город Якутск»:

- Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию бесхозяйных сетей электроснабжения на 1 полугодие 2024 года № 5-24 от 20.03.2024. Освоено – 77%;

- Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию муниципальных сетей электроснабжения на 1 полугодие 2024 года № 11-24 от 20.03.2024. Освоено – 100%;

- Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию бесхозяйных сетей электроснабжения на 2 полугодие 2024 года № 28-24 от 03.09.2024. Действует до конца текущего года. На сегодняшний день отчеты о выполнении услуг предоставлены с июль месяца по август.

- Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию муниципальных сетей электроснабжения на 2 полугодие 2024 года № 29-24 от 03.09.2024. Действует до конца текущего года. На сегодняшний день отчеты о выполнении услуг предоставлены с июль месяца по август.

Слайд №18

В рамках исполнения программы "Охрана окружающей среды ГО "город Якутск" на 2021-2025 годы", уточненный план составил 65,722 млн. руб., кассовый план за отчетный период составляет 30,035, исполнено за отчетный период – 17,767 млн. руб. (59%) от кассового плана.

Слайд №19

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления», уточненный план 39,1 млн. руб., кассовый план 18, 9 млн. руб., исполнено 7,48 млн.руб. (48%)

1. Обустроены 40 площадок тко, на сумму в размере 8 568,85 тыс. рублей. Процент выполнения 100%. Оплата проведена в октябре месяце.

2.. Изготовлены и поставлены 20 мусорных контейнеров на сумму в размере 400 000,00 рублей.

3. Возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по вывозу отходов, несанкционированных свалок на полигон складирование ТБО в количестве 19 375 тыс. м3 на сумму в размере 7 089,223 тыс. рублей. Процент выполнения 100%.

В IV квартале 2024 года планируется принятие земельного участка на территории Хатасского наслега пригородного по целевому назначению и 100% выполнение по возмещению затрат, возникающих в связи с выполнением работ по вывозу отходов, несанкционированных свалок на полигон складирование ТБО в количества 27 836 тыс. м3.

Слайд №20

Подпрограмма «Охрана городских лесов», уточненный план – 23,821 млн.руб., кассовый план 8,771 млн. руб., исполнено 8,771 (100%)

1. Произведена вырубка зеленых насаждений в количестве 45,1 га. на сумму в размере 8 171,69 тыс. руб. Процент выполнения плана на 3 квартал 100%.

В IV квартале планируются работы по разработке лесохозяйственного регламента.

Слайд №21

Подпрограмма «Об ответственном обращении с животными», уточненный план – 2,80 млн.руб., кассовый план – 2,30 млн.руб., исполнено 1,50 млн.руб. (65%).

1. Произведены сбор и утилизация биологических отходов на сумму в размере 599,43 тыс. руб.;

Информация по неисполненным мероприятиям:

В ходе исполнения бюджета по муниципальной программе "Охрана окружающей среды ГО "город Якутск" на 2021-2025 годы" имеются неисполненные следующие мероприятия:

Не исполнена изготовление и поставка мусорных контейнеров (в том числе для раздельного сбора мусора «евроконтейнер») – работы не приняты из-за расхождения с техническим заданием. Ожидается суд в октябре 2024 г.

Сбор и утилизация биологических отходов исполнено на 43% в связи с пожароопасным сезоном, сжигание планируется в октябре 2024 года.

Слайд №23

5. Информация по финансированию муниципальных программ в 2025 году.

Общее финансирование муниципальных программ в 2025 году составляет 2 643 914,10 млн. руб. В процентном соотношении увеличение в сравнении с 2024 годом составило 20,9%, из них:

Слайд №24

Уточненный план по МП «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2025 год составляет 2 281 737,0 тыс. руб. Увеличение составило 1 267 446,3 тыс. руб., что в процентном соотношении 44,45%, бюджетная заявка составила 2 406 863,1 тыс.руб.

Бюджетная заявка на содержание оз. Теплое, оз. Щорса, оз. Талое, плавающих фонтанов на 2025 год составила 22 127,9 тыс. руб., в связи с изношенностью старых плавающих фонтанов, приобретенных в 2002 году, возник вопрос приобретение новых плавающих фонтанов в количестве 8 штук при уточненном плане на 2025 год - 4 499,7 тыс.руб.

В 2025 году бюджетная заявка на строительство насосных станций с водопроводной системой для естественного пополнения озер в целях предотвращения деградации водных объектов, составила 6 780 тыс. руб. из местного бюджета и 49 720 тыс. руб. из государственного. Данная потребность связана с поручением п.2.1. 198-ПР/ЭФ от 04.10.2024 (ДКП). Уточненный план отсутствует.

На благоустройство территорий городского округа к новогодним и рождественским праздникам на 2025 год планируются затраты в размере 13 273,7 тыс. руб., что связано с

приобретением и доставкой световой конструкции на пл. Дружбы. Направлен запрос КП, получено 1 предложение, ожидается информация. Уточненный план отсутствует.

Бюджетная заявка на материально-техническое обеспечение мероприятий по благоустройству мест массового скопления и времяпровождения граждан на 2025 год составила 1 250 тыс. руб., в связи с приобретением новых биотуалетов в количестве 25 штук для замены старых. Уточненный план отсутствует.

На содержание и ремонт фонтанов в 2025 году планируется израсходовать 25 000 тыс. руб., в соответствии с протокольным поручением главы городского округа "город Якутск", в котором говорится о необходимости капитального строительства фонтана на пл. Орджоникидзе. Сумма бюджетной заявки основана на локально-сметном расчете. Уточненный план отсутствует.

В 2025 году на содержание общественных туалетов (теплые туалеты) направлена бюджетная заявка в размере 6 728,3 тыс. руб., в связи с необходимостью строительства новых теплых общественных туалетов на пл. Победы, пл. Дружбы. Уточненный план отсутствует.

Уточненный план по МП «"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014-2032 годы" составляет 146 921,1 тыс.руб. Уменьшение составило 63 819,8 тыс.руб. Бюджетная заявка подана на сумму 777 301,1 тыс.руб.

На основании Протокола Кардашевского Е.Е. от 22.05.2023 №202. Письмо от 06.08.2024 №сз1043/ТЭ - II этап переключение к сетям ПК "ЯПО" АО "Теплоэнергия". Заключение ДЭиСП от 27.09.2023 № сз1764/ДЭиСП. Для теплоснабжения мкр. Марха (ул. Строда, ул. Октябрьская). Котельной ПК ЯПО для не допуска нарушений "Федерального законодательства от 27.07.2010 №190 ФЗ по теплоснабжению", заявлена сумма 22 442,6 тыс. руб. при отсутствии уточненного плана.

На основании письма МУП "ПТСК" сз384/ПТСК от 07.08.2024, заявка на финансирование программных мероприятий. Коммерческие предложения: 1. ООО "ГАЗЭНЕРГОПРОМ"- 19 100 тыс. рублей; 2. ООО "Краснодарский завод котельно-энергетического оборудования" - 22 420 тыс. рублей; 3. ООО "ГАЗТРЕЙД" - 11 610 тыс. рублей. НМЦК на основании КП на сумму 18 420 тыс. рублей. Необходимо предусмотреть данную сумму на строительство блок-модульной котельной, мощностью 1МВт в с. Кильдямцы, в связи с недостаточной мощностью существующей котельной.

На основании письма МУП "ПТСК" сз384/ПТСК от 07.08.2024, заявка на финансирование програмных мероприятий. Установка теплообменника для функционирования котельной и не допуска нарушений Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" необходимо предусмотреть сумму в размере 2 957,8 тыс.руб. на установку теплообменника горячего водоснабжения и ремонтные работы кот. Нижняя мкр. Кангалассы.

На основании письма МУП "ПТСК" №сз384/ПТСК от 07.08.2024, заявка на финансирование програмных мероприятий. Имеется КП: 1.ООО "Сахафильтр" 5 400 000 р. 2.ООО "Водтехсервис" 6 900 000 р. 3.ООО "Ватер Крафт Инжиниринг" 5 510 000 р. НМЦК по 3 КП составило 5 936,67. Необходимо предусмотреть данную сумму на закупку модульной водоочистной станции для с. Хатассы, ввиду плохого качества водоснабжения населения.

На основании письма МУП "ПТСК" сз384/ПТСК от 07.08.2024, заявка на финансирование програмных мероприятий. Имеется ЛСР. Ждем заключения ДЭиСП. Для водоснабжения мкр. Кангалассы. В рамках Федерального закона от 7.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" необходимо предусмотреть сумму в размере 4 056,4 тыс.руб. на замену трубопровода водоснабжения от очистных сооружений до хлораторной микрорайона Кангалассы, ввиду аварийного состояния сетей.

На основании письма АО "Теплоэнергия" от 20.08.2024 №сз1107/ТЭ о просьбе предусмотрения в бюджете ГО "город Якутск" на 2025-2026 гг. средств на сумму 5 258 417,68 руб. в связи с выполнением работ по строительству коммунальной инфраструктуры. Имеется ЛСР. В связи с расширением дорожного полотна проспекта М. Е. Николаева требуется

реконструкция компенсатора с инженерными сетями согласно протокольного поручения от 18.04.2022 № Пр-67-Рт еженедельного планерного совещания у первого заместителя главы ГО "город Якутск"

Сумма на 2025 год рассчитана на основании протокола НМЦК от 18.08.2023 № б/н по поступившим коммерческим предложениям от проектных организаций: 1.ООО "Бимтехнет" (52 335 600 руб.), 2.ПИИ "Севзапмостпроект" (46 584 000 руб.), 3.ООО "БИМ Норманди" (50 568 000 руб.). НМЦК составляет 49 829,2 тыс.руб. на разработку ПИР и ПСД на строительство систем водоснабжения в с. Табага, с. Хатассы, мкр. Тускул.

На ремонт муниципальных сетей канализации следует предусмотреть 6 958,1 тыс.руб. (Замена септика Нагорная д. 11, 2. Замена септика Молодженая д. 7, 3. Ремонт сетей канализации Молодежная д. 17, 4. Ремонт сетей канализации Заводская д. 2, 5. Ремонт сетей канализации М. Николаева д. 8/5, 8/6, 6. Ремонт сетей канализации М. Николаева д. 2/2, 7. Замена септика красильникова д. 9/1, 9/2, 8. Замена сетей канализации К. Алексеева д. 11, 9. Замена септика Дежнева д. 75, 10. Замена септика Можайского д. 60/2, 11. Замена сетей водоотведения Заводская д. 11/2, 12. Замена сетей водоотведения Дежнева д. 87, 13. Замена сетей водотведения Гимеинская д. 30, 14. Замена септика по ул. Гимеинская 8).

По поручению п.2.1. 198-ПР/ЭФ от 04.10.2024 (ДКП) необходимо предусмотреть средства в размере 12 000,00 на проведение изыскательских работ, разработка ПИР, ПСД, технических условий, техпаспортов, прохождение экспертизы проектов, получение выкопировок, топооснов и прочих документов по водоотведению.

На основании протокола НМЦК от 15.08.2024 №1 по поступившим коммерческим предложениям от проектных организаций: ООО "Бимтехнет" (20 395 570 руб.), ООО "Якутиндустрия" (36 120 000 руб.), ООО "ЯкутГазПроект" (33 028 858 руб.). Основание - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 07 ноября 2016 года №1464 «Об обеспечении инфраструктурой земельных участков, предоставленных семьям, имеющих трех и более детей». Количество участков - 1014. На разработку ПИР, ПСД Намцырского тракта 8 км необходимо предусмотреть 29 848,1 тыс.руб.

На строительно-монтажные работы в с. Кильдямцы необходимо предусмотреть 23 349,8 тыс.руб. Предварительная сумма по ПСД ООО "Якутиндустрия". Количество участков - 257 земельных участков. По ЛСР сумма 194 581 580 руб. (согласно Федеральному закону от 13.07.2024 № 185-ФЗ 12 % МБ - 23 349 789,6 руб; 88 % ГБ- 171 231 790,4 руб). ЛСР на государственной экспертизе. На 2024 год софинансирования нет, заявка в Минстрой будет подана в 2025 году согласно конкурсному отбору.

На технологические присоединения к электрическим сетям земельным участкам многодетных семей в Намцырском тракте 8 км, Виллойском тракте 16 км, п. Табаге, п. Магане, п. Тулагино, п. Тулагино-Кильдямцы согласно Соглашениям о намерениях с ПАО Якутскэнерго необходимо предусмотреть общую сумму в размере 239 799,00 тыс. руб.

На технологическое присоединение к электрическим сетям земельных участков семьям СВО в с. Кильдямцы, п. Табага согласно соглашениям о намерениях с ПАО Якутскэнерго необходимо предусмотреть сумму в размере 198 162,4 тыс.руб.

Уточненный план на 2025 год по МП «Охрана окружающей среды городского округа «город Якутск» составляет 78 767,4, увеличение на 13 045,00 тыс.руб. Бюджетная заявка подана на сумму 78 767,4 тыс.руб.