

ДОКЛАД

на тему: «Об исполнении бюджета за 2024 год отрасли жилищно-коммунального хозяйства по курируемым муниципальным программам и о планах на 2025 год»

Уточнённый план по курируемым муниципальным программам составил 2 471 099,6 тыс. руб. исполнение – 2 445 507,50 тыс. руб. или 97,4% (5 муниципальных программ, по 3-м программам Департамент является ответственным исполнителем, а также по 2-м соисполнителем). В разрезе муниципальных программ уточненный план и исполнение составило:

№	Наименование муниципальной программы	Утвержденный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Отклонение	% исп.
	Итого	2 165 465,8	2 471 099,6	2 445 507,5	25 592,1	97,4%
1	МП "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2023-2027 годы"	1 879 944,7	2 209 789,8	2 191 059,5	18 730,3	99,2%
2	МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014-2032 годы"	198 289,6	195 170,4	194 421,0	749,4	99,6%
3	МП "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории города Якутска"	3 890,8	3 367,1	3 367,1	0	100%
4	МП "Охрана окружающей среды ГО "город Якутск" "	71 778,6	59 038,0	52 972,8	6 065,2	90%
5	МП "Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск»"	11 562,1	3 734,3	3 687,1	47,2	98,7%

Основной объем программных расходов занимает МП «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2023-2027 годы», на долю которой в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2024 году приходится 81,82%. Далее следует МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа «город Якутск» на 2017-2032 годы» с удельным весом в программных расходах бюджета в 9,16%. Третьей по ресурсоемкости является МП «Охрана окружающей среды ГО "город Якутск"»- 3,32% программных расходов в 2024 году.

1. В рамках исполнения программы "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2023-2027 годы" уточненный план составил 2 209 789,80 тыс. руб., общее исполнение составило 2 191 059,50 тыс. руб. (99,2%):

Подпрограмма №1 «Обеспечение безопасного функционирования жилфонда городского округа «город Якутск», уточненный план – 1 450,22 тыс. руб., исполнение – 1 450,22 тыс. руб (100%).

1. Проведен капитальный ремонт 5 муниципальных помещений по адресам ул. Бабушкина 12/3, ул. Билибина 17/2.

2. В связи с отсутствием заявок нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на компенсацию расходов на приобретение, установку и поверку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета коммунальных

ресурсов, сумма бюджетных ассигнований была снята согласно приказа ДФ №867(б) от 19.12.2024г

3. Фонд капитального ремонта составил 1 357 411,76 кв.м. при плановых показателях 1 367 325,00 кв.м. Невыполнение плановых индикативных показателей связано с тем, что граждане активно пользуются правом бесплатной приватизации жилых помещений. Из их числа это дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, у которых закончился срок отложенной приватизации (5 лет), приватизируют свои жилые помещения. Наниматели, переселенные из аварийных домов, в соответствии с законодательством могут сразу приватизировать жилые помещения. Списание приватизированных квартир приводит к уменьшению общей площади помещений муниципального жилого фонда городского округа "город Якутск";

4. В связи с отсутствием заявок от управляющих компаний на техническое диагностирование в муниципальных квартирах, сумма бюджетных ассигнований была снята на основании приказа ДФ №794(б) от 02.12.2024г.

Подпрограмма №2 «Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск», уточненный план 1 826 803,79 тыс. руб., исполнение 1 811 473,83 тыс. руб. (99,16%)»

1. Проведены работы по текущему содержанию линий наружного освещения (10 855 опор, 13 798 светильников, 58 световых конструкций, 36 восстановленных опор наружного освещения, 256 объектов, по которым проведен капитальный ремонт), монтаж праздничного светового оформления (новогодняя ель, световые консоли, навесы ул. Ленина).

2. Содержание и ремонт 319,7 км дорог, 82 960 м². площадей, 349 558 м². тротуаров, 190 шт. светофорных объектов, 1 418 шт. урн, 155 шт. автобусных остановок, проведен ямочный ремонт площадью 29 170,7 м², восстановлено 60 487 м² изношенных верхних слоев асфальта, проведены работы на 84 064 п.м. участков по санации трещин, отремонтировано 469,3 м² тротуаров плитных, устроено 60 м² тротуаров, озеленение вдоль дорог на 270 813,72 м²., на сумму 1 287 709,53 тыс.руб.

3. Произведены работы по обеспечению пропуска талых и ливневых вод, откачка талых и ливневых вод при помощи АСМ, количество насосных станций 50, объем откачанной воды с помощью насосных станций передвижных мотопомп 120 000 м³, протяженность лотков 57 км; исполнено в 2024 году на сумму 229 155,51 тыс. руб.

4. Выполнены работы по озеленению на общей площади 4 600,19 м² посажено 45 890 штук цветов. Было приобретено плодотворный грунт 2500 мешков в объеме 25 литров каждая. Изготовлено 50 штук уличных вазонов. Были проведены работы по благоустройству двух круговых развязок на ул. Билибина, Вилюйский тракт, Окружное шоссе и на круговой развязке ул. Жорницкого, Окружное и Хатын-Юряхское шоссе.

5. Содержание городского канала на сумму 5 134,35 тыс. руб.

6. Содержание озер «Щорса», «Талое», «Теплое», с установкой 8 ед. фонтанов на общую сумму 3 851,90 тыс. руб.

7. По благоустройству местности Ус-Хатын проведены работы по обеспечению проточности озёр, откачке заниженных мест, устройству противопожарного рва, полива дорог и прилегающей территории, очистке территории от мусора, ремонту подъездных дорог, отсыпке пляжа речным песком, скосу сухостоя (травы), изготовлению туалетов для мпн и новых стационарных, ремонту деревянных туалетов, ремонту ограждений, работы по электроснабжению местности и иные работы на сумму в размере 29 507,44 тыс. рублей.

8. По обустройству, содержанию и ремонту элементов благоустройства в местах массового скопления и времяпровождения граждан, выполнены работы по содержанию, текущему ремонту и озеленению мест общего пользования на общую сумму 55 125,43 тыс. руб. Проведены ремонтные работы на 8 площадях и скверах, работы по содержанию 9 памятников, установлено 608 урн, 116 скамеек, 2 общественных туалета, 240 баннеров.

Подпрограмма №3 «Обеспечение исполнения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства», уточненный план составил 241 593,77 тыс. руб., исполнение 238 933,05 тыс. руб. (98,9%)

1. Проведены работы по 59 домам на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат, в неблагоустроенных, частично благоустроенных, аварийных многоквартирных домах и в жилых домах блокированной застройки в сумме 11 566,10 тыс. руб.

2. Количество помывок в 2024 год составило 42 552 ед.

Информация по неисполненным мероприятиям:

На неполное освоение средств по муниципальной программе "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2023-2027 годы" повлияли основные мероприятия:

1. «Оплата взносов на капитальный ремонт МКД за муниципальные жилые и нежилые помещения» в размере 737,62тыс.руб. Данная сумма образовалась в связи с экономией по выполненным работам в декабре месяце. Письмо о снятии остатков средств было направлено 19.12.2024г. №сз4560/ДЖО, но в связи с кратчайшими сроками направления экономии средств, не были приняты в работу. Согласно акта сверки за 2024 год задолженность перед ФКР отсутствует;

2. «Текущее содержание и ремонт объектов наружного освещения и прочих технологически связанных объектов благоустройства города Якутска» в размере 1 021,50тыс.руб. – остаток средств по выполненным аварийно-восстановительным работам и капитальному ремонту по соглашению №7-24 заключенного с МУП Горсвет. Из них сумма в размере 600,02тыс.руб. - аварийно-восстановительные работы, 421,49тыс.руб. – сумма по капитальному ремонту;

3. «Содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, в том числе элементов их обстановки и обустройства, инженерных сооружений на них (за исключением уличного освещения); полигона складирования снега, площадей и прочих технологически связанных объектов благоустройства» в размере 12 351,52 тыс.руб. (средства ГБ – 2 276,47тыс.руб., средства МБ – 10 075,06тыс.руб.). Из них:

- сумма в размере 71,08тыс.руб. остаток по выполненным работам по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий по подрядной организации ЗАО «Дороги Саха» по договору №12-ОБ заключенного от 12.03.2024г.;

- сумма в размере 1,99тыс.руб. (находится на балансе ДРТ) экономия по проведенным торгам;

- сумма в размере 12 278,45тыс.руб. (средства ГБ – 2 205,38тыс.руб., средства МБ – 10 073,07тыс.руб.) неоплаченная сумма перед подрядной организацией АО Якутдорстрой. 5 марта 2024 года была произведена оплата (платежное поручение №189472) по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонных покрытий (КБК 0503 7735365540 811 245 77021 и 0503 7735310020 811 245 77021) на сумму 11 922,48 тыс.руб., но данная оплата была произведена с мероприятия текущее содержание (КБК 0409 7735310020 811 245 77020), что привело к недостающей сумме на момент выставления счета по текущему содержанию. В связи с чем, сумма в размере 12 278,45тыс.руб. не была освоена;

4. «Озеленение городского округа «город Якутск» в размере 32,27тыс.руб. Из них сумма в размере 6,77тыс.руб. – остаток средств в связи с неполным выполнением контрактных обязательств (посадка и уход за цветами) со стороны подрядной организации – ООО «Ампер» по договору №58-ОБ заключенного 09.01.2024г., сумма в размере 25,5тыс.руб. – свободные лимиты;

5. «Содержание озер с установкой фонтанов» в размере 503,51тыс.руб. Из них сумма в размере 452,01тыс.руб. - остаток средств в связи с неполным выполнением контрактных обязательств подрядной организацией (ИП Филатов) по оказанию услуг –

обслуживание озер с фонтанами (озеро Теплое, Щорса, Талое) по договору №34-ОБ заключенного 17.05.2024г. Сумма в размере 51,49тыс.руб. – свободные лимиты;

6. «Благоустройство территорий во время проведения массовых мероприятий и мест массового отдыха граждан» в размере 149,5тыс.руб. Оплата по демонтажу горок будет произведена в 2025 году, договор по рекомендации ДФ будет зарегистрирован в базе АЦК 2025 году;

7. «Обустройство, содержание и ремонт элементов благоустройства в местах массового скопления и времяпровождения граждан» в размере 1 273,64тыс.руб. Из них сумма в размере 365,67тыс.руб. – остаток средств по выполненным работам по соглашению №1-24 заключенному 19.01.2024г. с АО Якутдорстрой, сумма в размере 867,21тыс.руб. – остаток средств, образовавшийся в связи с неполным выполнением контрактных обязательств со стороны подрядной организации (ООО «Регион-Сервис») по разработке сметной документации и выполнению работ по ремонту памятника П.И. Бекетову; сумма в размере 40,76тыс.руб. – экономия по фактически выставленным счетам по электроэнергии фонтанов;

8. «Мероприятия по обеспечению надежного и качественного исполнения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в размере 1 408,83тыс.руб. – это экономия по выполненным работам по соглашению №47-23 заключенного 28.12.2023г. с МУП Жилкомсервис по текущему содержанию сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения.

В рамках исполнения программы " МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014-2032 годы" уточненный план составил 195 170,36 тыс. руб., общее исполнение – 194 421,02 тыс. руб. (99,62%)

Подпрограмма №1 «Развитие систем теплоснабжения», уточненный план – 16 695,99 тыс. руб., исполнение 100%

1. Произведена актуализация схемы теплоснабжения городского округа "город Якутск" на сумму в размере 1 000,00 тыс. рублей.

2. Количество построенных, модернизированных, реконструированных теплоисточников составило 5 ед. (участков) – что соответствует плановым индикативным показателям;

Подпрограмма №2 «Развитие систем водоснабжения», уточненный план – 44 513,73 тыс. руб., исполнение 100%

1. Количество реализованных проектов по водоснабжению составило 1 ед. Была проведена работа по модернизации водозабора в мкр.Кангалассы;

2. Количество разработанных проектов в сфере водоснабжения составило 2 ед. Были заключены соглашения с ООО «Бимтехнет» на разработку ПИР, ПСД по строительству сети водоснабжения мкрн. Белое озеро, мкрн. Марха и с.Маган городского округа «город Якутск. Работы, запланированные в 2024 году по данному мероприятию, были полностью выполнены.

Подпрограмма №3 «Развитие систем водоотведения», Уточненный план – 1 057,78 тыс. руб. исполнено 100%

1. Было произведено подключение (техническое присоединение) к централизованной системе водоотведения многоквартирных жилых домов (сборный колодец КНС «Воинская» и КНС «Билибина 17/2»).

Подпрограмма №4 «Развитие систем наружного освещения», уточненный план – 35 756,67 тыс. руб., освоено 35 491,37 тыс. руб. (99,26%)

1. Протяженность построенных, реконструированных сетей наружного освещения по фактическим данным составило 7027 м.;

2. Количество установленных опор наружного освещения – 208 шт. Заключено соглашение с МУП Горсвет от 20.03.2024г. №2-24 по строительству объектов наружного освещения в рамках программы «Светлая столица». Опоры были установлены по следующим адресам:

Город:

- Парк культуры и отдыха. Центральная аллея;
- мкр.Туслуг, ул.Иосифа Николаева;
- внутриквартальный проезд от пр.Михаила Николаева до пр.Михаила Николаева д.2/4;

- ул.Дачная от д.24 до д.61;
- внутриквартальный проезд к МБДОУ Детский сад №89 «Парус»;
- ул.Василия Манчаары д.14 до д.30;
- проезд от кольцевой развязки «Гимеин» до ул.Мерзлотная;
- ул.Портовское кольцо;
- ул.Красильникова д.7/1;
- ул.Мерзлотная (конечная остановка «Медцентр»);
- 203 квартал на участке от д.1 до ул.Ларионова.

Пригород:

- мкр.Марха ул.Белое озеро на участке от ул.Газовиков до д.8/1;
 - с.Пригородный, ул.Хочо от моста до ул.Геодезистов 12;
 - с.Тулагино, ул.Николаева на участке от д.94 до д.64.
- договор, адреса;

3. Количество установленных светильников – 249 шт. Так же по вышеуказанному соглашению были установлены светильники по тем же адресам, что и опоры, а также по дополнительным адресам: мкр.Кангалассы ул.Садовая (совместный подвес), с.Хатассы, ул.Ниолаева (совместный подвес).

на сумму в размере 35 491,37 тыс. рублей.

Подпрограмма №5 «Развитие систем газоснабжения», уточненный план – 6 570,61 тыс. руб, исполнение 100%

1. Проведены работы по разработке документации по планировке территорий линейного объекта «Газопровод к Тепличному комбинату Сырдах от места врезки к п.Жатай до ИФС у ГРН п.Тулагино» и технического плана сетей газоснабжения в с.Хатассы. Работы полностью выполнены – индикативные показатели достигнуты;

2. Количество проектов по газоснабжению, прошедших экспертизу - выполнена работа по разработке ПСД по газификации земельных участков для многодетных семей в с.Кильдямцы. Установленный индикативный показатель в размере 1 единицы достигнут;

3. Количество проведенных мероприятий - проведена работа по актуализации схемы газоснабжения городского округа «город Якутск» в количестве 1 единицы, индикатор исполнен на 100%.

Подпрограмма №7 «Развитие систем электроснабжения», уточненный план – 33 607,05 тыс. руб., исполнение 100%.

1. По мероприятию «Обеспечение электроснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям» - был заключен договор с ПАО Якутскэнерго № 1023Н0065 от 05.05.2023г. на осуществление технического присоединения к электрическим сетям в Тулагино-Кильдямском наслеге 257 земельных участков для многодетных семей на общую сумму 49 237,64 тыс.руб. В настоящее время выполнено:

- проектная документация электроснабжения;
- заключены необходимые договоры на поставку материально-технических ресурсов;
- предварительно проводится работа по выбору подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ в 2025 году.

Авансовый платеж осуществлен в полном объеме, срок выполнения работ согласно условиям договора – май 2025 года.

Подпрограмма №8 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», уточненный план – 56 968,53 тыс. руб., исполнение 56 484,50 тыс. руб. (99,15%)

1. Протяженность бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, на которых проведен капитальный ремонт – 2 958м., индикатор исполнен на 100%. Были выполнены работы по замене трубопроводов отопления и ХВС «Племобъединения» - Харанский пр.д.2 и работы по ремонту муниципальных сетей теплоснабжения г.Якутск, квартал 52 (ФАПК «Якутия»).

2. Проведена работа по уборке наледи разливов бесхозяйных сетей.

Информация по неисполненным мероприятиям:

1. «Устройство, реконструкция сетей наружного освещения» - сумма неисполнения составляет 265,30 тыс.руб. По данному мероприятию заключено соглашение с МУП Горсвет от 20.03.2024г. №2-24 на выполнение работ по строительству объектов наружного освещения в рамках программы «Светлая столица». Работы по соглашению полностью выполнены. Сумма экономии составила 265,30 тыс.руб. Установленный индикативный показатель достигнут;

2. «Содержание и ремонт бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства» - сумма неисполнения составила 120,83 тыс.руб. По данному мероприятию заключены 4 соглашения с МУП Горсвет и с МУП ПТСК по текущему содержанию бесхозяйных сетей электроснабжения. Неисполнение возникло в результате образовавшейся экономии по выполненным работам по договору с МУП Горсвет №28-24, в связи с не предоставлением отчетной документации за декабрь месяц по лимитам. В связи с чем оплата за декабрь перенесена на 2025 год;

3. «Содержание и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, принятых в муниципальную собственность жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске» - сумма неисполнения составила 225,38 тыс.руб. По данному мероприятию заключены 2 соглашения с МУП Горсвет по выполнению работ текущего содержания муниципальных сетей электроснабжения. Запланированные работы выполнены полном объеме, остаток средств в размере 211,24 тыс.руб. образовался в связи с экономией по фактически выполненным работам, средства не высвобождены в виду позднего предоставления отчетной документации подрядной организацией. Остаток в размере 14,14 тыс.руб. – свободные лимиты, образовавшиеся в связи с заключением дополнительного соглашения от 19.07.2024г.;

4. «Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры принятых в муниципальную собственность жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске» - сумма неисполнения составляет 137,83 тыс.руб. По данному мероприятию заключены 3 соглашения с МУП ПТСК, МУП «Жилкомсервис» на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных сетей водоотведения и с ООО «Ампер» на выполнение работ по ремонту муниципальных сетей теплоснабжения и бесхозяйных сетей водоснабжения г. Якутск, квартал 52 (ФАПК «Якутия»). По соглашению, заключенному с МУП Жилкомсервис от 28.11.2024г. №32-24 остаток средств составил 102,85 тыс.руб. Данное неисполнение образовалось в связи с экономией по выполненным работам, средства не высвобождены в виду позднего предоставления отчетной документации подрядной организацией. Остаток в размере 34,98 тыс.руб. – свободные лимиты, образовавшиеся в связи с заключением соглашения о расторжении по соглашению №10-24 с МУП «ПТСК» от 24.12.2024г.

В рамках исполнения программы "Охрана окружающей среды ГО "город Якутск" на 2021-2025 годы", уточненный план составил 59 038,04 тыс. руб., общее исполнение – 52 972,84 тыс. руб. (90%).

Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления», уточненный план 33 308,88 тыс. руб., исполнение 30 410,88 тыс.руб. (91,3%).

1. Обустроено 40 ед. мест накопления ТКО и КГО.
2.. Изготовлены и поставлены 20 мусорных контейнеров на сумму в размере 400,00 тыс. рублей.

3. Принятие 1 земельного участка на территории Хатасского наслега пригодного по целевому назначению – что соответствует плановым индикативным показателям. Были выполнены работы по приведению территории закрытой свалки в состояние, пригодное для насаждений;

4, Объем вывоза отходов, несанкционированных свалок на полигон складирование ТБО составил 25 895 м3 при плановом показателе 27 836 м3 что составляет 93,03%. Данная разница образовалась в связи с выставлением подрядной организацией актов выполненных работ по ноябрь месяц. Счета по вывозу за декабрь месяц будут выставлены в 2025 году. Дополнительно сообщаем, что в объем денежных средств за 2024 год была учтена оплата за декабрь 2023 года по объему 3 320,00 м3;

5. Количество разработанных проектно-сметной документаций в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов составило 0 ед. Так как по данному мероприятию произведено снятие бюджетных ассигнований согласно приказа ДФ №645(б) от 29.10.2024г.

Подпрограмма «Охрана городских лесов», уточненный план – 23 721,67 тыс. руб., исполнение 20 554,56 тыс. руб. (86,65%).

1. Вырубка зеленых насаждений составила 54,7 га при плановом индикативном показателе 65,1 га., что составляет 84,02% исполнения. Неполное исполнение индикаторов обусловлено с частичным выполнением работ подрядными организациями по 3 этапу - проведения работ по расчистке улично-дорожной сети от зеленых насаждений;

2. Разработка лесохозяйственного регламента в размере 1 ед. Работы полностью выполнены;

3. Проведение изыскательных работ, разработка ПИР, ПСД и прочих документов составило 4 ед. – исполнение 100%. Проведены научно-исследовательские работы по разработке регионального ассортимента деревьев и кустарников, разработана проектно-сметная документация по разборно-сборочной площадке накопления твердых коммунальных для бункеров (8м3) с отсеком для крупногабаритных отходов.

Подпрограмма «Об ответственном обращении с животными», уточненный план – 2 007,50 тыс. руб., исполнение 2 007,40 тыс. руб. (99,99%).

1. Количество утилизированных падших животных за 2024 год составило 111 ед. при плановом индикативном показателе в 106 ед., что составляет 104,7% исполнения;

2. Количество созданных видеороликов составило 3шт., что соответствует плановому индикативному показателю.

Информация по неисполненным мероприятиям:

В ходе исполнения бюджета по муниципальной программе "**Охрана окружающей среды ГО "город Якутск"** имеются неисполненные следующие мероприятия:

- Изготовление и поставка мусорных контейнеров (в том числе для отдельного сбора мусора «евроконтейнер») – по данному мероприятию было заключено два контракта: с ИП Ивановым В.Г. от 24.07.2024 № 27-Э на изготовление и установку 20 мусорных контейнеров на сумму 400 000,00 руб. и с ИП Визнер Е.М. от 05.08.2024 №12-Э на поставку контейнеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов (0,75 м3) на установку 188 мусорных контейнеров. Работы по контракту с ИП Визнер Е.М. не были

приняты из-за расхождения с техническим заданием. Дело будет рассматриваться в арбитражном суде в 27 февраля 2025 года;

- Вырубка зеленых насаждений – по данному мероприятию заключены контракты с ИП Лапицкая Д.В. от 19.04.2024 №14-Э и с ИП Дьяконов А.А. от 31 05 2024 №20-Э на общую сумму 21 106,67 тыс.руб. Фактическая сумма оплаты составила 17 939,56 тыс.руб., что на 3 167,11 тыс.руб. меньше плановой суммы. Данная разница образовалась в связи с частичным выполнением работ подрядными организациями по 3 этапу - проведения работ по расчистке улично-дорожной сети от зеленых насаждений, что соответственно привело к уменьшению индикативного показателя с 65,1 га на 54,7 га.

Уточненный план по МП «Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории города Якутска» составил 3 367,1 тыс.руб., исполнение – 3 367,1 тыс.руб. (100%)

По основному мероприятию «Проведение мероприятий по защите от террористических посягательств объектов террористической угрозы и мест массового пребывания» были проведены работы по мероприятию «Оснащение участков улично-дорожной сети, в том числе прилегающих к образовательным организациям, пешеходными ограждениями» на общую сумму 3 367,07 тыс.руб. подрядной организацией АО Якутдорстрой по обустройству Т-образного перекрестка (светофор и знаки) по адресу перекресток ул.Тургенева-ул.Петровского, перекресток ул.Старый Покровский тракт – ул.Покровский тракт (Три лимона), обустройство дорожных ограждений по ул.Новопортовская (Кольцевая речного порта), обустройство нерегулируемого пешеходного перехода по перекрестку ул.Пушкина и ул.Шавкунова, обустройство ИДН перед началом пешеходных переходов по ходу движения транспортных средств по перекрестку ул.Жорницкого и ул. Пионерского.

Уточненный план по МП «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск» составил 3 734,3 тыс.руб., исполнение – 3 687,1 тыс.руб. (98,7%).

1. По основному мероприятию «Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на территории городского округа «город Якутск» были заключены договора с ООО «ТеплоГаз» - исполнение составило 100%;

2. Количество отремонтированных источников наружного водоснабжения (резервуаров) составило 1 ед., при плановом индикативном показателе в 2 ед. По требованию заказчика (УГОЧС) были проведены работы по перевозке 1 пожарной емкости в с.Маган подрядной организацией ООО «Ампер»;

3. По обустройство городского пляжа работы проводились МУП «Службой технического обслуживания».

5. Информация по финансированию муниципальных программ в 2025 году.

Общее финансирование муниципальных программ в 2025 году составляет 2 192 791,45 тыс. руб. В процентном соотношении уменьшение в сравнении с 2024 годом (2 471 099,60 тыс. руб.) составило 12,69%

Уточненный план по МП «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2025 год составляет 1 852 319,05 млн. руб. Уменьшение составило 357 470,76 млн. руб., что в процентном соотношении 11,66%.

Уточненный план по МП «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» на 2025 год составляет 229 390,01 тыс. руб. Увеличение составило 34 219,65 тыс. руб., что в процентном соотношении 17,5%

Основные подпрограммы, где увеличено финансирование:

- Развитие систем водоотведения, за счет проведения изыскательских работ, разработка ПИР, ПСДи прочих документов по водоотведению на ПИР Строительства КОС в с. Табага и Кангалассы в сумме 37 181,22 тыс.руб.

- Развитие систем электроснабжения, уточненный годовой план составляет 62 219,73 тыс.руб.

Уточненный план по МП «Охрана окружающей среды» на 2025 год составляет 70 404,95 тыс. руб. Увеличение составило 11 366,91 тыс. руб., что в процентном соотношении 19,26%.

- Основным мероприятием, определяющим рост финансирования, является «Разработка проекта рекультивации нарушенных земель с инженерными изысканиями, проектными работами, государственной экологической экспертизой и государственной экспертизой»- сумма **20 637,9 тыс. руб.**