



**Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Окружной администрации города Якутска**

- МП «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунальной отрасли»
- МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»
- МП «Охрана окружающей среды»
- МП «Развитие территориального общественного самоуправления на территории ГО «город Якутск»
- МП «Профилактика правонарушений на территории городского округа «город Якутск»»
- МП «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск»




Отчет о проделанной работе за 2023 год





1. МП «ОФирЖКХ ГО «город Якутск»




Уточненный план на 2023 год составил 1 646,4 млн. руб. по следующим подпрограммам:

 Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда городского округа «город Якутск»;

 Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск»;

 Обеспечение исполнения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Общее исполнение – **1 626,22 млн. руб. (98,8%).**



Финансирование муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» за 2022-2024г.г.



Подпрограмма №1 «Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда городского округа «город Якутск»»

Уточненный план – 3 540,6 тыс. руб., исполнение – 3 372,8 тыс. руб (95,2%)


В том числе основные мероприятия:

▪ **Проведение аварийно-восстановительных работ общего имущества МКД**, 2 031,8 тыс. руб., исполнение 2 023,5 тыс. руб. (99,6%):

- ул. Чепалова, д. 5;
- ул. Пионерская, д. 35, 33;
- ул. Строительная, д. 25 (с. Табага);
- ул. Заводская, д. 9 (мкр. Марха).

▪ **Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений**, 1508,8 тыс. руб., исполнение 1 349,3 тыс. руб. (90%):

- ул. Строителей, д. 8;
- ул. 50 лет Советской Армии, д. 86/3;
- ул. Газовиков, д. 7;
- ул. 40 лет Победы, д. 48.





1. МП «ОФирЖКХ ГО «город Якутск»»



Подпрограмма №2 «Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск»»

Уточненный план 1 426 202,8 тыс. руб., исполнение 1 410 959,7 тыс. руб. (99%)

В том числе основные мероприятия:

▪ **Текущее содержание и ремонт объектов наружного освещения и прочих технологически связанных объектов благоустройства города Якутска, 162 287,4 тыс. руб., исполнение 153 612,5 тыс. Руб. (94,7%)**

- Содержание, ремонт, оплата электроэнергии **10 855 опор, 11 825 светильников;**
- Монтаж праздничного светового оформления (новогодняя ель, световые консоли, навесы ул. Ленина);
- Содержание **47** электронных табло на автобусных остановках.






1. МП «ОФирЖКХ ГО «город Якутск»



Подпрограмма №2 «Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск»»

- Содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, в том числе элементов их обстановки и обустройства, инженерных сооружений на них (за исключением уличного освещения); полигона складирования снега, площадей и прочих технологически связанных объектов благоустройства, 1 008 778,2 тыс. руб., исполнение 100%
 - содержание и ремонт **551,01 км** дорог;
 - ямочный ремонт **27 206,39 м2**;
 - вывезено **412 127 м3** снега;
 - восстановлено **10 720 м2** изношенных верхних слоев асфальта.
- Организация водоотвода, 158 090,8 тыс. руб., исполнение 99,97%:
 - пропуск талых и ливневых вод, общая протяженность водоотводных лотков – **57 км.;**
 - откачка талых и ливневых вод при помощи АСМ;
 - Количество насосных станций – 47.
- **Озеленение городского округа «город Якутск»**, 13 236,4 тыс. руб., исполнение 10 478,74 (79%)
 - Озеленение общей площади **1766 м2**;
 - Посажено **44 150** штук цветов
 - Приобретено **238 м3** плодотворного грунта.





1. МП «ОФирЖКХ ГО «город Якутск»



Подпрограмма №2 «Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск»»

- **Содержание городского канала**, 8 623,5 тыс. руб., исполнение 6 041 тыс. руб. (70%)
- **Содержание озер с установкой фонтанов**, 3 249,7 тыс. руб. исполнение 100%:
 - оз. Теплое, Щорса, Талое
- **Восстановление проточности водных объектов**, 4 290 тыс. руб., исполнение 100%:
 - Разработка проектно-сметной документации по водообеспечению оз. Сергелях – 1-й этап;
- **Благоустройство территорий во время проведения массовых мероприятий**, 27 205,4 тыс. руб., исполнение 100%:
 - Новый Год, Крещенская купель;
 - Благоустройство местности Ус-Хатын на время проведения Ысыаха.
- **Обустройство, содержание и ремонт элементов благоустройства в местах массового скопления и времяпровождения граждан**, 24 805,3 тыс. руб., исполнение 99,72%:
 - содержание, текущий ремонт и озеленение **1766 м2** мест общего пользования (пл. Орджоникидзе, пл. Победы, сквер Матери, мемориальный комплекс «Солдат Туймаады»).
- **Прочие мероприятия по благоустройству**, 10 416,3 тыс. руб., исполнение 9 509,6 тыс. руб. (91,29%)





Подпрограмма №3 «Обеспечение исполнения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Уточненный план 64 195,6 тыс. руб., исполнение 60 214,7 тыс. руб. (93,7%)

- **Возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат, в неблагоустроенных, частично благоустроенных, аварийных многоквартирных домах и в жилых домах блокированной застройки, 10 899,22 тыс. руб., исполнение 6 918,360 тыс. руб. (63,4%)**
 - Получено и одобрено **10 заявок** управляющих компаний
- **Содержание, ремонт выгребных (помойных) ям, предусмотрено 35 655,89 тыс. руб., исполнение 100%**
 - На содержании находятся **203 выгребных ям.**
 - Установлено **4 уличных туалета, 11 выгребных ям.**
- **Возмещение выпадающих доходов в связи с регулированием тарифов по оказанию банно-прачечных услуг населению, 17 503 тыс. руб., исполнение 100%:**
 - **Общественные бани – с. Хатассы, с. Тулагино, Залог.**













2. МП «КРСКИ»



Всего на 2023 год предусмотрено **160,4 млн. руб.** по следующим подпрограммам:

-  Развитие систем теплоснабжения
-  Развитие систем водоснабжения
-  Развитие систем водоотведения
-  Развитие систем наружного освещения
-  Развитие систем электроснабжения
-  Развитие систем газоснабжения
-  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Общее исполнение – **149,3 млн. руб. (93%)**.



Финансирование муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» за 2022-2024 г.г., млн. руб.



2. МП «КРСКИ»



Подпрограмма «Развитие систем теплоснабжения»

Уточненный план – 6 570,5 тыс. руб., исполнение 100%

В том числе основные мероприятия:

▪ **Строительство, модернизация, реконструкция теплоисточников, 2 720,5 тыс. руб., исполнение 100%:**

▪ Устранение предписаний надзорных органов.

▪ **Разработка ПИР, ПСД и прочих документов по теплоснабжению, 3 850 тыс. руб., исполнение 100%:**

▪ Актуализация Схемы теплоснабжения городского округа «город Якутск» с построением электронной модели.





2. МП «КРСКИ»

Подпрограмма «Развитие систем водоснабжения»

Уточненный план – 3 450 тыс. руб., исполнение 1 250 тыс. руб. (36%)

В том числе основные мероприятия:

- **Проведение изыскательных работ, разработка ПИР, ПСД по водоснабжению:**
 - Водоснабжение мкр. Марха, Белое Озеро.
- **Прочие мероприятия по водоснабжению, 3 450 тыс. руб., исполнение 1 250 тыс. руб. (36%):**
 - Разработка технико-экономического обоснования водоснабжения мкр. Тускул, с. Хатассы, с. Табага;
 - Актуализация Схемы водоснабжения городского округа «город Якутск» с построением электронной модели.





Подпрограмма «Развитие систем водоотведения»

Уточненный план – 19 244,6 тыс. руб., исполнение 18 281,6 тыс. руб. (95%)

В том числе основные мероприятия:

- **Строительство, модернизация и реконструкция канализационных сетей**, 876,5 тыс. руб., исполнение 100%
 - Подготовительные работы к застройке сливной станции СМУ-16.
- **Прочие мероприятия по водоотведению**, 18 368,1 тыс. руб., исполнение 17 405,1 тыс. руб. (95%):
 - Разработка схемы ливневой канализации городского округа «город Якутск»;
 - Технологическое присоединение к сетям водоотведения МКД по ул. Воинская, 9, 10, ул. Германа Титова 10/1, 10/2, ул. Билибина, 13.





2. МП «КРСКИ»



💡 Подпрограмма «Развитие систем наружного освещения»

Уточненный план – 77 900 тыс. руб., освоено 74 953,3 тыс. руб. (96,2%)

В том числе основные мероприятия:

• **Устройство, реконструкция сетей наружного освещения**, 77 900 тыс. руб., исполнение 74 953,3 тыс. руб. (96,2%):

- 411 опор;
- 433 светильников;
- 13 450 м. новых линий наружного освещения.





2. МП «КРСКИ»



Подпрограмма «Развитие систем газоснабжения»

Уточненный план – 5 547,8 тыс. руб, исполнение 2 163 тыс. руб. (39%)

В том числе основные мероприятия:

• **Обеспечение газоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям:**

- Разработка ПСД газификации с. Кильдямцы – 257 земельных участков. Срок прохождения государственной экспертизы – май 2024 г.
- Технологическое присоединение к сетям газоснабжения квартала М-17 в с. Хатассы
- Актуализация Схемы газоснабжения г. Якутска
- Газифицировано **106 з.у.** многодетных сетей в мкр. Птицефабрика (средства переданы в ДГиТИ).

Дополнительно, в рамках текущей деятельности:

- По программе «Социальная газификация» построено **1252** газопроводов-вводов, произведен пуск газоснабжения в **1012** домовладениях;
- Одобрено **399** заявлений на получение адресной материальной помощи на общую сумму **57,1** млн. руб.





2. МП «КРСКИ»



Подпрограмма «Развитие систем электроснабжения»

Уточненный план – 15 813,4 тыс. руб., исполнение 100%

На основании конкурсного отбора среди МО, в 2023 г. выделено средств с РБ – 14 074 тыс. руб., 2024 г. – 29 747,5 тыс. руб.

В том числе основные мероприятия:

- **Обеспечение электроснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям:**

- с. Кильдямцы – 257 земельных участков
- Срок завершения технологического присоединения – май 2025 г.





⊕ Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Уточненный план – 31 926,2 тыс. руб., исполнение 30 415 тыс. руб. (95%)

В том числе основные мероприятия:

• Содержание и ремонт бесхозных, муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске

- Содержание 113,51 п. км сетей тепло-, водоснабжения, 48,7 км сетей электроснабжения, 28 КТП;
- Проведен капитальный ремонт на 648 п.м. сетей водоотведения, 402 п.м. сетей тепло-, водоснабжения, 1197 п.м. сетей электроснабжения;
- Произведена уборка 466 м3 наледи.





3. МП «ООС»




Всего на 2023 год предусмотрено **43,59 млн. руб.** по следующим подпрограммам:

 Обращение с отходами производства и потребления

 Охрана городских лесов

 Об ответственном обращении с животными

Общее исполнение – **41,8 млн. руб. (96%)**.



Финансирование муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2022-2024 г.г., млн. руб.



Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»

Уточненный план – 39 394,3 тыс. руб., исполнение 100%

В том числе основные мероприятия:

- **Предотвращение вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду**

- Обустроено 32 контейнерных площадок
- Изготовлено и поставлено 258 контейнеров
- Изготовлено 18 пунктов раздельного мусора
- Проведена рекультивация нарушенных земель на территории Хатасского наслега
- Изготовлено 805 мусорных урн;
- Возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по вывозу отходов, несанкционированных свалок на полигон





Подпрограмма «Охрана городских лесов»

Уточненный план – 2 595,0 тыс. руб., исполнение 915,5 тыс. руб. (35%)

В том числе основные мероприятия:

- **Лесоустройство городских лесов**

- Проведение лесоустроительных работ
- Вынос в натуру границ земельных участков






Подпрограмма «Об ответственном обращении с животными»

Уточненный план – 1 604,5 тыс. руб., исполнение 1 541,6 тыс. руб. (96%)

В том числе основные мероприятия:

- **Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев**
 - Сбор и утилизация биологических отходов.





4. МП «РТОС»



Всего на 2023 год предусмотрено **4,645 млн. руб.** по следующим подпрограммам:

- **Благоустройство территорий ТОС.**
 - ТОС Героев ВОВ, проект «Система водоотведения»;
 - ТОС «Кангалассы», проект «Счастливое детство», МАФы.
 - ТОС «Пригородный», проект «Содержание внутрипоселковых дорог».

Общее исполнение – **100%**.



Финансирование муниципальной программы «Развитие территориальных органов самоуправления» за 2021-2023 г.г., млн. руб.



План работы на 2024 год




5. План работы на 2024 год



Всего на 2024 год предусмотрено **1 985,4 млн. руб.**
(увеличение 6,2%) по муниципальным программам:

- **Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства** – 1 715,6 млн. руб., **увеличение 4,2% (69,2 млн. руб.)**
 - Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск» 1 426,2 млн. руб., **увеличение 94,79 млн. руб.**
- **Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры** – 198,28 млн. руб., **увеличение 23,5% (37,83 млн. руб.)**
 - Проведение изыскательских работ водоснабжения мкр. Марха, Белое озеро – **11,9 млн. руб.**
 - Переключение абонентов котельной ПК «ЯПО» в мкр. Марха – **15,6 млн. руб.**
 - Разработка ПИР, ПСД водоснабжения с. Маган – **26,6 млн. руб.**
 - Разработка ПИР ПСД КОС Табага, КОС Кангалассы – **37,1 млн. руб.**



■ Финансирование, млн. руб.


Общее финансирование муниципальных программ ДЖКХиЭ 2022-2024г.г.



5. План работы на 2024 год



- **Охрана окружающей среды – 71,7 млн. руб., увеличение 64,6% (28,11 млн. руб.):**
 - Охрана городских лесов – 25,57 млн. руб., **увеличение 22,97 млн. руб.;**
 - Разработка видеороликов, прокат в средствах массовой информации и в социальных сетях – 1,5 млн. руб.



Общее финансирование муниципальных программ ДЖКХиЭ 2022-2024г.г.



Спасибо за внимание!