

Информация
о реализации мероприятий в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги» в 2024 году
(по состоянию на 18.04.2024 г.)

На основании распоряжения Окружной администрации города Якутска от 26.07.2023 г. № 1284р, в 2024 году достижение установленного индикатора **31,350 км** обеспечивают **19 индикаторных** и 5 резервных объектов улично-дорожной сети городского округа «город Якутск» с общей протяженностью 35,350 км (в том числе основные индикаторные объекты – 31,458 км и резервные – 3,892 км).

Кроме того, имеются внеиндикаторные объекты протяженностью 5,367 км., в том числе подъездная дорога к мусороперегрузочной станции, Реконструкция улицы Набережная, Благоустройство набережной имени Романа Михайловича Дмитриева, Строительство УДС квартала Воинская часть (мкрн. Звездный)» (1 этап).

Общий лимит финансирования 2024 года, предусмотренный на реализацию НП «БКД» составляет всего **2 173,77 млн. рублей**, в том числе:

- **130 млн. рублей (средства местного бюджета) на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и прочие расходы** (авторский надзор, строительный контроль, лабораторный контроль, технологические присоединения к инженерных сетям, изготовление техпаспортов, техпланов);

- **2 043,77 млн. рублей на мероприятия по приросту протяженности автомобильных дорог** общего пользования городской агломерации «город Якутск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в том числе средства федерального бюджета – 437,27 млн. рублей, средства республиканского бюджета – 986,50 млн. рублей и средства местного бюджета – 620,00 млн. рублей.

Из общей суммы лимита, предусмотренного на реализацию НП «БКД», на сегодняшний день профинансировано всего **45,53 млн. рублей** (средства местного бюджета), в том числе:

- **на мероприятия по приросту протяженности автомобильных дорог – 21,66 млн. рублей** (остаток аванса по объекту «Капитальный ремонт ул. Ивана Крафта на участке от ул. Ивана Кульбертинова до ул. Старый Покровский тракт, выполнение по реконструкции ул. Винокурова на участке от ул. Ильменская до ул. Чайковского, оплата 1 этапа (ПСД) объекта «Капитальный ремонт ул. Речников на участке от ул. Бабушкина до ул. Рихарда Зорге»);

- **прочие расходы – 23,87 млн. тыс. рублей** (авторский надзор, оплата этапов ПСД).

Предварительная потребность в финансировании индикаторных объектов 2024 года составляет 291,23 млн. рублей. Кроме того, потребность текущего года на 13 переходящих объектах 2025-2026 годов с началом работ в 2024 году составляет 877,67 млн. рублей, в том числе:

- 344,93 млн. рублей на 8 индикаторных объектов 2025 года –

1. Капитальный ремонт ул. Севастопольская;

2. Капитальный ремонт ул. Халтурина;

3. Капитальный ремонт ул. Заречная в с. Капитоновка;

4. Капитальный ремонт ул. 50 лет Советской Армии;

5. Реконструкция перекрестка ул. Автодорожная-Чернышевского-Красильникова;

6. Капитальный ремонт подъездных путей к кварталу многодетных семей в с. Хатассы (2-й этап);

7. Капитальный ремонт ул. Богатырева, Капитальный ремонт ул. Красноярова;

8. Капитальный ремонт ул. Красноярова на участке от ул. Чернышевского до ул. Крупской.

- 519,74 млн. рублей на 5 индикаторных объектов 2026 года –

1. Капитальный ремонт ул. Хабарова;

2. Капитальный ремонт ул. Богдана Чижика;

3. Капитальный ремонт ул. Ойунского;

4. Капитальный ремонт ул. Дзержинского на участке от проспекта Ленина до ул. Кальвица;

5. Капитальный ремонт перекрестка улиц Хабарова - Ярославского - Чернышевского – Ефимова.

- 13,00 млн. рублей на разработку ПСД индикаторных объектов 2028 года (Залог) - Реконструкция УДС квартала Залог (ул. Чепалова, ул. Строда, ул. Ярославского, ул. Чкалова, ул. Тимирязева, ул. Байкалова, ул. Матросова, ул. Гастелло) и Капитальный ремонт ул. Крупской от кольца ул. Чернышевского до ул. Чернышевского.

На текущую дату из 19 индикаторных объектов 2024 года, заключены контракты по 19 объектам с общей стоимостью 2 741,68 млн. рублей протяженностью 31,433 км, что составляет 100% от установленного индикатора протяженности 2024 года (31,35 км):

1. Реконструкция ул. Винокурова на участке от ул. Ильменская до ул. Чайковского (1,014 км);

2. Капитальный ремонт пер. Вилюйский на участке от ул. Лермонтова до Объездного шоссе (1-ый пусковой комплекс) (1,415 км);
3. Реконструкция ул. Можайского на участке от ул. Пилотов до ул. Строда (2,190 км);
4. Капитальный ремонт ул. Ивана Крафта на участке от ул. Ивана Кульбертинова до ул. Старый Покровский тракт (2,900 км);
5. Подъездные пути в микрорайон Птицефабрика квартал многодетных семей по ул. Хомустахская (3,150 км);
6. Капитальный ремонт ул. Ольховая в п. Кангалассы (1,314 км);
7. Капитальный ремонт улицы Можайского на участке от ул. Севастопольская до Автострады 50 лет Октября (0,837 км);
8. Капитальный ремонт ул. Речников на участке от ул. Бабушкина до ул. Рихарда Зорге (0,480 км);
9. Капитальный ремонт подъездной дороги к центру Берегиня Сергеляхское шоссе 5 км (0,493 км);
10. Капитальный ремонт ул. Бестужева-Марлинского на участке от ул. Богдана Чижика до ул. Кальвица (0,840 км);
11. Капитальный ремонт ул. Кузьмина (2 участок) (0,470 км);
12. Капитальный ремонт дорог в квартале Северный (2-я очередь) (8,250 км);
13. Капитальный ремонт ул. Сайды мкр. Тускул (2,000 км);
14. Капитальный ремонт ул. Макаренко (0,380 км);
15. Капитальный ремонт ул. Генерала Притузова (1,155 км);
16. Ремонт ул. Автомобилистов на участке от ул. Автодорожная до озера Сергелях (1,350 км);
17. «Капитальный ремонт ул. Рыдзинского на участке от ул. Жорницкого до ул. Халтурина» протяженностью (0,528 км);
18. «Капитальный ремонт ул. Заречная, ул. Новая, пер. Тепличный, пер. в школу в с. Пригородный» (1,152 км);
19. «Капитальный ремонт ул. Мелиораторов, мкр. Марха» (1,515 км)

Таким образом, контрактация индикаторных объектов 2024 года завершена в срок, установленный пунктом 2.18. Протокола совещания Федерального дорожного агентства по актуализации меморандума о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Республики Саха (Якутия) от 06.03.2024 №ИК-57-пр - до 01.04.2024 г.

Также планируется выполнение работ (общей протяженностью 3,917 км) в текущем году по 5 следующим резервным объектам:

1. Получено положительное заключение экспертизы по объекту «Капитальный ремонт моста в мкр. Кангалассы» (0,025 км). Муниципальный контракт заключен 29.03.2024 г.;

2. Заключен муниципальный контракт – 19.04.2024 г.;

3. По объекту «Капитальный ремонт УДС в с. Сырдах (ул. Скрябина, пр. Сайды, пр. Крестьянский, пр. Фермерский, пр. Кэскилээх, ул. Церковная)» (2,455 км) планируется получение положительного заключения государственной экспертизы 15.05.2024 г.;

4. По объекту «Ремонт ул. Белинского на участке от ул. Октябрьская до ул. Петровского» (0,480 км) планируется получение положительного заключения государственной экспертизы 22.04.2024 г.;

5. По объекту «Капитальный ремонт ул. Лизы Чайкиной на участке от ул. Чернышевского до ул. Крупской» (0,457 км) планируется получение положительного заключения государственной экспертизы 17.05.2024 г.

Дополнительно запланированы к завершению в 2024 году работы по следующим не индикаторным объектам:

1. Подъездная дорога к мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в г. Якутске;
2. Подъездная дорога к мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в г. Якутске (2 очередь);
3. Реконструкция улицы Набережная – 1 этап;
4. Благоустройство набережной имени Романа Михайловича Дмитриева;
5. Строительство УДС квартала Воинская часть (мкрн. Звездный)» (1 очередь);
6. Строительство УДС квартала Воинская часть (мкрн. Звездный)» (2 этап);
7. Капитальный ремонт ул. Ойунского на участке ул. Дежнева до ул. Октябрьская (парковки к проведению Игр Дети Азии);
8. Устройство подъездной дороги и парковочной стоянки Республиканского Онкологического центра.

По данным объектам имеется потребность в финансировании в 2024 году всего в размере 491,30 млн. рублей.

Кроме того, имеется потребность в проведении работ по устройству парковок по объекту «Капитальный ремонт ул. Ойунского на участке ул. Дежнева до ул. Октябрьская» к началу проведения VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» с потребностью в финансировании в сумме 47,10 тыс. рублей.

Таким образом, общая потребность на не индикаторные объекты в 2024 году составляет 538,40 млн. рублей.

Общая потребность в финансировании в 2024 году составляет 1 707,30 млн. рублей, в том числе:

- индикаторные объекты 2024 года – 264,39 млн. рублей;
- переходящие объекты (индикаторные объекты 2025 – 2026 года) – 904,51 млн. рублей;
- не индикаторные объекты – 538,40 млн. рублей.