

Исполнение мероприятий МКУ "Главстрой" за период 2018-2024 годы

(тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы	Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2024/2018, %
								План	Факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	8 079 875,22	1 262 998,92	1 677 282,89	1 876 926,88	3 262 666,53	5 154 842,94	7 207 474,16	5 828 042,13	5 239 501,85	89,90%	414,8
<i>Федеральный бюджет</i>	<i>3 893 854,64</i>	<i>408 305,06</i>	<i>660 150,23</i>	<i>802 220,40</i>	<i>285 700,70</i>	<i>1 737 478,25</i>	<i>2 825 998,32</i>	<i>1 139 172,61</i>	<i>1 113 905,55</i>	97,78%	272,8
<i>Республиканский бюджет</i>	<i>5 639 633,73</i>	<i>449 967,51</i>	<i>547 741,39</i>	<i>605 219,84</i>	<i>2 026 614,70</i>	<i>2 010 090,29</i>	<i>3 443 739,46</i>	<i>3 446 971,15</i>	<i>2 939 731,43</i>	85,28%	653,3
<i>Местный бюджет</i>	<i>3 701 229,79</i>	<i>404 726,35</i>	<i>469 391,27</i>	<i>469 486,64</i>	<i>950 351,13</i>	<i>1 407 274,40</i>	<i>937 736,38</i>	<i>1 241 898,37</i>	<i>1 185 864,86</i>	95,49%	293,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа "город Якутск"	5 904 954,96	708 602,22	1 403 838,31	1 468 495,73	2 324 018,70	3 040 598,09	3 495 227,28	3 469 106,42	3 418 878,71	98,55%	482,5
<i>Федеральный бюджет</i>	<i>1 844 119,00</i>		<i>619 999,99</i>	<i>620 000,01</i>		<i>604 119,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>897 484,70</i>	<i>872 252,84</i>	97,19%	#DIV/0!
<i>Республиканский бюджет</i>	<i>5 093 170,93</i>	<i>426 387,88</i>	<i>547 335,83</i>	<i>544 223,16</i>	<i>1 822 935,87</i>	<i>1 752 288,19</i>	<i>2 266 527,41</i>	<i>1 843 518,98</i>	<i>1 843 264,11</i>	99,99%	432,3
<i>Местный бюджет</i>	<i>2 008 263,12</i>	<i>282 214,34</i>	<i>236 502,49</i>	<i>304 272,56</i>	<i>501 082,83</i>	<i>684 190,90</i>	<i>428 699,87</i>	<i>728 102,74</i>	<i>703 361,76</i>	96,60%	249,2
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа "город Якутск"	1 377 098,14	437 236,10	243 819,92	313 820,91	382 221,21	414 612,83	1 694 175,96	1 238 493,50	783 094,79	63,23%	179,1
<i>Федеральный бюджет</i>	<i>854 084,01</i>	<i>346 012,68</i>	<i>40 150,24</i>	<i>182 220,39</i>	<i>285 700,70</i>	<i>199 049,30</i>	<i>912 427,20</i>	<i>184 504,20</i>	<i>184 468,99</i>	99,98%	53,3
<i>Республиканский бюджет</i>	<i>88 589,85</i>	<i>23 579,63</i>	<i>405,56</i>	<i>45 821,09</i>	<i>18 783,57</i>	<i>90 084,21</i>	<i>628 952,23</i>	<i>864 941,70</i>	<i>419 857,34</i>	48,54%	1780,6
<i>Местный бюджет</i>	<i>434 424,28</i>	<i>67 643,79</i>	<i>203 264,12</i>	<i>85 779,43</i>	<i>77 736,94</i>	<i>125 479,32</i>	<i>152 796,53</i>	<i>189 047,60</i>	<i>178 768,46</i>	94,56%	264,3
Муниципальная программа "Развитие образования городского округа "город Якутск"	195 303,13	19 668,24	12 415,67	36 619,75	126 599,47	909 850,71	1 046 317,02	37 345,85	32 227,03	86,29%	163,9
<i>Федеральный бюджет</i>	<i>0,00</i>					<i>687 354,95</i>	<i>897 035,90</i>			#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Республиканский бюджет</i>	<i>34 183,63</i>			<i>15 175,59</i>	<i>19 008,04</i>	<i>17 672,89</i>				#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Местный бюджет</i>	<i>161 119,50</i>	<i>19 668,24</i>	<i>12 415,67</i>	<i>21 444,16</i>	<i>107 591,43</i>	<i>204 822,87</i>	<i>149 281,12</i>	<i>37 345,85</i>	<i>32 227,03</i>	86,29%	163,9
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "город Якутск"	374 949,45	76 594,18	284,08	21 496,60	276 574,59	702 719,95	924 791,41	778 038,78	707 140,03	90,89%	923,2
<i>Федеральный бюджет</i>	<i>62 292,38</i>	<i>62 292,38</i>				<i>246 955,00</i>	<i>216 535,22</i>	<i>57 183,72</i>	<i>57 183,72</i>	100,00%	91,8
<i>Республиканский бюджет</i>	<i>106 080,57</i>				<i>106 080,57</i>	<i>150 045,00</i>	<i>529 193,79</i>	<i>563 378,92</i>	<i>501 667,87</i>	89,05%	#DIV/0!
<i>Местный бюджет</i>	<i>206 576,50</i>	<i>14 301,80</i>	<i>284,08</i>	<i>21 496,60</i>	<i>170 494,02</i>	<i>305 719,95</i>	<i>179 062,40</i>	<i>157 476,15</i>	<i>148 288,45</i>	94,17%	1036,9

Наименование муниципальной программы	Всего	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2024/2018, %
								План	Факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Непрограммные мероприятия	168 647,76	11 549,40	16 919,56	36 493,89	103 684,91	81 362,06	11 939,97	204 427,62	197 531,32	96,63%	1 710,3
Федеральный бюджет	0,00									#DIV/0!	#DIV/0!
Республиканский бюджет	19 777,47				19 777,47			175 131,55	174 942,11	99,89%	#DIV/0!
Местный бюджет	148 870,29	11 549,40	16 919,56	36 493,89	83 907,44	81 362,06	11 939,97	29 296,07	22 589,21	77,11%	195,6
Муниципальная программа "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск"	2 929,67	1,67	5,35	0,00	2 922,65	3 470,80	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
Федеральный бюджет	0,00									#DIV/0!	#DIV/0!
Республиканский бюджет	0,00									#DIV/0!	#DIV/0!
Местный бюджет	2 929,67	1,67	5,35		2 922,65	3 470,80				#DIV/0!	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем населения городского округа "город Якутск" на 2018-2022 годы"	9 184,10	9 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0
Федеральный бюджет	0,00									#DIV/0!	#DIV/0!
Республиканский бюджет	0,00									#DIV/0!	#DIV/0!
Местный бюджет	9 184,10	9 184,10								#DIV/0!	0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск"	46 645,00	0,00	0,00	0,00	46 645,00	0,00	21 488,97	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Федеральный бюджет	0,00									#DIV/0!	#DIV/0!
Республиканский бюджет	40 029,18				40 029,18		19 066,03			#DIV/0!	#DIV/0!
Местный бюджет	6 615,82				6 615,82		2 422,94			#DIV/0!	#DIV/0!
Муниципальная программа "Молодежь. Семья. Спорт. - Здоровый город"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,50	13 533,55	100 629,96	100 629,96	100,00%	#DIV/0!
Федеральный бюджет	0,00									#DIV/0!	#DIV/0!
Республиканский бюджет	0,00									#DIV/0!	#DIV/0!
Местный бюджет	0,00					2 228,50	13 533,55	100 629,96	100 629,96	100,00%	#DIV/0!

[illegible]

Исполнение мероприятий МКУ "Главстрой" в 2024 году в разрезе муниципальных программ и мероприятий

№	Наименование муниципальной программы, мероприятия	связ. показатели	значение показателя	План 2024 года	в том числе			Факт всего в 2024 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого			5 828 042 128,18	1 139 172 614,39	3 446 971 145,71	1 241 898 368,08	5 239 501 847,05	1 113 905 553,79	2 939 731 428,34	1 185 864 864,92	588 540 281,13	25 267 060,60	507 239 717,37	56 033 503,16	
I.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы городского округа "Город Якутск""			3 469 106 416,32	897 484 697,71	1 843 518 979,89	728 102 738,72	3 418 878 711,63	872 252 843,75	1 843 264 112,68	703 361 755,20	50 227 704,69	25 231 853,96	254 867,21	24 740 983,52	
1.	Подпрограмма "Развитие транспортной сети городского округа "Город Якутск"			3 461 592 031,12	897 484 697,71	1 841 321 261,39	722 786 072,02	3 411 364 326,43	872 252 843,75	1 841 066 394,18	698 045 088,50	50 227 704,69	25 231 853,96	254 867,21	24 740 983,52	
I.1.	По Соглашениям о предоставлении иномасбюджетного трансферта из государственного бюджета РС (Я) бюджету ГО "Город Якутск" от 01.02.2023 №11, от 10.04.2023 №98701000-1-2023-027 и от 23.10.2023 №98701000-1-2023-032			2 450 874 781,02	611 486 597,71	1 527 528 141,99	311 860 041,32	2 450 874 781,02	611 486 597,71	1 527 528 141,99	311 860 041,32	-	-	-	-	В рамках заключенных между Окружной администрацией города Якутска и Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Соглашений общий объем финансирования объектов дорожной сети городской агломерации составил 2 450 874 781,02 рублей, в том числе по Соглашению от 04.04.2024 №98701000-1-2024-010 всего 617 663 230,01 руб., (ФБ - 611 486 597,71 рублей, РБ - 6 176 632,30 рублей), по Соглашению от 16.04.2024 №23 всего 1 833 211 551,01 рублей (РБ - 1 521 351 509,69 рублей, МБ - 311 860 041,32 рублей).
I.1.1.	Индикаторные объекты 2024 года		31,50	1 974 840 916,72	529 341 360,83	1 298 950 641,35	146 548 914,54	1 974 840 916,72	529 341 360,83	1 298 950 641,35	146 548 914,54	-	-	-	-	
1	Реконструкция ул. Винокурова на участке от ул. Ильменская до ул. Чайковского	км	1,01	18 449 970,90	-	4 053 488,80	14 396 482,10	18 449 970,90	-	4 053 488,80	14 396 482,10	-	-	-	-	ООО "Сахатрострой", №РК-02/2022 от 27.06.2022 г.
2	Реконструкция ул. Можайского на участке от ул. Пилотов до ул. Стрелы	км	2,19	526 992 739,20	-	461 032 079,80	65 960 659,40	526 992 739,20	-	461 032 079,80	65 960 659,40	-	-	-	-	ЗАО "Дороги Саха", №РК-04/2022 от 09.12.2022 г.
3	Капитальный ремонт пер.Вилойский на участке от ул.Дерюгина до Объездного шоссе (1-й пусковой комплекс)	км	1,42	14 115 279,62	2 043 087,70	9 312 871,32	2 759 320,60	14 115 279,62	2 043 087,70	9 312 871,32	2 759 320,60	-	-	-	-	ООО "Сахатрострой", №КР-23/2022 от 08.06.2022 г.
4	Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Капитальный ремонт ул. Ивана Крайфа на участке от ул. Ивана Кузнецова до ул. Старый Покровский тракт"	км	2,83	207 785 219,23	95 529 442,49	104 368 917,82	7 886 858,92	207 785 219,23	95 529 442,49	104 368 917,82	7 886 858,92	-	-	-	-	АО "РИК Автодор", МК №КР-01/2023 от 30.01.2023, АО "РИК Автодор", №КР-15/2024 (Д) от 12.08.2024 г.
5	Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Подземные пути в микрорайон Птицефабрика квартал многодетных семей по ул. Хомутовская"	км	3,15	84 269 370,97	74 438 749,85	8 253 920,32	1 576 700,80	84 269 370,97	74 438 749,85	8 253 920,32	1 576 700,80	-	-	-	-	ООО "Альянс Строй 2007", №КР-03/2023 от 31.01.2023
6	Капитальный ремонт ул. Охловая в мкр. Капиталессы	км	1,31	45 668 333,93	-	45 668 333,93	-	45 668 333,93	-	45 668 333,93	-	-	-	-	-	ООО "МОНТАЖСЕРВИС", №КР-17/2023 от 16.05.2023 г.
7	Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту объекта: "Капитальный ремонт ул. Бестужев-Маринского на участке от ул. Богдана Чижова до ул. Калыны"	км	0,39	33 272 198,66	18 508 761,31	13 381 667,28	1 381 770,07	33 272 198,66	18 508 761,31	13 381 667,28	1 381 770,07	-	-	-	-	ООО ДПС "Сэтгэ", №КР-26/2023 от 13.07.2023 г.
8	Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту объекта: "Капитальный ремонт улицы Можайского на участке от ул. Севастопольская до Автострды 50 лет Октября"	км	0,84	70 812 878,04	44 965 423,69	25 035 191,25	812 263,10	70 812 878,04	44 965 423,69	25 035 191,25	812 263,10	-	-	-	-	АО "РИК Автодор", №КР-25/2023 от 11.07.2023 г., АО "РИК Автодор", №КР-12/2024 (Д) от 29.07.2024 г.
9	Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту объекта: "Капитальный ремонт дорог в квартале Северный (2-я очередь)"	км	8,24	210 693 098,17	-	205 975 792,14	4 717 306,03	210 693 098,17	-	205 975 792,14	4 717 306,03	-	-	-	-	ООО "Альянс-2005", №КР-27/2023 от 21.07.2023 г.
10	Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту объекта: "Капитальный ремонт подъездной дороги в центре Березы Сергеевского шоссе 5 км"	км	0,49	36 402 985,17	13 651 168,76	21 910 587,54	841 228,87	36 402 985,17	13 651 168,76	21 910 587,54	841 228,87	-	-	-	-	ООО "Сахатрострой", №КР-21/2023 от 04.07.2023
11	Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту объекта: "Капитальный ремонт ул. Реуникова на участке от ул. Бабушкина до ул. Рихарда Зорге"	км	0,45	31 310 508,19	17 001 790,24	13 260 401,84	1 048 316,11	31 310 508,19	17 001 790,24	13 260 401,84	1 048 316,11	-	-	-	-	АО "РИК Автодор", №КР-23/2023 от 10.07.2023 г., АО "РИК Автодор", №КР-13/2024 (Д) от 05.08.2024 г. (компенсатор)
12	Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту объекта: "Капитальный ремонт ул. Кузнецова (2-й участок)"	км	0,42	45 387 762,07	12 428 811,47	32 353 809,29	605 141,31	45 387 762,07	12 428 811,47	32 353 809,29	605 141,31	-	-	-	-	АО "РИК Автодор", №КР-22/2023 от 07.07.2023 г., АО "РИК Автодор", №КР-11/2024 (Д) от 29.07.2024 г. (компенсатор)
13	Выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту объекта: "Капитальный ремонт ул. Сайды мкр. Тускул"	км	2,16	55 561 374,36	-	49 422 550,01	6 138 824,35	55 561 374,36	-	49 422 550,01	6 138 824,35	-	-	-	-	ООО "Альянс-2005", №КР-28/2023 от 22.08.2023 г.
14,15	Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Якутска (ул. Генерала Пригузова, ул. Макаренко)	км	1,54	163 045 295,54	64 105 789,84	87 768 559,05	11 170 946,65	163 045 295,54	64 105 789,84	87 768 559,05	11 170 946,65	-	-	-	-	ЗАО "Дороги Саха", №КР-01/2024 от 23.01.2024 г.
16	Ремонт ул. Автомобилистов на участке от ул. Автодорожная до озера Сергеев	км	1,35	41 211 807,94	-	27 091 670,12	14 120 137,82	41 211 807,94	-	27 091 670,12	14 120 137,82	-	-	-	-	АО "ЯДС", №Р-01/2024 от 26.01.2024 г.
17	Капитальный ремонт ул. Распашного на участке от ул. Жоринского до ул. Халтурина	км	0,53	121 143 894,36	31 199 094,42	83 706 275,18	6 238 524,76	121 143 894,36	31 199 094,42	83 706 275,18	6 238 524,76	-	-	-	-	ООО ДПС "Сэтгэ", №КР-03/2024 (Д) от 16.02.2024 г., ООО ДПС "Сэтгэ" № КР-21/2024(Д) от 05.12.2024 г. (дополнительные искусственные сооружения)
18	Капитальный ремонт ул. Заречная, ул. Новая, пер. Тепличный, пер. в школу с. Пригородный	км	1,15	48 684 111,17	29 151 896,60	19 532 214,57	-	48 684 111,17	29 151 896,60	19 532 214,57	-	-	-	-	-	АО "РИК Автодор", №КР-04/2024 (Д) от 14.03.2024 г.
19	Капитальный ремонт ул. Мелнороторов, мкр. Марха	км	1,52	136 700 209,64	84 367 366,90	48 470 881,01	3 861 961,73	136 700 209,64	84 367 366,90	48 470 881,01	3 861 961,73	-	-	-	-	АО "Рик Автодор", №КР-06/2024 (Д) от 29.03.2024 г.

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	едизм. показате-ли	значение показателя	План 2024 года	в том числе			Факт всего в 2024 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
20	Капитальный ремонт моста в мкр. Кангаласы	км	0,03	11 715 520,34	-	9 205 353,22	2 510 167,12	11 715 520,34	-	9 205 353,22	2 510 167,12	-	-	-	-	ЗАО "Дороги Саха", №КР-07/2024 (Д) от 29.03.2024 г.
21	Ремонт ул. Рихарда Зорге	км	0,49	71 618 359,22	41 949 977,56	29 146 076,86	522 304,80	71 618 359,22	41 949 977,56	29 146 076,86	522 304,80	-	-	-	-	АО "РИК Автодор", №Р-05/2024 от 19.04.2024 г.
1.1.2. Переходящие объекты 2025 года				15,43	358 105 842,21	82 145 236,88	226 152 270,29	358 105 842,21	82 145 236,88	226 152 270,29	49 808 335,04	-	-	-	-	
1	Капитальный ремонт ул. Севастопольская на участке от ул. Курчатова до ул. Автограда 50 лет Октября	км	0,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ЗАО "ДОРОГИ САХА", МК №КР-09/2024 (Д) от 06.05.2024 г.
2	Капитальный ремонт ул. Хаттурина на участке с ул. Строительной до ул. Якутская	км	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ЗАО "ДОРОГИ САХА", МК №КР-08/2024 (Д) от 03.05.2024 г.
3	Ремонт УДС в мкр. Тукула ГО "город Якутск" Бок Чигда	км	3,20	65 737 866,62	12 133 566,40	25 927 399,07	27 676 901,15	65 737 866,62	12 133 566,40	25 927 399,07	27 676 901,15	-	-	-	-	ООО "ТЕХСЕРВИС", МК №Р-07/2024 (Д) от 05.08.2024 г.
5	Капитальный ремонт ул. Белинского на участке от ул. Октябрьская до ул. Петровского	км	0,48	57 221 367,36	29 099 466,00	28 121 901,36	-	57 221 367,36	29 099 466,00	28 121 901,36	-	-	-	-	-	ООО "Сахатрастрейт", №КР-10/2024 (Д) от 01.07.2024 г.
6	Капитальный ремонт УДС в с. Сырдах (ул. Сербина, пр. Сайды, пр. Крестынский, пр. Фермерский, пр. Космодемьянский, ул. Перовская)	км	2,19	130 169 332,16	40 912 204,48	89 257 127,68	-	130 169 332,16	40 912 204,48	89 257 127,68	-	-	-	-	-	ЗАО "ДОРОГИ САХА", МК №КР-14/2024 (Д) от 06.08.2024 г.
7	Капитальный ремонт ул. Ленская на участке от ул. Жоринского до жилого дома по адресу ул. Ленская, 18	км	0,18	600 294,06	-	-	600 294,06	600 294,06	-	-	600 294,06	-	-	-	-	ООО ДРСУ "Сэтгэ", МК №КР-16/2024 (Д) от 17.08.2024 г.
8	Капитальный ремонт Сергеевского шоссе на участке от кольца Гимени до Сергеевского шоссе 8 км, д. 1	км	3,20	61 523 960,71	-	57 992 820,88	3 531 139,83	61 523 960,71	-	57 992 820,88	3 531 139,83	-	-	-	-	ЗАО "ДОРОГИ САХА", МК №КР-17/2024 (Д) от 03.09.2024 г.
9	Капитальный ремонт подъездных путей к кварталу многоквартирных домов в с. Хатассы (2-й этап)	км	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ООО "АЛЪЯНС-2005", №КР-19/2024 (Д) от 07.10.2024 г.
10	Капитальный ремонт ул. Лиги Чайной на участке от ул. Чернышевского до ул. Крутой	км	0,49	18 000 000,00	-	-	18 000 000,00	18 000 000,00	-	-	18 000 000,00	-	-	-	-	ООО «Тулуясы», МК № КР-23/2024 (Д) от 25.12.2024
11	Капитальный ремонт ул. Заречная в с. Капитоновка	км	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ООО «Тулуясы», № КР-25/2024 (Д) от 28.12.2024
12	Капитальный ремонт ул. Бестужева-Маринского на участке от ул. Богдана Чичина до ул. Калында (Участок 2)	км	0,42	24 853 021,30	-	24 853 021,30	-	24 853 021,30	-	24 853 021,30	-	-	-	-	-	ООО ДРСУ "Сэтгэ", МК № КР-22/2024 (Д) от 23.12.2024
1.1.3. Переходящие объекты 2026- 2027 года				5,30	9 780 141,00	-	2 425 230,35	7 354 910,65	9 780 141,00	-	2 425 230,35	7 354 910,65	-	-	-	-
13	Капитальный ремонт ул. Обруского на участке от ул. Дежнева до ул. Октябрьская	км	1,95	9 780 141,00	-	2 425 230,35	7 354 910,65	9 780 141,00	-	2 425 230,35	7 354 910,65	-	-	-	-	ЗАО "ДОРОГИ САХА", МК № КР-24/2024 (Д) от 27.12.2024
14	Капитальный ремонт ул. Дачная в мкр. Кангаласы	км	1,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ЗАО "ДОРОГИ САХА", МК №КР-18/2024 (Д) от 26.08.2024 г.
15	Капитальный ремонт ул. Хабарова на участке от ул. Ярославского до ул. Богатырева	км	1,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	АО "РИК АВТОДОР", МК № КР-26/2024 (Д) от 28.12.2024
1.1.4. Разработка проектно-сметной документации, обеспечивающей достижение результатов реализации регионального проекта национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"				88 592 152,56	-	-	88 592 152,56	88 592 152,56	-	-	88 592 152,56	-	-	-	-	Мероприятия по разработке ПСД объектов, получению положительных заключений экспертизы объектов, включенных в план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улочно-дорожной сети городского округа "город Якутск" на 2023-2028 годы, утвержденного распоряжением Окружной администрации города Якутска от 22.04.2024 г. №687р
1.1.5. Прочие расходы (авторский надзор, строительный надзор объектов улочно-дорожной сети, оказание услуг по осуществлению лабораторного контроля, технологическое присоединение к электрическим сетям и др.)				19 555 728,53	-	-	19 555 728,53	19 555 728,53	-	-	19 555 728,53	-	-	-	-	Прочие расходы объектов, включенных в план по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту улочно-дорожной сети городского округа "город Якутск" на 2023-2028 годы, утвержденного распоряжением Окружной администрации города Якутска от 22.04.2024 г. №687р
1.2. Направлено на ИП "БКД" из средств МБ вне Соглашений				10 814 307,34	-	-	10 814 307,34	10 814 307,34	-	-	10 814 307,34	-	-	-	-	
1.2.1.	Капитальный ремонт ул. Обруского на участке от ул. Дежнева до ул. Октябрьская			10 814 307,34	-	-	10 814 307,34	10 814 307,34	-	-	10 814 307,34	-	-	-	-	ЗАО "ДОРОГИ САХА", МК № КР-24/2024 (Д) от 27.12.2024
1.3. Развитие автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа "город Якутск" и дорожных сооружений на них, и приведение их в нормативное состояние (вне Соглашений)				396 961 555,01	-	-	396 961 555,01	372 710 131,25	-	-	372 710 131,25	24 251 423,76	-	-	24 251 423,76	
1.3.1.	Устройство подъездной дороги и парковочной стоянки Республиканского Онкологического центра	км	0,33	38 487 166,56	-	-	38 487 166,56	38 487 166,56	-	-	38 487 166,56	-	-	-	-	ООО ДРСУ "Сэтгэ", №КР-18/2023 от 02.06.2023 г.
1.3.2.	Капитальный ремонт пр. Ленина на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярска (устройство ограждения)			947 772,23	-	-	947 772,23	947 772,23	-	-	947 772,23	-	-	-	-	ИП Афанасьева Лия Ивановна, №КР-30/2023 от 24.11.2023 г.
1.3.3.	Капитальный ремонт ул. Обруского на участке от ул. Дежнева до ул. Октябрьская (парковка)			44 863 798,30	-	-	44 863 798,30	44 863 798,30	-	-	44 863 798,30	-	-	-	-	АО "РИК Автодор", №КР-04/2024 (Д) от 25.03.2024 г.
1.3.4.	Капитальный ремонт пр. Ленина на участке от ул. Хабарова до ул. Красноярска (вынос опоры освещения)			135 916,01	-	-	135 916,01	135 916,01	-	-	135 916,01	-	-	-	-	ООО "ЭЛЕКТРОСЛУЖБА", №КР-13/2021(600) от 10.07.2024 г.
1.3.5.	Выполнение работ по объекту "Устройство тротуара по пр. Ленина (Участок 1)"			345 005,18	-	-	345 005,18	345 005,18	-	-	345 005,18	-	-	-	-	ИП Астапенко Кирилл Игоревич, №КР-13/2021(600)2 от 29.07.2024 г.
1.3.6.	Выполнение работ по объекту "Устройство тротуара по пр. Ленина (Участок 2)"			525 034,67	-	-	525 034,67	525 034,67	-	-	525 034,67	-	-	-	-	ИП Астапенко Кирилл Игоревич, №КР-13/2021(600)3 от 01.08.2024 г.

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	связ. показатель	значение показателя	План 2024 года	в том числе			Факт всего в 2024 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
1.3.7.	Выполнение работ по объекту: "Подъездная дорога к детскому туберкулезному санаторию. Дополнительное освещение"			151 857,00			151 857,00	151 857,00			151 857,00	-	-	-	-	ИП Дыдоров Дмитрий Олегович, №СМР-28/600/2024(Д) от 07.11.2024 г.
1.3.8.	Подъездная дорога к мусоросортировочной станции с элементами сортировки в г. Якутске (1-й этап)	км	1,40	94 225 583,32			94 225 583,32	94 225 583,32			94 225 583,32	-	-	-	-	ООО "Альпик Строй 2007", №С-03/2023 от 07.02.2023
1.3.9.	Реконструкция улицы Набережная - 1 этап	км	0,60	174 080 272,35			174 080 272,35	174 080 272,35			174 080 272,35	-	-	-	-	ООО ДРСУ "Ситус", №РК-01/2023 от 14.11.2023
1.3.10.	Подъездная дорога к мусоросортировочной станции с элементами сортировки в г. Якутске (2 очередь)	км	1,07	12 170 511,74			12 170 511,74	12 170 511,74			12 170 511,74	-	-	-	-	ООО "Альпик-2005", №С-01/2024 от 12.02.2024
1.3.11.	Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения экспертизы не индикаторных объектов			979 686,00	-	-	979 686,00	979 686,00	-	-	979 686,00	-	-	-	-	
1.3.12.	Прочие расходы (авторский надзор, строительный надзор объектов улично-дорожной сети, оказание услуг по осуществлению лабораторного контроля, технологическое присоединение к электрическим сетям и др.), в том числе объектов НП "БКД"			5 797 527,89	-	-	5 797 527,89	5 797 527,89	-	-	5 797 527,89	-	-	-	-	
1.3.13.	СМР по объектам НП "БКД", сроки по которым перенесены на 2025 г.			24 251 423,76	-	-	24 251 423,76	-	-	-	-	24 251 423,76	-	-	24 251 423,76	Остаток средств в размере 24 251 423,76 рублей образовался в результате переносов сроков выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети в мкр. Тукуку (ул. Бое Чыгала, ул. Хатын Чаран, протяженность улиц – 1,000 км, 2,200 км соответственно), капитальному ремонту улично-дорожной сети в с. Сырдас (ул. Сербина, пр. Сайды, пр. Кретьянский, пр. Фермерский, пр. Кэскилэх, ул. Церковная, всего протяженность улиц – 2,187 км), капитальному ремонту ул. Белинского (протяженность – 0,480 км)
1.4.	Строительство УДС квартала Воинская часть (мкр. Звездный) 1 этап (очередь)	сл.	1	292 037 138,04	285 998 100,00	2 888 869,69	3 150 168,35	266 060 857,11	260 766 246,04	2 634 002,48	2 660 608,59	25 976 280,93	25 231 853,96	254 867,21	489 559,76	По Соглашению о предоставлении субсидии из государственного бюджета РС (Я) бюджету ГО «город Якутск» от 15.04.2024 №98701006-1-2024-018 (в редакции ДС от 18.12.2024 г. №98701006-1-2024-018/3) лимит финансирования всего в сумме 291 805 019,91 рублей, в том числе 285 998 100,00 рублей – средства федерального бюджета, 2 888 869,69 рублей – средства республиканского бюджета и 2 918 050,22 рублей – средства местного бюджета.
	СМР	км	1,16	291 805 019,91	285 998 100,00	2 888 869,69	2 918 050,22	266 060 857,11	260 766 246,04	2 634 002,48	2 660 608,59	25 744 162,80	25 231 853,96	254 867,21	257 441,63	по МК с ООО «Дорстрой» от 20.03.2024 г. №С-02/2024 (Д) принято выполнение всего на сумму 266 060 857,11 рублей. Остаток лимита 25 744 162,80 рублей по следующим причинам: Подрядчиком в период производства работ по второй очереди освоены по устройству основания пешеходного тротуара строительным контролем (ДФ-ФАУ «Росдорини» в г.Якутске) было зафиксировано несоответствие применяемого материала проектным данным, что подтверждается протоколом № 3-18 испытания от 16.10.2024 года, исходя из этого, в данный неблагоприятный период времени выданной установились отрицательными: температурой воздуха, подрядной организацией работы по устройству последующих слоев пешеходного тротуара из щебен фракция 20-40 мм и устройству асфальтобетонного покрытия продолжались в целях максимального завершения работ по укладке асфальтобетонной смеси на пешеходных тротуарах и достижения установленного индикатора согласно подписанного Соглашения. Т.е. в условиях возникших несоответствий применяемого материала в основании тротуара и отсутствия благоприятного времени для устранения подрядная организация завершила производство работ и не отказывается от работ по устранению замечаний в срок до 30.05.2025 года в рамках гарантийных обязательств по объекту строительства УДС мкр. Звездный. Также ввиду слабой организации работ по разработке исполнительной технической документации со стороны подрядной организации по пешеходным тротуарам и поздним предоставлением протоколов испытаний, несоответствии материалов подтвердилось в момент, когда физически было невозможно устранить замечания по основанию тротуара. В связи с этим, строительным контролем ФАУ «Росдорини» были приняты работы по устройству пешеходных тротуаров. Параллельно проектной организацией ООО Ростройпроект проведен расчет фактической конструкции дорожной одежды при сложившихся основании пешеходного тротуара, где суммарный коэффициент КДЮ достиг нормативных показателей, но не достиг условий проектного расчета конструкции дорожной одежды, что также является ухудшающим условием проектных решений, в связи с этим пешеходные тротуары не были приняты к оплате.
	АН			252 118,13	-	-	252 118,13	-	-	-	-	232 118,13	-	-	232 118,13	остаток лимита 232 118,13 руб. – уменьшение стоимости СМР
1.5.	Строительство УДС квартала Воинская часть (мкр. Звездный) 2 этап (очередь)			310 904 249,71	-	310 904 249,71	-	310 904 249,71		310 904 249,71		-	-	-	-	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из государственного бюджета РС (Я) на реализацию УДС квартала Воинская часть (мкр. Звездный) этап 2 бюджету городского округа «город Якутск» от 15.08.2023 года №102, лимит финансирования 310 904 249,71 руб. на 2024 год
	выкупы у 8 физических лиц			68 444 824,50	-	68 444 824,50	-	68 444 824,50	-	68 444 824,50	-	-	-	-	-	соглашения об изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд (от 28.03.2024 г. Коркин; от 10.07.2024 г. Заболотная; от 11.07.2024 г. Сербин; от 16.07.2024 г.: Андросов, Матвеев и Сипячев; от 16.12.2024 г.: Григорьев и Кичкина)
	СМР	4,66		242 057 553,21	-	242 057 553,21	-	242 057 553,21	-	242 057 553,21	-	-	-	-	-	по МК с ООО «Дорстрой» от 20.03.2024 г. №С-02/2024 (Д) работы, выполняемые в 2024 г.
	АН			401 872,00	-	401 872,00	-	401 872,00	-	401 872,00	-	-	-	-	-	по договору №АН-11/2024 от 24.07.2024 г. с ООО "Ростройпроект"
2.	Подпрограмма "Расширение элементов улично-дорожной сети ГО "город Якутск" (развитие системы общественного транспорта)			7 514 385,20	-	2 197 718,50	5 316 666,70	7 514 385,20	-	2 197 718,50	5 316 666,70	-	-	-	-	
2.1.	Установка остановочных павильонов в городском округе "город Якутск"			7 514 385,20	-	2 197 718,50	5 316 666,70	7 514 385,20	-	2 197 718,50	5 316 666,70	-	-	-	-	ООО "Строймастер" №У-01/2024 от 25.04.2024 г. на сумму 7 514 385,20 руб. (демонтажные работы, монтаж остановок с устройством площадок, гравиловка) - 50 сл.
II.	Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2017-2032 годы"			1 238 493 496,39	184 504 200,00	864 941 698,37	189 047 598,02	783 094 794,39	184 468 993,36	419 857 338,47	178 768 462,56	455 398 702,00	35 206,64	445 084 359,90	10 279 135,46	
1	Содержание МКУ "Г.ластрой" городского округа "город Якутск"			130 813 716,89	-	3 095 976,05	127 717 740,84	127 924 903,65	-	3 095 976,05	124 828 927,60	2 888 813,24	-	-	2 888 813,24	остаток лимита 2 888 813,24 рублей: 287 646,58 руб - ил, 354 905,35 руб.- начисления на оплату труда, 178 203,20 руб - социальные пособия, 1 736 598,02 руб. - закупка основных средств (персону на 2025 г.), 239 448,18 руб. - оплата услуг привлеченных лиц по договорам гражданско-правового характера

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	связ. показатели	значение показателя	План 2024 года	в том числе			Факт всего в 2024 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
2	Строительство пандусов и специальных оборудования	сл.	8	5 315 087,41	-	-	5 315 087,41	3 615 087,41	-	-	3 615 087,41	1 700 000,00	-	-	1 700 000,00	
2.1.	Устройство пандусов и подъемников на объектах ГО «город Якутск»	сл.	4	1 498 986,14	-	-	1 498 986,14	1 498 986,14	-	-	1 498 986,14	-	-	-	-	С-17/2023 23.11.2023 ИП Осипов Владимир Владимирович - Пандус по ул. Билибина 19/2, кв. 17; - Пандус в мкр. Борисовка 2, дом 15. Ка.13, подъезд 2; - Пандус по ул. Аммосова 4/2, кв. 12, подъезд 1; - Пандус - ул. Октябрьская 27/3, кв. 41, подъезд 3
2.2.	Устройство пандусов и подъемников на объектах ГО «город Якутск»	сл.	4	2 116 101,27	-	-	2 116 101,27	2 116 101,27	-	-	2 116 101,27	-	-	-	-	У-02/2024 03.05.2024 ООО "Элита Строй" Подъемник - ул. Дзержинского 24, подъезд 3, кв. 102; - Подъемник внутренний - 203мкр, корпус 35/1, кв. 138, подъезд 2 (внутренний подъемник в вестибюле); - Пандус П. Алексеева 87/7, кв.58, под2; - Пандус ул. Чкалова 1, кв.2, под1;
2.3.	Устройство пандусов и подъемников на объектах городского округа «город Якутск»			1 700 000,00	-	-	1 700 000,00	-	-	-	-	1 700 000,00	-	-	1 700 000,00	У-05/2024 02.08.2024 ИП Шарьев Альберт Петрович (перекладный контракт на 2025 г.) Устройство подъемника ул. Федора Попова 2/2, под. 1, кв. 36
2.4.	остаток			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	"Пристрой к МОБУ СОИШ № 26 им. Е.Ю. Калаш-Валее с углубленным изучением отдельных предметов"			328 260,00	-	-	328 260,00	328 260,00	-	-	328 260,00	-	-	-	-	
3.1.	оказание услуг по сборке мебели для оснащения объекта			200 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	У-01/600/2024 06.02.2024 ИП Петров Игорь Кононович
3.2.	приобретение табличек на объект			128 260,00	-	-	128 260,00	128 260,00	-	-	128 260,00	-	-	-	-	1/2024 15.03.2024 ИП Булгагин Иван Анатольевич
4	Разработка ПСД для строительства дополнительного здания к МОБУ СОИШ №17			7 205 750,33	-	-	7 205 750,33	6 228 939,73	-	-	6 228 939,73	976 810,60	-	-	976 810,60	
4.1.	Выполнение работ по обследованию здания, инженерным изысканиям, проектной документации объекта			732 152,80	-	-	732 152,80	732 152,80	-	-	732 152,80	-	-	-	-	ПСД-06/2023 05.06.2023 ООО "Ростройпроект"
4.2.	Выполнение работ по разработке ПСД			5 450 000,00	-	-	5 450 000,00	4 473 189,40	-	-	4 473 189,40	976 810,60	-	-	976 810,60	ПСД-15/2024 22.07.2024 ООО "Ростройпроект", 976 810,60 руб. - на оплату экспертизы в 2025 году
4.3.	выполнение работ по геотехническому мониторингу за состоянием здания объекта			528 200,00	-	-	528 200,00	528 200,00	-	-	528 200,00	-	-	-	-	ПСД (3)-03/600-2024 05.03.2024 ООО "Ростройпроект"
4.4.	на разработке ПСД (сейсмическое микрорайонирование площадки объекта, инженерно-геологические изыскания)			495 397,53	-	-	495 397,53	495 397,53	-	-	495 397,53	-	-	-	-	ПСД(3)-01/600/2024 06.02.2024 ООО "Ростройпроект"
5	Школа на 550 мест, г. Якутск, мкр. Северный			762 560,72	-	-	762 560,72	762 560,72	-	-	762 560,72	-	-	-	-	
5.1.	На подготовку эскизного проекта по проектированию			590 000,00	-	-	590 000,00	590 000,00	-	-	590 000,00	-	-	-	-	ЭП-01/2024 20.06.2024 ООО "Ростройпроект"
5.2.	Оказание услуг по проведению проведению консультационных услуг			172 560,72	-	-	172 560,72	172 560,72	-	-	172 560,72	-	-	-	-	016-2024-конец 14.08.2024 ГАУ РИЦС РС(Я)
6	Выполнение земляных работ для обследования и разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт и усиление конструкции здания МОБУ "Якутский городской лицей"			541 889,32	-	-	541 889,32	541 889,32	-	-	541 889,32	-	-	-	-	У-09/600/2024 (3) 15.11.2024 ООО "Туйгул-проект"
7	на подготовку эскизного проекта по проектированию объекта: "Детский сад, квартал Северный, г. Якутск"			590 000,00	-	-	590 000,00	590 000,00	-	-	590 000,00	-	-	-	-	ЭП-02/2024 20.06.2024 ООО "Ростройпроект"
8	на выполнение работ по проектной проработке посадки проектируемого объекта: "Дополнительные здания к двору детского творчества им. Ф.И. Авдеевой под "Детская школа искусств" с выдачей технического заключения о возможности (невозможности) строительства			590 000,00	-	-	590 000,00	590 000,00	-	-	590 000,00	-	-	-	-	ПСД-19/600/2024 (3) 09.08.2024 ООО "Проект 5.0"
9	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Детская школа искусств на 350 мест с концертным залом в с. Хатаскыя городского округа «город Якутск»	сл.	1	1 657 279,73	-	-	1 657 279,73	1 657 279,73	-	-	1 657 279,73	-	-	-	-	ПСД-01/2023 13.02.2023 ООО "Ростройпроект". Получено положительное заключение экспертизы от 25.12.2024 г. №14-1-1-3-080227-224 стоимость в и.3 кв.2024 г. - 1 039 025,22 тыс рублей
10	Строительство объекта «Пристрой к МОБУ СОИШ №29 с углубленным изучением отдельных предметов»	сл.	1	328 625 287,84	-	324 041 621,64	4 583 666,20	328 250 141,50	-	324 041 621,64	4 208 519,86	375 146,34	-	-	375 146,34	
	СМР			227 636 333,29	-	225 359 969,95	2 276 363,34	227 636 333,29	-	225 359 969,95	2 276 363,34	-	-	-	-	С-01/2023 от 13.01.2023 года с ООО "ОПТИМА-СТРОЙ"
	оборудование			97 785 103,16	-	96 807 252,15	97 785 103,16	97 785 103,16	-	96 807 252,15	97 785 103,16	-	-	-	-	
	Энергоснабжение			58 983,92	-	58 394,08	589,84	58 983,92	-	58 394,08	589,84	-	-	-	-	№ 1022Н0451 от 23.12.2022 г. ПАО Якутскэнерго
	Авторский надзор			1 059 178,12	-	1 048 586,34	10 591,78	1 059 178,12	-	1 048 586,34	10 591,78	-	-	-	-	ООО "Стандартпроект" АН-01/2023 от 22.06.2023 г.
	Техплан			196 491,87	-	194 526,95	1 964,92	196 491,87	-	194 526,95	1 964,92	-	-	-	-	МБУ "ГлавАПУ" от 09.08.2024 г. №5/687/1
	Техзащит			578 678,96	-	572 892,17	5 786,79	578 678,96	-	572 892,17	5 786,79	-	-	-	-	МБУ "ГлавАПУ" от 09.08.2024 г. №5/687/2
	экспертное сопровождение по оценке соответствия изменений, внесенных в ПД и (или) результатов НИИ			386 176,51	-	-	386 176,51	386 176,51	-	-	386 176,51	-	-	-	-	№0211Д-24/Г14-0012357/28-07ГАУ "Управление Госэкспертизы РС (Я)"
	выполнение работ по изменению Проектной документации			200 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	ООО "Стандартпроект" №ПСД-14/600/2024 от 06.08.2024 г.
	выполнение работ по брендированию объекта			300 000,00	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	№УБ-1/600/2024 от 11.06.2024 г.
	исполнительная схема			49 195,67	-	-	49 195,67	49 195,67	-	-	49 195,67	-	-	-	-	№3/691 от 25.10.2024 г. МБУ "ГлавАПУ"
	незаконотворенная сумма			375 146,34	-	-	375 146,34	-	-	-	-	375 146,34	-	-	375 146,34	экономика
11	Модульный спортивный зал для нужд МОБУ "Якутский городской лицей"	сл.	1	41 119 517,86	40 000 000,00	404 334,00	715 183,86	40 744 109,17	39 964 793,36	403 978,12	375 337,69	375 408,69	35 206,64	355,88	339 846,17	

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	эконом. показатели	значение показателя	План 2024 года	в том числе			Факт всего в 2024 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
11.1.	по Соглашению			40 404 334,00	40 000 000,00	404 334,00	-	40 368 771,48	39 964 793,36	403 978,12	-	35 562,52	35 206,64	355,88	-	По Соглашению о предоставлении иных МБТ из ФБ РС (Я) бюджету ГО «город Якутск» № 98701000-1-2024-021 от 06.07.2024г. всего в сумме 40 404 334,00 руб.
11.1.1.	Поставка модульного спортивного зала для МОБУ "Якутский городской лицей" в г. Якутске			38 788 159,98	38 399 999,34	388 160,64	-	38 788 159,98	38 399 999,34	388 160,64	-	-	-	-	-	П-01/2024 15.04.2024 ИП Филатов Семен Сергеевич
11.1.2.	На поставку спортивного инвентаря для оснащения модульного спортзала МОБУ "Якутский городской лицей" в г. Якутске			594 070,00	588 125,03	5 944,97	-	594 070,00	588 125,03	5 944,97	-	-	-	-	-	П-01/600/2024(ЯГЛ) 21.11.2024 ООО "НАМКО"
11.1.3.	На поставку товаров для оснащения модульного спортзала МОБУ "Якутский городской лицей" в г. Якутске			595 430,00	589 471,42	5 958,58	-	595 430,00	589 471,42	5 958,58	-	-	-	-	-	П-02/600/2024(ЯГЛ) 21.11.2024 ООО "НАМКО"
11.1.4.	Технологическое присоединение к сетям водоснабжения объекта "Модульный спортивный зал для МОБУ "Якутский городской лицей" в г. Якутске"			391 111,50	387 197,57	3 913,93	-	391 111,50	387 197,57	3 913,93	-	-	-	-	-	19-К/ЮЛ 13.05.2024 Акционерное общество "Водоканал""
11.1.5.	невостребованный остаток			35 562,52	35 206,64	355,88	-	-	-	-	-	35 562,52	35 206,64	355,88	-	экономия
11.2.	вне Соглашения (средства местного бюджета)			715 183,86	-	-	715 183,86	375 337,69	-	-	375 337,69	339 846,17	-	-	339 846,17	
11.2.1.	Изготовление технического паспорта			44 612,00	-	-	44 612,00	44 612,00	-	-	44 612,00	-	-	-	-	5/689 23.08.2024 МБУ "ГлавАПУ"
11.2.2.	Технологическое присоединение к сетям электроснабжения			66 782,40	-	-	66 782,40	66 782,40	-	-	66 782,40	-	-	-	-	И0000001171 07.10.2024 Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
11.2.3.	Изготовление исполнительной схемы			97 289,94	-	-	97 289,94	97 289,94	-	-	97 289,94	-	-	-	-	3/692 23.08.2024 МБУ "ГлавАПУ"
11.2.4.	Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения			6 868,80	-	-	6 868,80	6 868,80	-	-	6 868,80	-	-	-	-	367 ТП/ХВС 08.05.2024 ПАО "Якутскэнерго"
11.2.5.	Технологическое присоединение к централизованной системе горячего водоснабжения			22 284,00	-	-	22 284,00	22 284,00	-	-	22 284,00	-	-	-	-	191 ТП/ВС 08.05.2024 ПАО "Якутскэнерго"
11.2.6.	Технологическое присоединение к системе теплоснабжения			3 000,00	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	667 ТП/ТС 08.05.2024 ПАО "Якутскэнерго"
11.2.7.	Устройство трюбура			134 500,55	-	-	134 500,55	134 500,55	-	-	134 500,55	-	-	-	-	СМР-31/600/2024(3) 13.11.2024 ИП Филатов Семен Сергеевич
11.2.8.	невостребованный остаток			339 846,17	-	-	339 846,17	-	-	-	-	339 846,17	-	-	339 846,17	экономия
12	Привязка ПСД для строительства объекта "Строительство детского сада по ул. Новорыбная д.8 г. Якутск"			3 808 814,17	-	-	3 808 814,17	-	-	-	-	3 808 814,17	-	-	3 808 814,17	не заключен МК
13	Детский загородный стационарный оздоровительный лагерь «Спутник»	ел.	1	175 144 002,12	144 504 200,00	9 223 672,34	21 416 129,78	175 143 734,18	144 504 200,00	9 223 672,34	21 415 861,84	267,94	-	-	267,94	
13.1.	Поставка быстровозводимых конструкций детского загородного стационарно-оздоровительного лагеря "Спутник"			172 727 946,45	144 504 200,00	9 223 672,34	19 000 074,11	172 727 946,45	144 504 200,00	9 223 672,34	19 000 074,11	-	-	-	-	П-166/2024 (ЕП) 08.10.2024 ООО "Ленгаз"
13.2.	Договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям			71 515,28	-	-	71 515,28	71 515,28	-	-	71 515,28	-	-	-	-	1024Н0339 24.10.2024 ПАО "Якутскэнерго"
13.3.	Выполнение электромонтажных работ			599 994,47	-	-	599 994,47	599 994,47	-	-	599 994,47	-	-	-	-	СМР-32/600/2024(3) 13.11.2024 ИП Урусян Коля Гамлетович
13.4.	Изготовление технического паспорта			59 586,00	-	-	59 586,00	59 586,00	-	-	59 586,00	-	-	-	-	5/1127 21.11.2024 МБУ "ГлавАПУ"
13.5.	Оказание услуг по наружной канализации			569 850,60	-	-	569 850,60	569 850,60	-	-	569 850,60	-	-	-	-	СМР-52/600/2024(3) 11.12.2024 ООО "Строй Сервис"
13.6.	Оказание услуг по наружной канализации			590 244,24	-	-	590 244,24	590 244,24	-	-	590 244,24	-	-	-	-	СМР-51/600/2024(3) 11.12.2024 ООО "Строй Сервис"
13.7.	Изготовление и установка скатки			524 597,14	-	-	524 597,14	524 597,14	-	-	524 597,14	-	-	-	-	СМР-50/600/2024(3) 11.12.2024 ООО "Строй Сервис"
13.8.	невостребованный остаток			267,94	-	-	267,94	-	-	-	-	267,94	-	-	267,94	экономия
14	Многофункциональный спортивный зал в г. Якутске	ел.	1	73 119 400,93	-	72 329 636,34	789 764,59	73 119 400,93	-	72 329 636,34	789 764,59	-	-	-	-	
14.1.	Выполнение работ по объекту: "Многофункциональный спортивный зал в г. Якутске (устройство автомобильной парковки)"			7 173 223,17	-	7 173 223,17	-	7 173 223,17	-	7 173 223,17	-	-	-	-	-	У-06/2024 (ЕП) 01.08.2024 ООО «Сантехстрой 2008»
14.2.	Выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, выполнению работ по строительству, поставке оборудования для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства: "Многофункциональный спортивный зал в г. Якутске"			64 651 498,08	-	64 004 983,10	646 514,98	64 651 498,08	-	64 004 983,10	646 514,98	-	-	-	-	С-02/2023 27.01.2023 ПК "Монтажник"
14.3.	Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта: "Многофункциональный спортивный зал в г. Якутске"			1 061 407,08	-	1 050 793,00	10 614,08	1 061 407,08	-	1 050 793,00	10 614,08	-	-	-	-	1023Н0009 24.04.2023 Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
14.4.	Технологическое присоединение к централизованной системе водоснабжения объекта: "Многофункциональный спортивный зал в г. Якутске"			101 653,60	-	100 637,07	1 016,53	101 653,60	-	100 637,07	1 016,53	-	-	-	-	10-К/ЮЛ 21.04.2023 Акционерное общество "Водоканал""
14.5.	Оказание услуг по проверке сметной стоимости объекта: "Многофункциональный спортивный зал в г. Якутске"			131 619,00	-	-	131 619,00	131 619,00	-	-	131 619,00	-	-	-	-	14-1-301/24 29.03.2024 ГАУ РИЦС РС (Я)
15	Строительство спортивного комплекса в с. Хатаасы			12 154 521,90	-	-	12 154 521,90	12 154 521,90	-	-	12 154 521,90	-	-	-	-	
15.1.	Поставка спортивного оборудования для оснащения объекта			3 294 005,58	-	-	3 294 005,58	3 294 005,58	-	-	3 294 005,58	-	-	-	-	П-46/2023 09.10.2023 ИП Шаманов Николай Александрович
15.2.	Поставка спортивного инвентаря и оборудования для оснащения объекта			618 494,00	-	-	618 494,00	618 494,00	-	-	618 494,00	-	-	-	-	П-49/2023 31.10.2023 ИП Баширов Руслан Равильевич
15.3.	Выполнение СМР (Остатки работ)			7 857 795,00	-	-	7 857 795,00	7 857 795,00	-	-	7 857 795,00	-	-	-	-	С-03/2024 12.08.2024 ООО "ВЕРТИКАЛЬ"
15.4.	Поставка спортивного табло и тренажера для оснащения объекта			384 227,32	-	-	384 227,32	384 227,32	-	-	384 227,32	-	-	-	-	1189053 30.10.2023 ООО "Солис"
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Многофункциональный спортивный зал в мкр. "Спортивный"			449 035 895,00	-	448 846 458,00	189 437,00	10 762 453,98	-	10 762 453,98	-	438 273 441,02	-	438 084 004,02	189 437,00	

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	связ. показатель	значение показателя	План 2024 года	в том числе			Факт всего в 2024 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
16.1.	Выполнение работ по подготовке проектной документации, выполненную работ по строительству объекта			439 656 458,00	-	439 656 458,00		7 956 380,25	-	7 956 380,25		431 700 077,75	-	431 700 077,75	-	С-02/2024 04.06.2024 ООО "Аэртэк Строй", стоимость контракта 299 242 395,60 руб.
16.2.	Технологическое присоединение к сетям электроснабжения			2 544 146,80	-	2 544 146,80		2 544 146,80	-	2 544 146,80		-	-	-	-	1024H0225 17.07.2024 Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
16.3.	Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования			261 926,93	-	261 926,93		261 926,93	-	261 926,93		-	-	-	-	2690/24-ТП Я 09.12.2024 Акционерное общество «Сахатранснефтегаз»
16.4.	Выполнение разработок архитектурных решений в формате цифровой модели			-		-		-	-	-		-	-	-	-	ЦИМ-02/600/2024 27.12.2024 ООО "Стандартпроект" (лимитами 2025 г., переходящий контракт на сумму 550 000,00 руб.)
16.5.	незаключенная сумма			6 573 363,27		6 383 926,27	189 437,00	-	-	-		6 573 363,27	-	6 383 926,27	189 437,00	экономика
17	Разработка ПСД строительства пандусов	ел.	10	674 000,00	-	-	674 000,00	674 000,00	-	-	674 000,00	-	-	-	-	
17.1.	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Устройство пандусов и подземных для маломобильных групп населения на объектах жилого фонда ГО «город Якутск»			594 000,00	-	-	594 000,00	594 000,00	-	-	594 000,00	-	-	-	-	ПСД-11/2024 01.07.2024 ООО "Проект 5.0"
17.2.	Устройство пандусов в подземных на объектах ГО "город Якутск"			80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	-	-	-	-	ПСД-28/600/2024 12.11.2024 ООО "Проект 5.0"
18	Договор на оказание услуг по выдаче технических условий на выносе электрических сетей в с.Пригородный			7 512,17	-		7 512,17	7 512,17	-	-	7 512,17	-	-	-	-	102/24-081 11.12.2024 Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
19	Разработка проектно-сметной документации загородного стационарного оздоровительного лагеря "Быньго"			7 000 000,00	-	7 000 000,00	-	-	-	-	-	7 000 000,00	-	7 000 000,00	-	размещена закупка в декабре месяце в связи с поздним предоставлением заказчику общих данных, требований к помещениям для разработки ПСД. В 2025 году данный остаток подтвержден.
III.	Муниципальная программа "Развитие образования городского округа "Город Якутск"			37 345 853,64	-	-	37 345 853,64	32 227 030,91	-	-	32 227 030,91	5 118 822,73	-	-	5 118 822,73	
1	Разработка сметной документации по капитальному ремонту объектов образования г.Якутска	ел.	2	277 868,30	-	-	277 868,30	277 868,30	-	-	277 868,30	-				
1.1.	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Городская классическая гимназия» городского округа «город Якутск»	ел.	1	173 051,85			173 051,85	173 051,85			173 051,85	-				В 2024 году оплата 2 этапа согласно заключенного контракта №ПСД-07/2023 от 28.06.2023 г. с ООО "Инжиниринг-М" на общую сумму 2 778 683,00 руб.
1.2.	Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Тулагинская средняя общеобразовательная школа имени П.И. Котенева» городского округа «город Якутск»	ел.	1	104 816,45			104 816,45	104 816,45			104 816,45	-				
2	Разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт и усиление строительных конструкций объекта МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №9 имени М.И. Кершенгольц»			2 372 700,00			2 372 700,00	1 660 890,00			1 660 890,00	711 810,00			711 810,00	Контракт №ПСД-22/2024 (3) от 28.08.2024 г. с ООО "Проект 5.0" на сумму 2 372 700,00 руб. Остаток 2024 г. в размере 711 810,00 руб. в связи с незавершенным работ по 2 этапу (сопровождение экспертизы проектно-сметной документации) планируется выполнить и оплатить в 2025 году.
3	Неиспользованный остаток по разработке проектно-сметной документации по объектам общего образования			1 459 389,60			1 459 389,60	-			-	1 459 389,60			1 459 389,60	Остаток на сумму 1 459 389,60 руб., планировалось заключение договора на прохождение государственной экспертизы по объекту МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №9 им. М.И. Кершенгольц"
4	Выполнение работ по разработке проектно- сметной документации по капитальному ремонту объекта МБДОУ Детский сад №96 «Мозаика», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Маяковского, 108/1	ел.	1	109 111,95			109 111,95	109 111,95			109 111,95	-				Оплата 2 этапа согласно заключенного контракта №ПСД-04/2023 от 18.05.2023 г. с ООО "Атлант" на общую сумму 2 015 495,84 руб.
5	Выполнение работ по обследованию и проектно- изыскательским работам по объекту: «МБДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад №19 «Василек», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Халтурина, 2/1»	ел.	1	115 519,98			115 519,98	115 519,98			115 519,98	-				Оплата 2 этапа согласно заключенного контракта №ПСД-05/2023 от 23.05.2023 г. с ООО "Ростройпроект" на общую сумму 2 850 000,00 руб.
6	Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта "МБДОУ "Детский сад №8 "Родничок", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, 23/1а"			336 117,00			336 117,00	336 117,00			336 117,00	-				Контракт №ПСД-03/600/2024 от 25.04.2024 г. с ООО "МонтажПроектБезопасность"
7	Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта "МБДОУ "Детский сад №70 "Крутец", расположенного по адресу: г. Якутск, с. Хатагаска, ул. Ленина, 49/1"			503 381,25			503 381,25	457 619,32			457 619,32	45 761,93			45 761,93	Контракт №ПСД-05/600/2024 от 02.05.2024 г. с ООО "Проект 5.0" на сумму 503 381,25 руб. Остаток 2024 г. в размере 45 761,93 руб. в связи с незавершенным работ по 2 этапу (сопровождение экспертизы проектно-сметной документации) планируется выполнить и оплатить в 2025 году.
8	Разработка сметной документации капитального ремонта МБДОУ "Детский сад №8 "Родничок", МБДОУ "ЦРР - Детский сад №105 "Умка" в г. Якутск"			599 999,11			599 999,11	599 999,11			599 999,11	-				Контракт №ПСД-02/600/2024 от 22.04.2024 г. с ООО "Ростройпроект"

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	связь, показатель	значение показателя	План 2024 года	в том числе			Факт всего в 2024 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
9	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "МБДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №105 "Умка", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, 30/2"			595 709,00			595 709,00	595 709,00			595 709,00	-				Контракт №ПСД-04/600/2024 от 25.04.2024 г. с ООО "МонтажПроектБезопасность"
10	Разработка сметной документации капитального ремонта "МБДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №33 "Теремок" (филиал), расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Кузьмина, 18а"	ел.	1	239 645,07			239 645,07	239 645,07			239 645,07	-				Контракт №ПСД-07/600/2024 от 03.05.2024 г. с ООО "Ленстройпроект"
11	Выполнение топографо-геодезических работ			485 776,44			485 776,44	485 776,44			485 776,44	-			-	Контракт №ТТ-01/600/2024 от 14.06.2024 г. с ООО "Независимая экспертная компания"
11.1.	МБДОУ Детский сад №104 "Ядушка"			92 225,93			92 225,93	92 225,93			92 225,93	-				
11.2.	МБДОУ Детский сад №45 "Земляничка"			93 036,68			93 036,68	93 036,68			93 036,68	-				
11.3.	МБДОУ Детский сад №27 "Кораблик"			105 522,23			105 522,23	105 522,23			105 522,23	-				
11.4.	МБДОУ Детский сад №29 "Золотая рыбка"			106 819,42			106 819,42	106 819,42			106 819,42	-				
11.5.	МБДОУ Детский сад №43 "Улыбка"			88 172,18			88 172,18	88 172,18			88 172,18	-				
12	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад №69 "Брусничка", с. Маган, ул. Алымова, 60"	ел.	1	194 103,98			194 103,98	194 103,98			194 103,98	-				Договор №0184Д-24ТГ14-0106492/28-07 от 25.06.2024 г. с ГАУ "Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве РС(Я)
13	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад №8 "Родничок", г. Якутск, ул. Лермонтова, 23/1а"	ел.	1	211 473,88			211 473,88	211 473,88			211 473,88	-				Договор №0186Д-24ТГ14-0106627/28-07 от 26.06.2024 г. с ГАУ "Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве РС(Я)
14	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания МБДОУ Центр развития ребенка-Детский сад №105 "Умка", г. Якутск, ул. Октябрьская, 30/2"	ел.	1	175 732,25			175 732,25	175 732,25			175 732,25	-				Договор №0187Д-24ТГ14-0108320/28-07 от 26.06.2024 г. с ГАУ "Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве РС(Я)
15	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания МБДОУ ЦРР - Детский сад №10 "Тулулукчан", г. Якутск, ул. Чернышевского, 12/2"	ел.	1	128 851,39			128 851,39	128 851,39			128 851,39	-				Договор №0190Д-24ТГ14-0106814/28-07 от 02.07.2024 г. с ГАУ "Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве РС(Я)
16	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания МБДОУ Детский сад №5 "Радуга", г. Якутск, ул. Кузьмина, 19"	ел.	1	127 416,20			127 416,20	127 416,20			127 416,20	-				Договор №0191Д-24ТГ14-0109238/28-07 от 05.07.2024 г. с ГАУ "Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве РС(Я)
17	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства "Капитальный ремонт здания МБДОУ ЦРР - Детский сад №21 "Кичигири", г. Якутск, ул. Каландаришвили, 34/1"	ел.	1	131 741,81			131 741,81	131 741,81			131 741,81	-				Договор №0205Д-24ТГ14-0111562/28-07 от 12.07.2024 г. с ГАУ "Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве РС(Я)
18	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта объекта: «МБДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад №7 «Остров сокровищ», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Ордоникова, 52/1»	ел.	1	1 058 106,00			1 058 106,00	1 058 106,00			1 058 106,00	-				Контракт №ПСД-09/2024 от 23.05.2024 г. с ООО "Иппроект"

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	связ. показатель	значение показателя	План 2024 года	в том числе			Факт всего в 2024 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
19	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства "МБДОУ "Детский сад №1 "Звездочка", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 23/4а"	ел.	1	202 269,97			202 269,97	202 269,97			202 269,97	-				Договор №0332Д-24/Г14-0121840/28-07 от 03.10.2024 г. с ГАУ "Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве РС(Я)
20	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: "МБДОУ "Детский сад №70 "Курчатов", расположенного по адресу: г. Якутск, с. Хатассы, ул. Ленина, 49/1"	ел.	1	194 152,62			194 152,62	194 152,62			194 152,62	-				Договор №0344Д-24/Г14-0125171/28-07 от 24.10.2024 г. с ГАУ "Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве РС(Я)
21	Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта МБДОУ "Центр развития ребенка-Детский сад №12 "Улыбка", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Семёна Данилова, 10/1			599 999,00			599 999,00	545 453,64			545 453,64	54 545,36			54 545,36	Контракт №ПСД-02/600/2024 от 03.05.2024 г. с ООО "Ростройпроект" на сумму 599 999,00 руб. Остаток 2024 г. в размере 54 545,36 руб. в связи с незавершением работ по 2 этапу (сопровождение экспертизы проектно-сметной документации) планируется выполнить и оплатить в 2025 году.
22	Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства "МБДОУ Центр развития ребенка-Детский сад №12 "Улыбка", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Семёна Данилова, 10/1"	ел.	1	258 073,44			258 073,44	258 073,44			258 073,44	-				Договор №0358Д-24/Г14-0127751/28-07 от 12.11.2024 г. с ГАУ "Управление Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве РС(Я)
23	Разработка сметной документации капитального ремонта: "МБДОУ "Детский сад №1 "Звездочка", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 23/4а"			490 927,86			490 927,86	490 927,86			490 927,86	-				Контракт №ПСД-06/600/2024 от 03.05.2024 г. с ООО "Проект 5.0"
24	Выполнение работ по изготовлению топографических съемок по объектам дошкольного образования			574 343,82			574 343,82	574 343,82			574 343,82	-				Договор №3/1176/1 от 10.12.2024 г. с МБУ "ГлавАПУ" ГО "город Якутск"
24.1.	МБДОУ Детский сад №8 "Родничек"			82 049,12			82 049,12	82 049,12			82 049,12	-				
24.2.	МБДОУ ЦРР Детский сад №105 "Умка"			82 049,12			82 049,12	82 049,12			82 049,12	-				
24.3.	МБДОУ ЦРР Детский сад №12 "Улыбка"			82 049,12			82 049,12	82 049,12			82 049,12	-				
24.4.	МБДОУ Детский сад №91 г. Якутск,			82 049,12			82 049,12	82 049,12			82 049,12	-				
24.5.	МБДОУ Детский сад №69 "Брусличка"			82 049,12			82 049,12	82 049,12			82 049,12	-				
24.6.	МБДОУ ЦРР Детский сад №21 "Кингори"			82 049,11			82 049,11	82 049,11			82 049,11	-				
24.7.	МБДОУ Детский сад №88 "Академия детства"			82 049,11			82 049,11	82 049,11			82 049,11	-				
25	На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №16 «Золотка», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 8/2»	ел.	1	5 133 642,75			5 133 642,75	5 111 269,72			5 111 269,72	22 373,03			22 373,03	Контракт №ПСД-16/2024 от 05.08.2024 г. с ООО "Ростройпроект" на общую сумму 5 335 000,00 руб. Остаток 2024 г. в размере 22 373,03 руб. в связи с незавершением работ по 2 этапу (сопровождение экспертизы проектно-сметной документации) планируется выполнить и оплатить в 2025 году.
26	Выполнение работ по изготовлению топографических съемок по объектам дошкольного образования			518 645,70			518 645,70	518 645,70			518 645,70	-				Договор №3/1176 от 13.12.2024 г. с МБУ "ГлавАПУ" ГО "город Якутск"
26.1.	МБДОУ Детский сад №99 "Зорюшка"			74 092,24			74 092,24	74 092,24			74 092,24	-				
26.2.	МБДОУ Детский сад №5 "Радуга"			74 092,24			74 092,24	74 092,24			74 092,24	-				
26.3.	МБДОУ Детский сад №52 "Белочка"			74 092,24			74 092,24	74 092,24			74 092,24	-				
26.4.	МБДОУ Детский сад №81 "Солнышко"			74 092,24			74 092,24	74 092,24			74 092,24	-				
26.5.	МБДОУ Детский сад №1 "Звездочка"			74 092,25			74 092,25	74 092,25			74 092,25	-				
26.6.	МБДОУ ЦРР Детский сад №100 "Белоснежка"			74 092,24			74 092,24	74 092,24			74 092,24	-				
26.7.	МБДОУ ЦРР Детский сад №10 "Тудуручан"			74 092,25			74 092,25	74 092,25			74 092,25	-				
27	Выполнение работ по изготовлению топографических съемок по объектам дошкольного образования			457 754,75			457 754,75	457 754,75			457 754,75	-				
2.1.	МБДОУ ЦРР Детский сад №2 "Олененок"			76 292,46			76 292,46	76 292,46			76 292,46	-				
27.2.	МБДОУ ЦРР Детский сад №33			76 292,46			76 292,46	76 292,46			76 292,46	-				Договор №3/1212 от 13.12.2024 г. с МБУ "ГлавАПУ" ГО "город Якутск"
27.3.	МБДОУ ЦРР Детский сад №33 "Теремок" (фигуры)			76 292,46			76 292,46	76 292,46			76 292,46	-				
27.4.	МБДОУ ЦРР Детский сад №11			76 292,46			76 292,46	76 292,46			76 292,46	-				
27.5.	МБДОУ Детский сад №7 "Остров сокровищ"			76 292,46			76 292,46	76 292,46			76 292,46	-				
27.6.	МБДОУ ЦРР Детский сад №70			76 292,45			76 292,45	76 292,45			76 292,45	-				

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	связ. показатель	значение показателя	План 2024 года	в том числе			Факт всего в 2024 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
28	На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «Детский сад №97 «Незабудка», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Можайского, д. 25/1»			4 471 841,30			4 471 841,30	4 471 841,30			4 471 841,30	-				Контракт №ПСД-18/2024 от 05.08.2024 г. с ООО "Ростройпроект" на общую сумму 4 690 000,00 руб. В 2025 году планируется оплата 218 158,70 руб.
29	На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №26 «Кутузов» ГО город Якутск, расположенного по адресу: г. Якутск, 202 мкр., корпус 20»			4 010 000,00			4 010 000,00	3 778 137,48			3 778 137,48	231 862,52			231 862,52	Контракт №ПСД-17/2024 от 05.08.2024 г. с ООО "Ростройпроект" на общую сумму 4 010 000,00 руб. Остаток 2024 г. в размере 231 862,52 руб. в связи с незавершенном работ по 2 этапу (сопровождение экспертизы проектно-сметной документации) планируется выполнить и оплатить в 2025 году.
30	На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «Детский сад №82 «Мичур», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 9/1»			2 200 000,00			2 200 000,00	2 073 625,67			2 073 625,67	126 374,33			126 374,33	Контракт №ПСД-12/2024 от 10.07.2024 г. с ООО "Стройтехпроект" на общую сумму 2 200 000,00 руб. Остаток 2024 г. в размере 126 374,33 руб. в связи с незавершенном работ по 2 этапу (сопровождение экспертизы проектно-сметной документации) планируется выполнить и оплатить в 2025 году.
31	На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МБДОУ «Детский сад №85 «Золотой ключик», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 8/1»			2 200 000,00			2 200 000,00	2 061 042,75			2 061 042,75	138 957,25			138 957,25	Контракт №ПСД-13/2024 от 10.07.2024 г. с ООО "Стройтехпроект" на общую сумму 2 200 000,00 руб. Остаток 2024 г. в размере 138 957,25 руб. в связи с незавершенном работ по 2 этапу (сопровождение экспертизы проектно-сметной документации) планируется выполнить и оплатить в 2025 году.
32	На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №89 «Парус», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 28/1»			4 583 810,51			4 583 810,51	4 583 810,51			4 583 810,51	-				Контракт №ПСД-14/2024 от 11.07.2024 г. с ООО "Стройтехпроект" на общую сумму 4 800 000,00 руб. В 2025 году планируется оплата 216 189,49 руб.
33	Невыостребованный остаток по разработке проектно-сметной документации по объектам дошкольного образования			2 327 748,71			2 327 748,71	-			-	2 327 748,71			2 327 748,71	Остаток на сумму 2 327 748,71 руб., планировалось размещение закупки на разработку проектно-сметной документации по 5 оставшимся детским садом. (МБДОУ ДС №45 "Земляничка"; МБДОУ ДС №27 "Кораблик"; МБДОУ ДС №104 "Ладунка"; МБДОУ ДС №43 "Улыбка"; МБДОУ ДС №29 "Золотая рыбка") В связи с нехваткой в 2024 году средств на размещение закупки, планируется провести закупочные процедуры в 2025 году.
IV.	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "город Якутск" на 2017-2022 годы"			778 038 780,20	57 183 716,68	563 378 915,28	157 476 148,24	707 140 029,59	57 183 716,68	501 667 867,19	148 288 445,72	70 898 750,61	-	61 711 048,09	9 187 702,52	
1	Дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2024 году, в том числе реализуемых в рамках федеральной программы "1000 дворов на Дальнем Востоке"	св. адресов	15	242 338 509,49	43 817 966,72	150 446 371,08	48 074 171,69	232 756 798,82	43 817 966,72	147 446 185,34	41 492 646,76	9 581 710,67	-	3 000 185,74	6 581 524,93	
1.1.	г. Якутск, ул. Калыница 7/1		1	28 369 848,17	24 300 000,00	3 622 164,87	447 683,30	28 369 848,17	24 300 000,00	3 622 164,87	447 683,30	-	-	-	-	ООО "Основа" №КР-29/2023 от 22.08.2023 г.
1.2.	г. Якутск, ул. Калыница 9/1		1										-	-	-	
1.3.	г. Якутск, ул. Кирова, д. 7/3;		1	37 136 898,02	10 678 500,00	20 543 572,79	5 914 825,23	37 136 898,02	10 678 500,00	20 543 572,79	5 914 825,23	-	-	-	-	ООО "Основа" №Б-04/2024 (ЕП) от 25.03.2024 г.
1.4.	г. Якутск, ул. Кирова, д. 7/4;		1										-	-	-	
1.5.	г. Якутск, пр. Ленина, д. 38;		1										-	-	-	
1.6.	г. Якутск, ул. Северная, д. 6;		1										-	-	-	
1.7.	г. Якутск, ул. Губина, д. 5/2;		1										-	-	-	
1.8.	г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 22/1;		1	87 774 499,89	-	76 212 243,09	11 562 256,80	86 561 464,73	-	75 132 641,79	11 428 822,94	1 213 035,16	-	1 079 601,30	133 433,86	ООО "Основа" №Б-05/2024 от 01.07.2024 г. Остаток в размере 1 213 035,16 руб. - экономия в результате проведения закупочных процедур. Из средств предусмотренных согласно заключенного Соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование расходов обязательств го "город Якутск", возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы от 15.02.2024 г. №5-13 ДМО.
1.9.	г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 22/2;		1										-	-	-	
1.10.	г. Якутск, ул. Аракчеева, д. 16;		1										-	-	-	
1.11.	г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 4/3.		1										-	-	-	
1.12.	г. Якутск, ул. Кулакина, д. 14;		1										-	-	-	
1.13.	г. Якутск, ул. Кулакина, д. 10;		1										-	-	-	
1.14.	г. Якутск, ул. Можайского, д. 17/8.		1	70 689 108,01	8 839 466,72	50 068 390,33	11 781 250,96	62 882 955,57	8 839 466,72	48 147 805,89	5 895 682,96	7 806 152,44	-	1 920 584,44	5 885 568,00	ООО "Техсервис" №Б-06/2024 от 05.07.2024 г. Остаток в размере 7 806 152,44 руб. - экономия в результате проведения закупочных процедур. В том числе 2 157 960,05 руб. из средств предусмотренных согласно заключенного Соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование расходов обязательств го "город Якутск", возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы от 15.02.2024 г. №5-13 ДМО.
1.15.	г. Якутск, пр. Ленина, д. 11;		1										-	-	-	
1.16.	МАОФ по адресам 2022 г.: - ул. Можайского, 15, 15/1, 15/2 - ул. Петра-Алексеева, 12, 12/1 - ул. Калындашова21, 21/1, 21/2, 23/2, 23/4 - ул. Петровского 32, 32/2 - ул. Чайковского, 30/1, 30/3, 30/4			17 634 139,87	-	-	17 634 139,87	17 634 139,87	-	-	17 634 139,87	-	-	-	-	№Б-03/2023 от 15.01.2024 г. ООО "Основа"
1.17.	Установка дополнительной опоры освещения дворовой территории по адресу Можайского 15,15/1,15/2			171 492,46	-	-	171 492,46	171 492,46	-	-	171 492,46	-	-	-	-	№СМР-54/600/2024 (3) от 13.12.2024 г. ООО "Основа"
1.18.	невостребованный остаток лимита			562 523,07	-	-	562 523,07	-	-	-	-	562 523,07	-	-	-	экономия
2	Благоустройство набережной озера Сайсар г. Якутска	св.	1	240 080 022,79	-	235 135 417,34	4 944 605,45	201 283 272,44	-	197 632 611,50	3 650 660,94	38 796 750,35	-	37 502 805,84	1 293 944,51	
2.1.	Лампы по Соглашению			235 135 417,34	-	235 135 417,34	-	197 632 611,50	-	197 632 611,50	-	37 502 805,84	-	37 502 805,84	-	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету ГО "город Якутск" на реализацию объектов благоустройства местного значения №1768 от 07.11.2023 г. 235 135 417,34 руб. (СРК)
2.1.1.	СМР			196 652 795,31	-	196 652 795,31	-	196 652 795,31	-	196 652 795,31	-	-	-	-	-	№Б-02/2023 от 25.09.2023 г. ООО "Кши"
2.1.2.	Технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения			4 980,00	-	4 980,00	-	4 980,00	-	4 980,00	-	-	-	-	-	№18-К/ОЛ от 13.05.2024 г. АО "Водоканал"
2.1.3.	Технологическое присоединение к сетям			66 782,40	-	66 782,40	-	66 782,40	-	66 782,40	-	-	-	-	-	№ 100000001826 от 20.05.2024 г. ПАО "Якутскэнерго"
2.1.4.	Технологическое присоединение к сетям			70 343,28	-	70 343,28	-	70 343,28	-	70 343,28	-	-	-	-	-	№100000003112 от 28.05.2024 г. ПАО "Якутскэнерго"
2.1.5.	Автобусный маршрут			619 567,51	-	619 567,51	-	619 567,51	-	619 567,51	-	-	-	-	-	№АН-02/2024 от 07.08.2024 г. ООО "Ростройпроект"
2.1.6.	Изготовление технических паспортов			218 143,00	-	218 143,00	-	218 143,00	-	218 143,00	-	-	-	-	-	№5/688 от 13.08.2024 г. МБУ "ГлавАПУ" ГО "город Якутск"

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	связ. показатели	значение показателя	План 2024 года	в том числе			Факт всего в 2024 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
2.1.7.	исакогтрактованная сумма (экономиа)			37 502 805,84	-	37 502 805,84	-	-	-	-	-	37 502 805,84	-	37 502 805,84	-	Неостребованный остаток
2.2.	Лимиты вне Соглашения			4 944 605,45	-	-	4 944 605,45	3 650 660,94	-	-	3 650 660,94	1 293 944,51	-	-	1 293 944,51	
2.2.1.	Благоустройство набережной озера Сайсары и Севера Матерн (1 часть) (остатки 4 участка)			2 622 419,29	-	-	2 622 419,29	2 622 419,29	-	-	2 622 419,29	-	-	-	-	№Б-08/2024 от 23.09.2024 г. ООО "Ситим"
2.2.2.	Оказание услуг по сопровождению подготовленных материалов до получения решения о предоставлении водного объекта в пользование для проведения работ, связанных с изменением дна и берегов водного объекта			200 000,00	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	№27 от 14.03.2024 г. ООО "СтандартЭко"
2.2.3.	Оказание услуг по разработке раздела оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания с расчетом вреда, наносимого водным биологическим ресурсам в среде их обитания			240 000,00	-	-	240 000,00	240 000,00	-	-	240 000,00	-	-	-	-	№28 от 14.03.2024 г. ООО "СтандартЭко"
2.2.4.	Оказание услуг по представлению отчетностей по формам согласно МПР РФ №30			30 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	№29 от 14.03.2024 г. ООО "СтандартЭко"
2.2.5.	Оказание услуг по проведению химического анализа проб природной воды			19 348,80	-	-	19 348,80	19 348,80	-	-	19 348,80	-	-	-	-	№03-80/24 от 24.04.2024 г. Филнаа ФБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФО" - ЦЛТИ по Республике Саха (Якутия)
2.2.6.	Выполнение работ по изготовлению топографической съемки по объекту: "Благоустройство набережной озера Сайсар г. Якутска" (часть 1)			179 990,62	-	-	179 990,62	179 990,62	-	-	179 990,62	-	-	-	-	№3/1236/1 от 25.12.2024 г. МБУ "ГлавАПУ" ГО "город Якутск"
2.2.7.	Выполнение работ по изготовлению топографической съемки по объекту: "Благоустройство набережной озера Сайсар г. Якутска" (часть 2)			179 990,62	-	-	179 990,62	179 990,62	-	-	179 990,62	-	-	-	-	№3/1236/2 от 25.12.2024 г. МБУ "ГлавАПУ" ГО "город Якутск"
2.2.8.	Выполнение работ по изготовлению топографической съемки по объекту: "Благоустройство набережной озера Сайсар г. Якутска" (часть 3)			178 911,61	-	-	178 911,61	178 911,61	-	-	178 911,61	-	-	-	-	№3/1236/3 от 25.12.2024 г. МБУ "ГлавАПУ" ГО "город Якутск"
2.2.9.	исакогтрактованная сумма			1 293 944,51	-	-	1 293 944,51	-	-	-	-	1 293 944,51	-	-	1 293 944,51	неостребованный остаток (уменьшение плановой стоимости)
3	Благоустройство набережной им. Р.М. Дмитриева	ел.	1	179 492 292,49	-	177 662 119,28	1 830 173,21	157 438 449,74	-	156 454 062,77	984 386,97	22 053 842,75	-	21 208 056,51	845 786,24	
3.1.	Лимиты по Соглашению	км	1,45	177 662 119,28	-	177 662 119,28	-	156 454 062,77	-	156 454 062,77	-	21 208 056,51	-	21 208 056,51	-	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету ГО "город Якутск" на реализацию объектов благоустройства местного значения №1768 от 07.11.2023 г. 177 662 119,28 руб. (СЖК) №Б-01/2023 от 18.09.2023 г. ООО "Кам-95"
3.1.1.	СМР технологического присоединение к э/сетям			154 468 035,17	-	154 468 035,17	-	154 468 035,17	-	154 468 035,17	-	-	-	-	-	№Н0000008061 от 26.11.2024 г. ПАО "Якутскэнерго"
3.1.2.	технологического присоединение к э/сетям			66 782,40	-	66 782,40	-	66 782,40	-	66 782,40	-	-	-	-	-	№Н0000008062 от 26.11.2024 г. ПАО "Якутскэнерго"
3.1.3.	технологического присоединение к э/сетям			66 782,40	-	66 782,40	-	66 782,40	-	66 782,40	-	-	-	-	-	№КР-20/2024 (Д) от 27.11.2024 г. ООО "Нивенерные системы"
3.1.4.	СМР (электроосвещение и электрооснабжение)			1 852 462,80	-	1 852 462,80	-	1 852 462,80	-	1 852 462,80	-	-	-	-	-	неостребованный остаток
3.1.5.	исакогтрактованная сумма (экономиа)			21 208 056,51	-	21 208 056,51	-	-	-	-	-	21 208 056,51	-	21 208 056,51	-	
3.2.	Лимиты вне Соглашения			1 830 173,21	-	-	1 830 173,21	984 386,97	-	-	984 386,97	845 786,24	-	-	845 786,24	
3.2.1.	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: «Благоустройство набережной им. Р.М. Дмитриева»			525 400,60	-	-	525 400,60	525 400,60	-	-	525 400,60	-	-	-	-	№АН-09/2023 от 06.12.2023 г. ООО "Стандартпроект"
3.2.2.	Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Благоустройство набережной имени Романа Михайловича Дмитриева" (наружное освещение городского пляжа)			100 000,00	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	№П-15/600/2024 (Б) от 12.07.2024 г. ООО "Стандартпроект"
3.2.3.	Выполнение работ по изготовлению топографической съемки по объекту: "Благоустройство набережной Р.М. Дмитриева г. Якутска" (часть 1)			179 375,76	-	-	179 375,76	179 375,76	-	-	179 375,76	-	-	-	-	№3/1236/4 от 25.12.2024 г. Переходящая сумма на 2025 год - 418 543,43 руб. МБУ "ГлавАПУ" ГО "город Якутск"
3.2.4.	Выполнение работ по изготовлению топографической съемки по объекту: "Благоустройство набережной Р.М. Дмитриева г. Якутска" (часть 2)			179 610,61	-	-	179 610,61	179 610,61	-	-	179 610,61	-	-	-	-	№3/1236/5 от 25.12.2024 г. Переходящая сумма на 2025 год - 419 091,43 руб. МБУ "ГлавАПУ" ГО "город Якутск"
3.2.5.	исакогтрактованная сумма (экономиа)			845 786,24	-	-	845 786,24	-	-	-	-	845 786,24	-	-	845 786,24	неостребованный остаток
4	Разработка ПСД дворовых территорий	ел.	49	16 837 142,88	-	-	16 837 142,88	16 837 142,88	-	-	16 837 142,88	-	-	-	-	
4.1.	Разработка ПСД городской агломерации №1 ГО «город Якутск»			2 219 221,13	-	-	2 219 221,13	2 219 221,13	-	-	2 219 221,13	-	-	-	-	ПСД-23/2023 07.11.2023 ООО "Газстройпроект"
4.2.	Разработка ПСД городской агломерации №6 ГО «город Якутск»			1 221 180,00	-	-	1 221 180,00	1 221 180,00	-	-	1 221 180,00	-	-	-	-	ПСД-27/2023 16.11.2023 ООО "Архитектурное бюро "БАЭА 14"
4.3.	Разработка ПСД агломерации №7 ГО «город Якутск»			2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-	-	-	ПСД-25/2023 07.11.2023 ООО "ЛЕНАСТРОЙПРОЕКТ"
4.4.	Разработка ПСД городской агломерации №2 ГО «город Якутск»			2 350 000,00	-	-	2 350 000,00	2 350 000,00	-	-	2 350 000,00	-	-	-	-	ПСД-24/2023 07.11.2023 ООО "Ростройпроект"
4.5.	разработка ПСД (комплекс № 1) на территории ГО "город Якутск"			538 551,22	-	-	538 551,22	538 551,22	-	-	538 551,22	-	-	-	-	ДВ-01/600/2023 01.11.2023 ООО Проектное бюро "Старт"
4.6.	разработка ПСД (комплекс № 2) на территории ГО "город Якутск"			394 244,59	-	-	394 244,59	394 244,59	-	-	394 244,59	-	-	-	-	ДВ-02/600/2023 01.11.2023 ООО Проектное бюро "Старт"
4.7.	ГОгородского округа "город Якутск"			599 747,45	-	-	599 747,45	599 747,45	-	-	599 747,45	-	-	-	-	ДВ-03/600/2023 01.11.2023 ООО Проектное бюро "Старт"
4.8.	разработка ПСД (комплекс № 4) на территории ГО "город Якутск"			531 772,15	-	-	531 772,15	531 772,15	-	-	531 772,15	-	-	-	-	ДВ-04/600/2023 01.11.2023 Проектное бюро "Старт"
4.9.	разработка ПСД (комплекс № 6) на территории ГО "город Якутск"			506 825,87	-	-	506 825,87	506 825,87	-	-	506 825,87	-	-	-	-	ДВ-06/600/2023 01.11.2023 ООО Проектное бюро "Старт"
4.10.	разработка ПСД (комплекс № 5) на территории ГО "город Якутск"			599 580,53	-	-	599 580,53	599 580,53	-	-	599 580,53	-	-	-	-	ДВ-05/600/2023 01.11.2023 ООО Проектное бюро "Старт"

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	эконом. показатели	назначение показателя	План 2024 года	в том числе			Факт всего в 2024 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
4.11.	разработка ПСД (комплекс № 7) на территории ГО "город Якутск"			515 034,60	-	-	515 034,60	515 034,60	-	-	515 034,60	-	-	-	-	ДВ-07/600/2023 01.11.2023 ООО Проектное бюро "Старт"
4.12.	разработка ПСД(комплекс № 8) на территории ГО "город Якутск"			538 504,09	-	-	538 504,09	538 504,09	-	-	538 504,09	-	-	-	-	ДВ-08/600/2023 01.11.2023 ООО Проектное бюро "Старт"
4.13.	разработка ПСД (комплекс № 9) на территории ГО "город Якутск"			552 820,25	-	-	552 820,25	552 820,25	-	-	552 820,25	-	-	-	-	ДВ-09/600/2023 01.11.2023 ООО Проектное бюро "Старт"
4.14.	Проверка сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов на территории агломерации №7 ГО "город Якутск"			127 774,00	-	-	127 774,00	127 774,00	-	-	127 774,00	-	-	-	-	14-1-224/24 13.03.2024 ГАУ РЦПС РС (Я)
4.15.	Проверка сметной стоимости объекта: "Разработка ПСД (комплекс №2) на территории ГО "город Якутск"			115 643,00	-	-	115 643,00	115 643,00	-	-	115 643,00	-	-	-	-	14-1-236-24 15.03.2024 ГАУ РЦПС РС (Я)
4.16.	Проверка сметной стоимости объекта: "Разработка ПСД (комплекс №5) на территории ГО "город Якутск"			114 288,00	-	-	114 288,00	114 288,00	-	-	114 288,00	-	-	-	-	14-1-238/24 15.03.2024 ГАУ РЦПС РС (Я)
4.17.	Проверка сметной стоимости объекта: "Разработка ПСД (комплекс №3) на территории ГО "город Якутск"			124 292,00	-	-	124 292,00	124 292,00	-	-	124 292,00	-	-	-	-	14-1-252/24 19.03.2024 ГАУ РЦПС РС (Я)
4.18.	Проверка сметной стоимости объекта: "Разработка ПСД (комплекс №6) на территории ГО "город Якутск"			115 752,00	-	-	115 752,00	115 752,00	-	-	115 752,00	-	-	-	-	14-1-253/24 19.03.2024 ГАУ РЦПС РС (Я)
4.19.	Проверка сметной стоимости объекта: "Разработка ПСД (комплекс №7) на территории ГО "город Якутск"			120 308,00	-	-	120 308,00	120 308,00	-	-	120 308,00	-	-	-	-	14-1-254/24 19.03.2024 ГАУ РЦПС РС (Я)
4.20.	Проверка сметной стоимости объекта: "Разработка ПСД (комплекс №9) на территории ГО "город Якутск"			137 939,00	-	-	137 939,00	137 939,00	-	-	137 939,00	-	-	-	-	14-1-256/24 19.03.2024 ГАУ РЦПС РС (Я)
4.21.	Проверка сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт дворовых территорий городской агломерации №1 ГО "город Якутск"			228 045,00	-	-	228 045,00	228 045,00	-	-	228 045,00	-	-	-	-	14-1-257/24 19.03.2024 ГАУ РЦПС РС (Я)
4.22.	Проверка сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт дворовых территорий городской агломерации №6 ГО "город Якутск"			175 175,00	-	-	175 175,00	175 175,00	-	-	175 175,00	-	-	-	-	14-1-282/24 01.04.2024 ГАУ РЦПС РС (Я)
4.23.	Проверка сметной стоимости объекта: "Разработка ПСД (комплекс №8) на территории ГО "город Якутск"			141 468,00	-	-	141 468,00	141 468,00	-	-	141 468,00	-	-	-	-	14-1-255/24 01.04.2024 ГАУ РЦПС РС (Я)
4.24.	Проверка сметной стоимости объекта: "Разработка ПСД (комплекс №1) на территории ГО "город Якутск"			84 282,00	-	-	84 282,00	84 282,00	-	-	84 282,00	-	-	-	-	14-1-251/24 01.04.2024 ГАУ РЦПС РС (Я)
4.25.	Разработка ПСД дворовых территорий городской агломерации №4 ГО «город Якутск»			2 299 900,00	-	-	2 299 900,00	2 299 900,00	-	-	2 299 900,00	-	-	-	-	ПСД-26/2023 13.11.2023 ООО "Архитектурное бюро "БАЗА 14"
4.26.	Проверка сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт дворовых территорий городской агломерации №4 ГО "город Якутск"			218 618,00	-	-	218 618,00	218 618,00	-	-	218 618,00	-	-	-	-	14-1-281/24 01.04.2024 ГАУ РЦПС РС (Я)
4.27.	Проверка сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт дворовых территорий городской агломерации №2 ГО "город Якутск"			169 019,00	-	-	169 019,00	169 019,00	-	-	169 019,00	-	-	-	-	14-1-265/24 01.04.2024 ГАУ РЦПС РС (Я)
4.28.	Проверка сметной стоимости объекта: "Разработка ПСД дворовых территорий (комплекс №4) на территории ГО "город Якутск"			97 158,00	-	-	97 158,00	97 158,00	-	-	97 158,00	-	-	-	-	14-1-237/24 15.03.2024 ГАУ РЦПС РС (Я)
5	Благоустройство спортивных (воркаут) площадок	ел.	7	15 950 000,00	-	-	15 950 000,00	15 950 000,00	-	-	15 950 000,00	-	-	-	-	
5.1.	Устройство спортивной площадки по адресу г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии д.23	ел.	1	1 925 890,34	-	-	1 925 890,34	1 925 890,34	-	-	1 925 890,34	-	-	-	-	
5.2.	Устройство спортивной площадки по адресу г. Якутск, мкр.Ильинка 2/7	ел.	1	2 619 805,85	-	-	2 619 805,85	2 619 805,85	-	-	2 619 805,85	-	-	-	-	
5.3.	Устройство спортивной площадки по адресу г. Якутск, ул.Каландаришвили 38/2	ел.	1	2 619 805,85	-	-	2 619 805,85	2 619 805,85	-	-	2 619 805,85	-	-	-	-	
5.4.	Устройство спортивной площадки по адресу г. Якутск, мкр.Катайскы, ул. Ленина д. 14	ел.	1	2 604 872,72	-	-	2 604 872,72	2 604 872,72	-	-	2 604 872,72	-	-	-	-	ИП Ефремов А.Н. №У-03/2024 от 04.06.2024 г.(4 спортивных площадки и 3 воркаута)
5.5.	Устройство спортивных (воркаут) площадок, г.Якутск, мкр.Марха, ул. Мешпораторов д.9, д.10	ел.	1	2 059 875,08	-	-	2 059 875,08	2 059 875,08	-	-	2 059 875,08	-	-	-	-	
5.6.	Устройство спортивных (воркаут) площадок, с.Пригородное, ул. Плодовая д.103	ел.	1	2 059 875,08	-	-	2 059 875,08	2 059 875,08	-	-	2 059 875,08	-	-	-	-	
5.7.	Устройство спортивных (воркаут) площадок, г.Якутск, ул. Халтурина д.14/4	ел.	1	2 059 875,08	-	-	2 059 875,08	2 059 875,08	-	-	2 059 875,08	-	-	-	-	
6	Строительство общественного пространства "Парк Победы"	ел.	1	66 425 845,68	-	-	66 425 845,68	66 137 519,30	-	-	66 137 519,30	288 326,38	-	-	288 326,38	
6.1.	Благоустройство "Парк Победы" по ул. 50 лет Октября в г. Якутске (Стела «Город трудовой доблести»)			48 629 587,64	-	-	48 629 587,64	48 629 587,64	-	-	48 629 587,64	-	-	-	-	Б-01/2024 от 02.05.2024 г. ООО "Вертикаль"
6.2.	Выполнение работ по объекту: «Аллея Патриот» на территории «Парк Победы» по ул. 50 лет Октября в г. Якутске			12 992 677,80	-	-	12 992 677,80	12 992 677,80	-	-	12 992 677,80	-	-	-	-	Б-07/2024 от 28.08.2024 г. ООО "ТайбоТер"
6.3.	Выполнение работ по объекту: "Благоустройство "Парк Победы" по ул. 50 лет Октября в г. Якутске" (устройство опоры освещения)			170 000,00	-	-	170 000,00	170 000,00	-	-	170 000,00	-	-	-	-	Б-01/600/2024 от 26.06.2024 г. ИП Дыдоров Д.О.
6.4.	Выполнение строительно-монтажных работ по технологическому присоединению объектов "НГО"Парк Победы"			160 311,00	-	-	160 311,00	160 311,00	-	-	160 311,00	-	-	-	-	Б-03/600/2024 от 30.07.2024 г. ООО "Электрослужба"

№	Наименование муниципальной программы, мероприятий	связ. показатели	значение показателя	План 2024 года	в том числе			Факт всего в 2024 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
6.5.	Технологическое присоединение к сетям электроснабжения объекта: "Благоустройство Парка Победы"			1 252 269,24	-	-	1 252 269,24	1 252 269,24	-	-	1 252 269,24	-	-	-	-	Счет-офорта №Н0000004756 от 20.09.2024 г. ПАО "Якутскэнерго"
6.6.	Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации объекта «Благоустройство «Парк Победы» по ул. 50 лет Октября в г. Якутске»			3 221 000,00	-	-	3 221 000,00	2 932 673,62	-	-	2 932 673,62	288 326,38	-	-	288 326,38	ПСД-21/2023 от 24.10.2023 г. 288 326,38 руб. - оплата в 2025 году ООО "Ростройпроект"
7	Благоустройство сквера им. Ф.К. Попова	ел.	1	15 954 740,29	13 365 749,96	135 007,58	2 453 982,75	15 954 740,29	13 365 749,96	135 007,58	2 453 982,75	-	-	-	-	
7.1.	Благоустройство сквера им. Ф.К. Попова			14 864 925,91	13 097 486,22	132 297,84	1 635 141,85	14 864 925,91	13 097 486,22	132 297,84	1 635 141,85	-	-	-	-	Б-02/2024 (3) от 02.05.2024 ООО "Вертикаль"
7.2.	Выполнение работ по разработке проектно- сметной документации по объекту: "Благоустройство сквера им. Ф. К. Попова"			785 349,80	-	-	785 349,80	785 349,80			785 349,80	-	-	-	-	ПСД-03/2024 (3) от 26.02.2024 ООО "Ипроект"
7.3.	Выполнение работ по объекту: "Благоустройство сквера им. Ф.К. Попова" (устройство скамейки)			304 464,58	268 263,74	2 709,74	33 491,10	304 464,58	268 263,74	2 709,74	33 491,10	-	-	-	-	СМР-55/600/2024(3) от 17.12.2024 г ООО "Вертикаль"
8	Разработка ПСД общественных пространств			960 226,58	-	-	960 226,58	782 106,12	-	-	782 106,12	178 120,46	-	-	178 120,46	
8.1.	Оказание услуг по изготовлению вертикальной съемки объекта: "Капитальный ремонт Площади Победы"			38 961,12	-	-	38 961,12	38 961,12	-	-	38 961,12	-	-	-	-	3/797 23.08.2024 МБУ "ГлавАПУ" ГО "город Якутск"
8.2.	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта: "Площадь Победы"			590 000,00	-	-	590 000,00	590 000,00	-	-	590 000,00	-	-	-	-	ПСД-20/600/2024(3) 09.08.2024 ООО Проектное бюро "Старт"
8.3.	Оказание услуг по проверке сметной стоимости по объекту: "Капитальный ремонт площади Победы" Республики Саха (Якутия), г. Якутск"			153 145,00	-	-	153 145,00	153 145,00	-	-	153 145,00	-	-	-	-	14-1-982/24 25.12.2024 ГАУ РЦЦС РС (Я)
8.4.	остаток лимита			178 120,46	-	-	178 120,46	-	-	-	-	178 120,46	-	-	178 120,46	экономия
V.	Муниципальная программа "Молодежь. Семья. Спорт. - Зарный город на 2020-2024 годы"			100 629 961,65	-	-	100 629 961,65	100 629 961,65	-	-	100 629 961,65	-	-	-	-	
1	Капитальный ремонт объектов "Детско-юношеских спортивных школ городского округа "город Якутск"	ел.	9 зданий (7 объектов /ДЮСШ)	100 629 961,65	-	-	100 629 961,65	100 629 961,65	-	-	100 629 961,65	-	-	-	-	
1.1.	Капитальный ремонт объектов "Детско-юношеских спортивных школ городского округа "город Якутск"			100 552 817,65	-	-	100 552 817,65	100 552 817,65	-	-	100 552 817,65	-	-	-	-	КР-02/2024 02.02.2024 ООО "Вертикаль"
1.2.	проведение проверки сметной части по объекту: "Капитальный ремонт МБУ/ДО "Детско-юношеская спортивная школа №8" городского округа "город Якутск", 677906, РС(Я), г. Якутск, с. Тулагино, ул. Тракторная, д. 11 (Корректировка проекта)"			33 552,00	-	-	33 552,00	33 552,00	-	-	33 552,00	-	-	-	-	14-1-399/24 08.05.2024 ГАУ РЦЦС РС (Я)
1.3.	проведение проверки сметной части по объекту: "Капитальный ремонт МБУ/ДО "Детско-юношеская спортивная школа №6 "Спартак" городского округа "город Якутск", 677014, РС(Я), г. Якутск, ул. Можайского, д. 13 (Корректировка проекта)"			43 592,00	-	-	43 592,00	43 592,00	-	-	43 592,00	-	-	-	-	14-1-400/24 08.05.2024 ГАУ РЦЦС РС (Я)
VII.	Непрограммные мероприятия			204 427 619,98	-	175 131 552,17	29 296 067,81	197 531 318,88	-	174 942 110,00	22 589 208,88	6 896 301,10	-	189 442,17	6 706 858,93	
	Ремонт и покраска фасадов зданий на территории ГО "город Якутск"	ел.	38 объектов (29 МКД и 9 адм.зданий)	161 110 452,16	-	156 740 588,53	4 369 863,63	160 897 591,97	-	156 551 146,36	4 346 445,61	212 860,19	-	189 442,17	23 418,02	
1.1.	Проверка сметной стоимости по объекту: "Ремонт и покраска фасада здания по адресу: г. Якутск, ул. Давранского, д.1"			61 710,00	-	-	61 710,00	61 710,00	-	-	61 710,00	-	-	-	-	14-1-73/24 30.01.2024 ГАУ РЦЦС РС (Я)
1.2.	Проверка сметной стоимости по объекту: "Ремонт и покраска фасадов многоквартирных домов на территории ГО "город Якутск"			238 654,00	-	-	238 654,00	238 654,00	-	-	238 654,00	-	-	-	-	14-1-84/24 31.01.2024 ГАУ РЦЦС РС (Я)
1.3.	Ремонт и покраска фасадов многоквартирных домов на территории ГО "город Якутск"			83 122 243,52	-	83 122 243,52		83 122 243,52	-	83 122 243,52		-	-	-	-	Р-03/2024 от 15.04.2024; ООО "Вертикаль"
1.4.	Ремонт и покраска фасадов зданий на территории ГО "город Якутск"			42 371 422,04	-	42 371 422,04		42 371 422,04	-	42 371 422,04		-	-	-	-	Р-02/2024 (3) от 15.03.2024; ИП Чиймыева Жангал Койбуулановна
1.5.	Ремонт и покраска фасадов зданий на территории ГО "город Якутск"			15 096 523,91	-	15 096 523,91		15 096 523,91	-	15 096 523,91		-	-	-	-	Р-02/2024 (3) от 15.03.2024; ИП Чиймыева Жангал Койбуулановна
1.6.	Ремонт фасада здания МБУВ "СОИИ №31 (с углубленным изучением отдельных предметов)" ГО "город Якутск", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Калаидаршинин, 34			3 896 769,07	-	3 896 769,07		3 896 769,07	-	3 896 769,07		-	-	-	-	Р-06/2024 (3) от 24.04.2024; ИП Арзумянни Аспик Рафиковна
1.7.	Ремонт фасада здания МБУВ "СОИИ №31 (с углубленным изучением отдельных предметов)" ГО "город Якутск", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Калаидаршинин, 34			546 922,97	-	546 922,97		546 922,97	-	546 922,97		-	-	-	-	Р-06/2024 (3) от 24.04.2024; ИП Арзумянни Аспик Рафиковна
1.8.	Ремонт и покраска фасадов зданий на территории ГО "город Якутск"			1 866 166,39	-	-	1 866 166,39	1 866 166,39	-	-	1 866 166,39	-	-	-	-	Р-02/2024 (3) от 15.03.2024; ИП Чиймыева Жангал Койбуулановна

№	Наименование муниципальной программы, мероприятия	связ. показатель	значение показателя	План 2024 года	в том числе			Факт всего в 2024 году	в том числе			Остаток лимита	в том числе			примечание
					федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет		федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	
1.9.	Ремонт фасада здания МОБУ "СОШ №31 (с углубленным изучением отдельных предметов)" ГО "город Якутск", расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Каландаришвили, 34			481 701,58	-	-	481 701,58	481 701,58	-	-	481 701,58	-	-	-	-	Р-06/2024 (3) от 24.04.2024; ИП Арзумянни Асмик Рафиковна
1.10.	Несостребованный остаток (ремонт и покраска фасадов)			212 860,19	-	189 442,17	23 418,02	-	-	-		212 860,19	-	189 442,17	23 418,02	экономика
1.11.	Ремонт и покраска фасадов зданий на территории ГО "город Якутск"			11 517 264,85	-	11 517 264,85	-	11 517 264,85	-	11 517 264,85		-	-	-	-	Р-02/2024 (3) от 15.03.2024; ИП Чиймылева Жанна Койбумановна
1.12.	Ремонт и покраска фасадов зданий на территории ГО "город Якутск"			274 499,63	-	-	274 499,63	274 499,63	-	-	274 499,63	-	-	-	-	Р-02/2024 (3) от 15.03.2024; ИП Чиймылева Жанна Койбумановна
1.13.	Ремонт и покраска фасадов зданий на территории ГО "город Якутск"			1 423 714,01	-	-	1 423 714,01	1 423 714,01	-	-	1 423 714,01	-	-	-	-	Р-02/2024 (3) от 15.03.2024; ИП Чиймылева Жанна Койбумановна
	Прочие непрограммные мероприятия			39 322 167,82	-	18 390 963,64	20 931 204,18	32 638 726,91	-	18 390 963,64	14 247 763,27	6 683 440,91	-	-	6 683 440,91	
1.14.	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местного значения «Здание агродедовского предприятия», расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Короленко, д.2а (покраска фасада, ремонт цоколя и лепнины)»			5 218 098,17	-	-	5 218 098,17	5 218 098,17	-	-	5 218 098,17	-	-	-	-	ОКН-01/2024(ЕП) от 05.06.2024; "РЕГИОН-СЕРВИС"
1.15.	Устройство ограждения объекта недвижимости расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Билибина 1	ел.	1	1 473 382,80	-	-	1 473 382,80	894 902,00	-	-	894 902,00	578 480,80	-	-	578 480,80	У-07/2024 от 18.11.2024; ООО "СК Сфера"
1.16.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и усиление конструкций здания МОБУ «Якутский городской лицей»	ел.	1	3 900 000,00	-	-	3 900 000,00	2 798 634,01	-	-	2 798 634,01	1 101 365,99	-	-	1 101 365,99	ПСД-23/2024 (3) 03.09.2024 ООО "ТУЙГУН-ПРОЕКТ"
1.17.	Выполнение работ на разработку проектно-сметной документации «Укрепительно-восстановительные работы здания по адресу: г. Якутск, ул. Анисодорова, д. 11/1»	ел.	1	2 435 837,00	-	-	2 435 837,00	2 296 539,77	-	-	2 296 539,77	139 297,23	-	-	139 297,23	ПСД-19/2024 (ЕП) от 12.08.2024; ООО "Проект 5.0"
1.18.	Выполнение работ по ремонту здания акушерского пункта в с. Пригородный, ул. Совхозная, 27	ел.	1	2 404 735,89	-	2 404 735,89	-	2 404 735,89	-	2 404 735,89	-	-	-	-	-	Р-09/2024 (3) от 04.10.2024; КАЗАРЯН ЛЕВОН ГРИГОРЬЕВИЧ
1.19.	Выполнение работ по ремонту административного здания по улице Лермонтова 37, г. Якутске			14 129 000,00	-	14 129 000,00	-	14 129 000,00	-	14 129 000,00	-	-	-	-	-	Р-08/2024 (3) от 30.08.2024; ООО "ГАЗБОЙЛЕР"
1.20.	Выполнение работ по ремонту здания акушерского пункта в с. Пригородный, ул. Совхозная, 27			202 845,48	-	-	202 845,48	202 845,48	-	-	202 845,48	-	-	-	-	Р-09/2024 (3) от 04.10.2024; КАЗАРЯН ЛЕВОН ГРИГОРЬЕВИЧ
1.21.	Выполнение работ по ремонту административного здания по улице Лермонтова 37, г. Якутске			1 192 312,10	-	-	1 192 312,10	1 192 312,10	-	-	1 192 312,10	-	-	-	-	Р-08/2024 (3) от 30.08.2024; ООО "ГАЗБОЙЛЕР"
1.22.	Договор на оказание услуг по ремонту здания по адресу с. Пригородный, ул. Совхозная, 27			426 588,66	-	-	426 588,66	426 588,66	-	-	426 588,66	-	-	-	-	СМР-30/600/2024(3) от 10.12.2024; КАЗАРЯН ЛЕВОН ГРИГОРЬЕВИЧ
1.23.	Выполнение работ по ремонту административного здания по улице Лермонтова 37, г. Якутске (ОСТАТОК)			4 864 296,89	-	-	4 864 296,89	-	-	-	-	4 864 296,89	-	-	4 864 296,89	экономика
1.24.	Исполн лист ФС 047172863от 260923,дело А-58-5122-23,Расп ОА 148р от050224			1 076 003,74	-	-	1 076 003,74	1 076 003,74	-	-	1 076 003,74	-	-	-	-	
1.25.	Исполн лист ФС 047172964 от 040923, дело А58-6561/21,Расп ОА 314р от 010324			20 000,00	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	
1.26.	Оказание услуг по проверке сметной стоимости по объекту: "Ремонт фасада здания Управления образования" расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 79"			24 000,00	-	-	24 000,00	24 000,00	-	-	24 000,00	-	-	-	-	14-1-307/24 01.04.2024 ГАУ РЦС(Я)
1.27.	Ремонт фасада здания Управления образования, расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова, д.79			1 857 227,75	-	1 857 227,75	-	1 857 227,75	-	1 857 227,75	-	-	-	-	-	Р-04/2024 09.04.2024 ИП Арзумянни Асмик Рафиковна
1.28.	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме			97 839,34	-	-	97 839,34	97 839,34	-	-	97 839,34	-	-	-	-	
	Работы на территории «Ус-Хатын» ГО «город Якутск»	ел.	3	3 995 000,00	-	-	3 995 000,00	3 995 000,00	-	-	3 995 000,00	-	-	-	-	
1.29.	Устройство санитарной точки (душ, туалет) на территории "Ус-Хатын" ГО "город Якутск"	ел.	1	420 000,00	-	-	420 000,00	420 000,00	-	-	420 000,00	-	-	-	-	У-05/600/2024 11.06.2024 ИП Ефремов Афанасий Николаевич
1.30.	Устройство арки "Пресс-центр" на территории "Ус-Хатын" ГО "город Якутск"	ел.	1	598 000,00	-	-	598 000,00	598 000,00	-	-	598 000,00	-	-	-	-	У-04/600/2024 11.06.2024 ИП Ефремов Афанасий Николаевич
1.31.	Устройство балкана	ел.	1	2 977 000,00	-	-	2 977 000,00	2 977 000,00	-	-	2 977 000,00	-	-	-	-	У-04/2024 13.06.2024 ООО "Ураанпроект"