



Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Окружной администрации города Якутска



Муниципальные программы



№	Наименование муниципальной программы	Утвержденный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Отклонение	% исп.
	Итого	2 165 465,8	2 471 099,6	2 445 507,5	25 592,1	97,4%
1	МП "Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа "город Якутск" на 2023-2027 годы"	1 879 944,7	2 209 789,8	2 191 059,5	18 730,3	99,2%
2	МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2014-2032 годы"	198 289,6	195 170,4	194 421,0	749,4	99,6%
3	МП "Профилактика правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения на территории города Якутска"	3 890,8	3 367,1	3 367,1	0	100%
4	МП "Охрана окружающей среды ГО "город Якутск" "	71 778,6	59 038,0	52 972,8	6 065,2	89,7%
5	МП "Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск»"	11 562,1	3 734,3	3 687,1	47,2	98,7%



Отчет о проделанной работе за 2024 год




Уточненный план на 2024 год составил **2209,79 млн. руб.** по следующим подпрограммам:

 Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда городского округа «город Якутск»;

 Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск»;

 Обеспечение исполнения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Общее исполнение – **2191,05 млн. руб. (99,2%).**



Финансирование муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» за 2022-2024г.г.



Подпрограмма №1 «Обеспечение безопасного функционирования жилищного фонда городского округа «город Якутск»»

Уточненный план – 1 450,22 тыс. руб., исполнение 100%

В том числе основные мероприятия:

Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений

- ул. Бабушкина, 12/3
- ул. Билибина 17/2

Компенсация расходов на приобретение, установку приборов учета коммунальных ресурсов

Техническое диагностирование в муниципальных квартирах





Подпрограмма №2 «Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск»»

Уточненный план 1 826 803,79 тыс. руб., исполнение 1 811 473,83 тыс. руб. (99%)

В том числе основные мероприятия:

 Текущее содержание и ремонт объектов наружного освещения и прочих технологически связанных объектов благоустройства города Якутска, 249 671,38 тыс. руб., исполнение 248 649,87 тыс. руб. (99,6%)

- Содержание, ремонт, оплата электроэнергии 10 855 опор, 13 798 светильников;
- Монтаж праздничного светового оформления (новогодняя ель, световые консоли, навесы ул. Ленина);
- Содержание 47 электронных табло на автобусных остановках.





Подпрограмма №2 «Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск»»

 Содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, в том числе элементов их обстановки и обустройства, инженерных сооружений на них (за исключением уличного освещения); полигона складирования снега, площадей и прочих технологически связанных объектов благоустройства, 1 278 709,53 тыс. руб., исполнение 100%

- содержание и ремонт 319,7 км дорог;
- ямочный ремонт 27 206,39 м²;
- вывезено 412 127 м³ снега;
- восстановлено 10 720 м² изношенных верхних слоев асфальта.

 Организация водоотвода, 229 155,51 тыс. руб., исполнение 100%

- пропуск талых и ливневых вод, общая протяженность водоотводных лотков – 57 км.;
- откачка талых и ливневых вод при помощи АСМ;
- Количество насосных станций – 47.

 Озеленение городского округа «город Якутск», 41 010,55 тыс. руб., исполнение 100%

Озеленение общей площади 4 600,19 м²;

- Посажено 45 890 штук цветов
- Приобретено 62,5 м³ плодотворного грунта.





Подпрограмма №2 «Обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства и благоустройство территорий городского округа «город Якутск»»



Содержание городского канала, 5 134,35 тыс. руб., исполнение 100%




Содержание озер с установкой фонтанов, 3 851,90 тыс. руб. исполнение 77%:

- оз. Теплое, Щорса, Талое



Обустройство, содержание и ремонт элементов благоустройства в местах массового скопления и времяпровождения граждан:

- Благоустройство местности Ус-Хатын – 29 507,44 тыс. руб., исполнение 100%
- Содержание, текущий ремонт и озеленение мест общего пользования – 55 125,43 тыс. руб., исполнение 98%





Подпрограмма №3 «Обеспечение исполнения услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Уточненный план 241 593,77 тыс. руб., исполнение 238 933,05 тыс. руб. (99%)

- Возмещение недополученных доходов, в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат, в неблагоустроенных, частично благоустроенных, аварийных многоквартирных домах и в жилых домах блокированной застройки, 11 566,09 тыс. руб., исполнение 100%
 - Получено и одобрено 59 заявок управляющих компаний
- Содержание, ремонт выгребных (помойных) ям, предусмотрено 41 389,63 тыс. руб., исполнение 97%
 - На содержании находятся 203 выгребных ям.
- Возмещение выпадающих доходов в связи с регулированием тарифов по оказанию банно-прачечных услуг населению, 21 531,50 тыс. руб., исполнение 100%:
 - Общественные бани – с. Хатассы, с. Тулагино, Залог.






2. МП «КРСКИ»



Всего на 2024 год предусмотрено 195,17 млн. руб. по следующим подпрограммам:

-  Развитие систем теплоснабжения
-  Развитие систем водоснабжения
-  Развитие систем водоотведения
-  Развитие систем наружного освещения
-  Развитие систем электроснабжения
-  Развитие систем газоснабжения
-  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Общее исполнение – 194,42 млн. руб. (99,7%).



Финансирование муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» за 2022-2024 г.г., млн. руб.



2. МП «КРСКИ»



Подпрограмма «Развитие систем теплоснабжения»

Уточненный план – 16 695,99 тыс. руб., исполнение 100%

В том числе основные мероприятия:



Строительство, модернизация, реконструкция теплоисточников, 15 695,99 тыс. руб., исполнение 100%:

- Переключение абонентов котельной ПК «ЯПО»



Разработка ПИР, ПСД и прочих документов по теплоснабжению, 1 000 тыс. руб., исполнение 100%:

- Актуализация Схемы теплоснабжения городского округа «город Якутск» с построением электронной модели.





2. МП «КРСКИ»

Подпрограмма «Развитие систем водоснабжения»

Уточненный план – 44 513,73 тыс. руб., исполнение 100%

В том числе основные мероприятия:

 Проведение изыскательных работ, разработка ПИР, ПСД по водоснабжению, 38 435,26 тыс. руб., исполнение 100%:

- Водоснабжение мкр. Марха, Белое Озеро.
- Водоснабжение с. Маган
- Прочие мероприятия по водоснабжению, 6 078,46 тыс. руб., исполнение 100%:
 - Актуализация Схемы водоснабжения городского округа «город Якутск» с построением электронной модели.
 - Модернизация водозабора мкр. Кангалассы





Подпрограмма «Развитие систем водоотведения»

Уточненный план – 1 057,78 тыс. руб., исполнение 100%

В том числе основные мероприятия:

- Прочие мероприятия по водоотведению, 1 057,78 тыс. руб., исполнение 100%

Технологическое присоединение к сетям водоотведения МКД по ул. Воинская, 9, 10, ул. Германа Титова 10/1, 10/2, ул. Билибина, 13.





Подпрограмма «Развитие систем наружного освещения»

Уточненный план – 35 756,67 тыс. руб., освоено 35 491,36 тыс. руб. (99,26%)

В том числе основные мероприятия:

Устройство, реконструкция сетей наружного освещения

- 208 опор;
- 249 светильников;
- 7027 м. новых линий наружного освещения.





Подпрограмма «Развитие систем газоснабжения»


Уточненный план – 6 570,61 тыс. руб, исполнение 100%

В том числе основные мероприятия:

- **Обеспечение газоснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям:**
 - ПСД газификации с. Кильдямцы – 257 земельных участков;
 - Разработка ППТ, ПМТ;
 - Актуализация Схемы газоснабжения г. Якутска.

Дополнительно, в рамках текущей деятельности:

- В рамках программы «Социальная газификация» построено **1158** газопроводов-вводов, произведен пуск газоснабжения в **1007** домовладениях;
- Одобрено **414** заявлений на получение адресной материальной помощи на общую сумму **60,8** млн. руб.





⚡ Подпрограмма «Развитие систем электроснабжения»

Уточненный план – 33 607,05 тыс. руб., исполнение 100%

В том числе основные мероприятия:

- Обеспечение электроснабжением земельных участков, выделенных многодетным семьям:

- с. Кильдямцы – 257 земельных участков
- Срок завершения технологического присоединения – май 2025 г.






⊕ Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Уточненный план – 56 968,53 тыс. руб., исполнение 56 484,50 тыс. руб. (99,15%)

В том числе основные мероприятия:

- Содержание и ремонт бесхозяйных, муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства в городе Якутске
 - Содержание 113,51 п. км сетей тепло-, водоснабжения, 48,7 км сетей электроснабжения, 28 КТП;
 - Проведен капитальный ремонт на 2 958 м. сетей тепло-, водоснабжения





3. МП «ООС»




Всего на 2024 год предусмотрено **59,03 млн. руб.** по следующим подпрограммам:

 Обращение с отходами производства и потребления

 Охрана городских лесов

 Об ответственном обращении с животными

Общее исполнение – **52,97 млн. руб. (90%)**



Финансирование муниципальной программы «Охрана окружающей среды» за 2022-2024 г.г., млн. руб.



Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления»

Уточненный план – 33 308,88 тыс. руб., исполнение 91,3%

В том числе основные мероприятия:

- **Предотвращение вредного воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду**
 - Обустроено 40 ед. мест накопления ТКО;
 - Изготовлено и поставлено 20 контейнеров
 - Возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по вывозу отходов, несанкционированных свалок на полигон. Объем вывоза отходов составил 27 836 м³





Подпрограмма «Охрана городских лесов»

Уточненный план – 23 721,67 тыс. руб., исполнение 20 554,56 тыс. руб. (87%)

В том числе основные мероприятия:



Лесоустройство городских лесов

- Разработка лесохозяйственного регламента;
- Вырубка зеленых насаждений.



Охрана лесов

- Разработка НИР – 4 ед.





Подпрограмма «Об ответственном обращении с животными»

Уточненный план – 2 007,50 тыс. руб., исполнение 100%

В том числе основные мероприятия:



Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев

- Сбор и утилизация биологических отходов – 111 ед.
- Создание видеороликов – 3 ед.





МП «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск»

 Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

 Ремонт источников наружного водоснабжения – 1 ед.

 Обустройство городского пляжа

Общее исполнение – 3 734,3 тыс. руб. (98,7%).

МП «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа «город Якутск»

Оснащение участков улично-дорожной сети, в том числе прилегающих к образовательным организациям, пешеходными ограждениями:

 Обустройство светофоров, дорожных ограждений, знаков, нерегулируемых пешеходных переходов.

Общее исполнение – 3 367,1 тыс. руб. (100%).



План работы на 2025 год



5. План работы на 2024 год



- Всего на 2025 год предусмотрено 2 192,79 млн. руб. (уменьшение 12,69%) по муниципальным программам:
- **Обеспечение функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства** – 1 852,31 млн. руб., уменьшение 11,66% (357,47 млн. руб.)
- **Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры** – 229,39 млн. руб., увеличение 17,5% (34,21 млн. руб.)
 - Разработка ПИР ПСД КОС Табага, КОС Кангалассы – 37,1 млн. руб.
- **Охрана окружающей среды** – 70,4 млн. руб., увеличение 19,26% (11,36 млн. руб.):
 - Разработка проекта рекультивации нарушенных земель с инженерными изысканиями в с. Хатассы - сумма 20,63 млн. руб.



Общее финансирование муниципальных программ ДЖКХиЭ 2023 - 2025г.г.



Спасибо за внимание!