

**Информация по реализации мероприятия
«Благоустройство сквера им. Ф.К. Попова»
по состоянию на 19.04.2024 года**

Протоколом Межведомственной комиссии № Пр-149-ПЗ от 22.09.2023 г. был утвержден перечень получателей субсидии в 2024 году из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.01.2024 г. №22 «О распределении субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам городских округов, городских поселений и сельский поселений Республики Саха (Якутия) в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды на реализацию мероприятия по благоустройству общественных территорий в 2024 году» предусмотрены средства в размере 18 680,22 тыс. руб., в том числе 18 493,42 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 186,80 тыс. руб. за счет средств государственного бюджета РС(Я).

Нацпроект/ГП РС (Я), форма реализации:

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональная программа Государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)"

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории городского округа "город Якутск"

Финансирование:

На сегодняшний день на реализацию мероприятий предусмотрены средства в общей сумме **20 989,01 тыс. руб., в том числе 18 493,42 тыс. руб.** за счет средств федерального бюджета, **186,80 тыс. руб.** из средств государственного бюджета РС(Я) и **2 308,79 тыс. руб.** за счет средств бюджета городского округа «город Якутск».

Кроме того, предусмотрены лимиты за счет средств бюджета городского округа «город Якутск» в сумме 785,35 тыс. руб. на разработку ПСД.

Общая информация:

21 декабря 2023 года Управлением архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) было направлено согласие в адрес Главы городского округа «город Якутск» о замене общественной территории «Благоустройство сквера им. Ф.К. Попова» на «Сквер им. Ю.А. Гагарина».

23 января 2024 в ходе проведенного планерного совещания под председательством заместителя главы ГО «город Якутск А.А. Алексеенко, принято решение о начале разработки проектно- сметной документации по объекту «Сквер им. Федора Попова».

25 января 2024 года в отношении земельного участка, попадающего под благоустройство Объекта с кадастровым номером 14:36:105003:56, сняты ограничения в виде ипотеки и земельный участок снят с государственного кадастрового учета.

29.01.2024 года учреждение было направлено в адрес Департамента пояснение о том, что объявление закупки на благоустройство Объекта по типу «под ключ» невозможно в соответствии с ч.56 ст.112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 12.02.2024 Заказчиком было размещено извещение на выполнение работ по разработке проектно- сметной документации по объекту: "Благоустройство сквера им. Ф. К. Попова", 20.02.2024 заключен муниципальный контракт с ООО «Инпроект». 05.03.2024 года Департаментом была предоставлена информация в адрес учреждения, что 29.11.2023 состоялось заседания комиссии по сносу самовольной постройки на территории городского округа «город Якутск» по объекту «Магазин «Перекресток», расположенный по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 28А в ходе которой членами комиссии единогласно принято решение направить иск в суд о сносе самовольной постройки. Судебное заседание было назначено на 04.03.2024 г. Разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, было предоставлено Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска 05.03.2024 г.

При благоустройстве Объекта предусмотрены виды работ: устройство наружного освещения в соответствии с сводом правил СП 52.13330.2016". Естественное и искусственное освещение". Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (утв. приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 7 ноября 2016 г. N 777/пр) необходима разработка проектно-сметной документации.

Информация о контрактации:

Заключен муниципальный контракт № ПСД-03/2024 (3) от 26.02.2024 на выполнение работ по разработке проектно- сметной документации по объекту: «Благоустройство сквера им. Ф. К. Попова» на сумму 785 349,80 рублей.

Срок исполнения:

1 этап: доработка эскизного проекта, разработка проектно-сметной документации с момента заключения муниципального контракта, в течение 40 календарных дней (выполнен);

2 этап: проведение государственной экспертизы проверки достоверности сметной стоимости в течение 35 рабочих дней, следующего за днем завершения 1-ой стадии (загрузка документации).

Конъюнктурный обзор:

Завершена разработка проектно-сметной документации. Откорректированный раздел «Наружное электроосвещение» согласно техническим условиям направлен на согласование в МУП «Горсвет». Также, на

получение разрешения на вырубку деревьев, в адрес ДЖКХиЭ и МКУ «СЭГХ» подрядчиком направлена заявка.

29.03.2024 года размещена закупка по выполнению работ «Благоустройство сквера им. Ф. К. Попова» на сумму 20 988 731,88 руб. в соответствии с заключением Департамента экономики ОА г. Якутска.

Окончание подачи заявок 16.04.2024 г. Подведение итогов 19.04.2024 года. Заключение контракта в течение 15 к.д. Плановая дата заключения контракта – 02.05.2024 года.

Сроки выполнения работ по муниципальному контракту: до 30 сентября 2024 года (включительно).

Проблемные вопросы:

Согласно протоколу рабочего совещания у заместителя Главы ГО «город Якутск» №ПР-73-РТ от 18.03.2024 года принято решение в срок до 31.03.2024г. Управе Промышленного округа отработать по демонтажу с собственником нестационарного объекта: магазин «Перекрёсток».

Заказчиком 08.04.2024 года в адрес Управы Промышленного округа и ДГиТИ направлена служебная записка о предоставлении сроков начала и завершения работ по демонтажу данного объекта. Управой Промышленного округа ГО "город Якутск" было направлено письмо №сз354/Пром от 12.04.2024г., об окончании демонтажа 14.04.2024г. На 19.04.2024г. объект продолжает существовать.