Мониторинг реализации муниципальной программы

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа "город Якутск" на 2017-2032 годы"
Отчетный период: 2 квартал 2024 года
Ответственный исполнитель: Департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры городского округа "город Якутск"

№	Наименование мероприятий (строек, объектов), направления расходов	Дор./ЖС	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	2. Расходы на финансовое обеспечение программы (тыс.руб)																														2. Достижение показателей (индикаторов)							
				Всего	Уточненный годовой план				Всего	Кассовый план на 01.10.2024				Всего	Фактическое освоение на 01.10.2024				% фактического освоения от кассового плана	Всего	Кассовый план на 2024 г.				Всего	Ожидаемое освоение 2024 г.				% освоения	Причины не освоения за 3 кв. 2024 г.	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Порядок расчета <2>	План на 01.10.2024 г.	Значение на конец отчетного периода	% выполнения	План на 2024 г.	Значение на конец года	% выполнения
					ФБ	РБ	МБ	ВБ		ФБ	РБ	МБ	ВБ		ФБ	РБ	МБ	ВБ			ФБ	РБ	МБ	ВБ		ФБ	РБ	МБ	ВБ			Среднесуточное исполнение за месяц	%							
1	Всего по программе			2 364 401,93	184 504,20	1 136 634,28	1 043 323,53	0,00	858 996,87	1 233,13	182 598,83	675 164,91	0,00	733 177,17	0,00	89 283,50	643 893,67	0,00	85,35	2 364 401,93	184 504,20	1 136 634,28	1 043 323,53	0,00	0,00					0,00		-/(ЦК/ЖС							
1.1	Подпрограмма "Развитие сети образовательных учреждений на территории городского округа "город Якутск"			1 033 082,03	144 504,20	376 269,92	512 307,92	0,00	425 961,16	0,00	112 049,97	313 911,19	0,00	321 204,91	0,00	20 000,00	301 204,91	0,00	75,41	1 033 082,03	144 504,20	376 269,92	512 307,92	0,00	0,00					0,00		-								
1.1.1	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях городского округа "город Якутск"			1 033 082,03	144 504,20	376 269,92	512 307,92	0,00	425 961,16	0,00	112 049,97	313 911,19	0,00	321 204,91	0,00	20 000,00	301 204,91	0,00	75,41	1 033 082,03	144 504,20	376 269,92	512 307,92	0,00	0,00					0,00		-								
1.1.1.1	Ремонт сети дошкольных, начального общего образования			108 518,95	0,00	0,00	108 518,95	0,00	63 404,08	0,00	0,00	63 404,08	0,00	54 942,48	0,00	0,00	54 942,48	0,00	86,65	108 518,95	0,00	0,00	108 518,95	0,00	0,00					0,00										
1.1.1.1.1	Разработка проектно-сметной документации строительства объектов дошкольного образования			22 054,82	0,00	0,00	22 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/(ЦК/ЖС	22 054,82	0,00	0,00	22 054,82	0,00	6 072,98	0,00	0,00	6 072,98	0,00	31,16		Количество утвержденной проектно-сметной документации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дошкольного образования	шт	Расчет количества утвержденной ПСД строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дошкольного образования	0	0		9,00		
1.1.1.1.1.1	Детский сад на 360 мест мкр. Сосновый, г. Якутск	80045	МКУ "Гэмстрой"	12 054,82	0,00	0,00	12 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/(ЦК/ЖС	12 054,82	0,00	0,00	12 054,82	0,00	3 064,17			3 064,17		25,42	С учетом сроков регистрации закупки в сроки разработки ПСД завершение работ планируется в 2025 году									
1.1.1.1.1.2	Приемка ПСД для строительства объекта "Строительство детского сада по ул. Инженерная д.8 г. Якутск"	80049	МКУ "Гэмстрой"	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/(ЦК/ЖС	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 808,81			3 808,81		76,18	Для разработки ПСД. На данный момент объект не обеспечен источником финансирования для размещения закупки в ЮМЦК 17 381 193,83 руб. Основание в 2025 году									
1.1.1.1.1.3	Приемка ПСД объекта "Строительство детского сада в микрорайоне «Закосье мкр»ГОе Старый	80070	МКУ "Гэмстрой"	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/(ЦК/ЖС	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00	Разработка ПСД запланирована в 2025 году									
1.1.1.1.2	Строительство объектов дошкольного образования в рамках ГЧП, МЧП и концессионных соглашений			86 456,13	0,00	0,00	86 456,13	0,00	63 404,08	0,00	0,00	63 404,08	0,00	54 942,48	0,00	0,00	54 942,48	0,00	86,65	86 456,13	0,00	0,00	86 456,13	0,00	86 456,13	0,00	0,00	86 456,13	0,00	100,00		Количество новых мест в объектах дошкольного образования	мест	Расчет количества мест в дошкольных учреждениях, созданных посредством ГЧП, МЧП и концессионных соглашений	0	0	-	2200,00		
1.1.1.2.1	Субсидия на возмещение частичных затрат на проектирование в создание объекта "Детский сад на 315 мест в 203 микрорайоне города Якутска (Д-3)"	80014	ДГТИ	8 748,14	0,00	0,00	8 748,14	0,00	6 561,12	0,00	0,00	6 561,12	0,00	6 561,12	0,00	0,00	6 561,12	0,00	100,00	8 748,14	0,00	0,00	8 748,14	0,00	8 748,14	0,00	0,00	8748,14	0,00	100,00										
1.1.1.2.2	Субсидия на возмещение частичных затрат на проектирование в создание объекта "Детский сад на 240 мест в селе Сыдыкан городского округа "город Якутск"	80017	ДГТИ	1 164,88	0,00	0,00	1 164,88	0,00	873,66	0,00	0,00	873,66	0,00	873,66	0,00	0,00	873,66	0,00	100,00	1 164,88	0,00	0,00	1 164,88	0,00	1 164,88	0,00	0,00	1164,88	0,00	100,00										
1.1.1.2.3	Субсидия на возмещение затрат в оказании оказанных услуг (производством работ) по техническому обслуживанию объекта "Детский сад N-75 "Нерпа" на 240 мест по ул. Ильинская в квартале 75 города Якутск"	80087	УО	13 582,60	0,00	0,00	13 582,60	0,00	9 386,10	0,00	0,00	9 386,10	0,00	8 336,20	0,00	0,00	8 336,20	0,00	88,81	13 582,60	0,00	0,00	13 582,60	0,00	13 582,60	0,00	0,00	13582,60	0,00	100,00										
1.1.1.2.4	Субсидия на возмещение затрат в оказании оказанных услуг (производством работ) по техническому обслуживанию объекта "Детский сад на 315 мест в 203 микрорайоне города Якутска (Д-3)"	80088	УО	16 345,42	0,00	0,00	16 345,42	0,00	11 131,80	0,00	0,00	11 131,80	0,00	10 318,40	0,00	0,00	10 318,40	0,00	92,69	16 345,42	0,00	0,00	16 345,42	0,00	16 345,42	0,00	0,00	16345,42	0,00	100,00										
1.1.1.2.5	Субсидия на возмещение затрат в оказании оказанных услуг (производством работ) по техническому обслуживанию объекта "Детский сад на 315 мест в 203 микрорайоне города Якутска (Д-3)"	80089	УО	17 431,80	0,00	0,00	17 431,80	0,00	12 187,30	0,00	0,00	12 187,30	0,00	10 358,10	0,00	0,00	10 358,10	0,00	84,99	17 431,80	0,00	0,00	17 431,80	0,00	17 431,80	0,00	0,00	17431,80	0,00	100,00										
1.1.1.2.6	Субсидия на возмещение затрат в оказании оказанных услуг (производством работ) по техническому обслуживанию объекта "Детский сад N-30 на 280 мест по ул. Пионерская в квартале 2 "Ж"города Якутска"	80090	УО	14 586,18	0,00	0,00	14 586,18	0,00	11 075,80	0,00	0,00	11 075,80	0,00	6 305,90	0,00	0,00	6 305,90	0,00	56,93	14 586,18	0,00	0,00	14 586,18	0,00	14 586,18	0,00	0,00	14586,18	0,00	100,00										
1.1.1.2.7	Субсидия на возмещение затрат в оказании оказанных услуг (производством работ) по техническому обслуживанию объекта "Детский сад на 240 мест в селе Сыдыкан городского округа "город Якутск"	80091	УО	14 597,11	0,00	0,00	14 597,11	0,00	12 189,10	0,00	0,00	12 189,10	0,00	12 189,10	0,00	0,00	12 189,10	0,00	100,00	14 597,11	0,00	0,00	14 597,11	0,00	14 597,11	0,00	0,00	14597,11	0,00	100,00										
1.1.1.3	Ремонт сети школьных общего образования			785 615,28	144 504,20	376 269,92	264 841,17	0,00	268 393,55	0,00	112 049,97	156 343,58	0,00	172 009,69	0,00	20 000,00	152 009,69	0,00	64,12	785 615,28	144 504,20	376 269,92	264 841,17	0,00	508 746,87	144 504,20	210 897,44	234 345,23	0,00	76,21										
1.1.1.2.1	Разработка проектно-сметной документации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов общего образования			40 731,99	0,00	7 000,00	33 731,99	0,00	1 790,41	0,00	0,00	1 790,41	0,00	1 790,41	0,00	0,00	1 790,41	0,00	100,00	40 731,99	0,00	7 000,00	33 731,99	0,00	10 872,86	0,00	7 000,00	3872,86	0,00	36,5139826		Количество утвержденной проектно-сметной документации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов общего образования	шт	Расчет количества утвержденной ПСД строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов общего образования	0	0		5,00		
1.1.1.2.1.1	Разработка ПСД для строительства дополнительного здания к МОБУ СОШ 11	80061	МКУ "Гэмстрой"	7 205,90	0,00	0,00	7 205,90	0,00	1 755,75	0,00	0,00	1 755,75	0,00	1 755,75	0,00	0,00	1 755,75	0,00	100,00	7 205,90	0,00	0,00	7 205,90	0,00	5 450,00			5 450,00		75,63	Полная оплата запланирована в 4 кв.2024 года									
1.1.1.2.1.2	Школа на 550 мест мкр. Сосновый, г. Якутск	80066	МКУ "Гэмстрой"	10 026,00	0,00	0,00	10 026,00	0,00	42,66	0,00	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00	42,66	0,00	100,00	10 026,00	0,00	0,00	10 026,00	0,00	2 422,86			2 422,86		13,44	С учетом сроков регистрации закупки в сроки разработки ПСД завершение работ планируется в 2024 году									
1.1.1.2.1.3	Приемка ПСД для строительства объекта "Строительство школы по ул. Чайковского 313"	80071	МКУ "Гэмстрой"	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/(ЦК/ЖС	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00			0,00		0,00	Основание: с учетом срока размещения закупки запланировано в конце 4 кв.2024 года									
1.1.1.2.1.4	Разработка проектно-сметной документации загородного стационарного оздоровительного лагеря "Бинго"	80091	МКУ "Гэмстрой"	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/(ЦК/ЖС	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00		7 000,00			100,00	На стадии подготовки документации для объявления закупки, основание: запланировано в 4 кв.2024 года									
1.1.1.2.2	Строительство объектов общего образования			548 342,68	144 504,20	369 269,92	34 568,48	0,00	110 089,45	0,00	112 049,97	6 039,48	0,00	25 923,50	0,00	20 000,00	5 923,50	0,00	21,05	548 342,68	144 504,20	369 269,92	34 568,48	0,00	387 333,31	144 504,20	212 897,44	29 931,67	0,00	70,64		Количество созданных вновь начальных классов и школ	шт	Расчет количества созданных вновь начальных классов и школ	0	0		0,00		
1.1.1.2.2.1	Реконструкция объекта «Капитальный ремонт МОБУ СОШ №26 им. Е.Ю. Кола-Якова с углубленным изучением отдельных предметов»	80037	МКУ "Гэмстрой"	2 160,35	0,00	0,00	2 160,35	0,00	328,26	0,00	0,00	328,26	0,00	328,26	0,00	0,00	328,26	0,00	100,00	2 160,35	0,00	0,00	2 160,35	0,00	0,00			0,00		0,00										
1.1.1.2.2.2	Строительство объекта «Капитальный ремонт МОБУ СОШ №29 с углубленным изучением отдельных предметов»	80158	МКУ "Гэмстрой"	364 580,72	0,00	360 046,25	4 534,47	0,00	114 067,97	0,00	112 049,97	2 018,00	0,00	20 202,02	0,00	20 000,00	202,02	0,00	17,71	364 580,72	0,00	360 046,25	4 534,47	0,00	205 740,78		203 673,77	2 067,01		56,43	Полная оплата запланирована в 4 кв.2024 года									
1.1.1.2.4	Вынос коммуникаций сетей	80064	ДГТИ	8 864,59	0,00	0,00	8 864,59	0,00	4 493,22	0,00	0,00	4 493,22	0,00	4 493,22	0,00	0,00	4 493,22	0,00	100,00	8 864,59	0,00	0,00	8 864,59	0,00	8 864,59	0,00	0,00	8864,59	0,00	100,00		Вынос коммуникаций сетей	шт	Расчет количества выполненных коммуникаций сетей	0	0		0,00		
1.1.1.2.5	ДЗОЛ "Спутник"	80092	МКУ "Гэмстрой"	172 727,94	144 504,20	9 223,67	19 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/(ЦК/ЖС	172 727,94	144 504,20	9 223,67	19 000,07	0,00	172 727,94	144 504,20	9 223,67	19 000,07		100,00	Муниципальный контракт на лестницу № II-166/2024 (ПП) заключен 08.10.2024 г., основание по кассовому плану: октябрь-декабрь 2024 г.									
1.1.1.2.3	Строительство объектов общего образования в рамках ГЧП, МЧП и концессионных соглашений			196 540,70	0,00	0,00	196 540,70	0,00	147 705,69	0,00	0,00	147 705,69	0,00	145 277,78	0,00	0,00	145 277,78	0,00	98,36	196 540,70	0,00	0,00	196 540,70	0,00	196 540,70	0,00	0,00	196 540,70	0,00	100		Количество новых мест в объектах общего образования	мест	Расчет количества мест в учреждениях общего образования, созданных посредством ГЧП, МЧП и концессионных соглашений	0	0		0,00		
1.1.1.2.3.1	Субсидия на возмещение частичных затрат на проектирование в создание объекта "Национальная школа "Айаа Кыйыл" на 550 мест в 203 микрорайоне города Якутска"	80060	ДГТИ	54 680,14	0,00	0,00	54 680,14	0,00	41 010,12	0,00	0,00	41 010,12	0,00	41 010,12	0,00	0,00	41 010,12	0,00	100,00	54 680,14	0,00	0,00	54 680,14	0,00	54 680,14	0,00	0,00	54 680,14	0,00	100,00										
1.1.1.2.3.2	Субсидия на возмещение частичных затрат на проектирование в создание объекта "Школа № 25 на 350 учащихся по ул. Якова Потапова в квартале 92 города Якутска"	80061	ДГТИ	35 554,61	0,00	0,00	35 554,61	0,00	26 665,96	0,00	0,00	26 665,96	0,00	26 665,96	0,00	0,00	26 665,96	0,00	100,00	35 554,61	0,00	0,00	35 554,61	0,00	35 554,61	0,00	0,00	35 554,61	0,00	100,00										
1.1.1.2.3.3	Субсидия на возмещение частичных затрат на проектирование в создание объекта "Школа № 6 на 500 учащихся по ул. Автодорожная в микрорайоне ДСК города Якутска"	80062	ДГТИ	50 576,01	0,00	0,00	50 576,01	0,00	37 932,01	0,00	0,00	37 932,01	0,00	37 932,01	0,00	0,00	37 932,01	0,00	100,00	50 576,01	0,00	0,00	50 576,01	0,00	50 576,01	0,00	0,00	50 576,01	0,00	100,00										
1.1.1.2.3.4	Субсидия на возмещение частичных затрат в оказании оказанных услуг (производством работ) по техническому обслуживанию объекта "Национальная школа "Айаа Кыйыл" на 550 мест в 203 микрорайоне города Якутска"	80085	УО	23 047,20	0,00	0,00	23 047,20	0,00	16 440,20	0,00	0,00	16 440,20	0,00	15 440,80	0,00	0,00	15 440,80	0,00	93,92	23 047,20	0,00	0,00	23 047,20	0,00	23 047,20	0,00	0,00	23 047,20	0,00	100,00										
1.1.1.2.3.5	Субсидия на возмещение частичных затрат в оказании оказанных услуг (производством работ) по техническому обслуживанию объекта "Школа № 25 на 350 учащихся по ул. Якова Потапова в квартале 92 города Якутска"	80086	УО	14 995,37	0,00	0,00	14 995,37	0,00	13 471,60	0,00	0,00	13 471,60	0,00	12 043,10	0,00	0,00	12 043,10	0,00	89,40	14 995,37	0,00	0,00	14 995,37	0,00	14 995,37	0,00	0,00	14 995,37	0,00	100,00										
1.1.1.2.3.6	Субсидия на возмещение частичных затрат в оказании оказанных услуг (производством работ) по техническому обслуживанию объекта "Школа № 6 на 500 учащихся по ул. Автодорожная в микрорайоне ДСК города Якутска"	80087	УО	17 687,36	0,00	0,00	17 687,36	0,00	12 185,80	0,00	0,00	12 185,80	0,00	12 185,80	0,00	0,00	12 185,80	0,00	100,00	17 687,36	0,00	0,00	17 687,36	0,00	17 687,36	0,00	0,00	17 687,36	0,00	100,00										
1.1.1.3	Ремонт сети школьных, начального общего образования			138 952,00	0,00	0,00	138 952,00	0,00	94 162,74	0,00	0,00	94 162,74	0,00	94 162,74	0,00	0,00	94 162,74	0,00	100,00	138 952,00	0,00	0,00	138 952,00	0,00	124 952,00	0,00	0,00	124 952,00	0,00	10,58										
1.1.1.3.1	Разработка проектно-сметной документации			15 657,28	0,00	0,00	15 657,28	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	15 657,28	0,00	0,00	15 657,28	0,00	1 657,28	0,00	0,00	1 657,28	0,00	10,58	Количество утвержденной проектно-сметной документации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дошкольного образования	шт	Расчет количества утвержденной ПСД строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дошкольного образования	0	0		1,00		
1.1.1.3.1.1	Разработка ПСД для строительства ДШИ в с. Хатасы	80151	МКУ "Гэмстрой"	1 657,28	0,00	0,00	1 657,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/(ЦК/ЖС	1 657,28	0,00	0,00	1 657,28	0,00	1 657,28	0,00	0,00	1657,28		100,00	По муниципальному контракту № ПСД-01/2023 с 13.02.2024 г. запланировано в 4 кв.2024 года									
1.1.1.3.1.2	Разработка ПСД объекта Дополнительное здание к Дворцу детского творчества им. Ф.И. Авдеевой под «Детская школа искусств»	80172	МКУ "Гэмстрой"	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00			0,00		0,00										
1.1.1.3.1	Строительство объектов дополнительного образования в рамках ГЧП, МЧП и концессионных соглашений			123 298,52	0,00	0,00	123 298,52	0,00	93 572,73	0,00	0,00	93 572,73	0,00	93 572,74	0,00	0,00	93 572,74	0,00	100,00	123 298,52	0,00	0,00	123 298,52	0,00	123 298,52	0,00	0,00	123 298,52	0,00	100,00		Количество объектов дополнительного образования	шт	Расчет количества объектов дополнительного образования, созданных посредством ГЧП, МЧП и концессионных соглашений	0	0		0,00		
1.1.1.3.1.1	Субсидия на возмещение частичных затрат на проектирование в создание объекта "УДО Центр детского творчества Детская школа искусств с концертным залом на 300 мест в 203 микрорайоне города Якутска"	80067	ДГТИ	44 194,66	0,00	0,00	44 194,66	0,00	33 145,98	0,00	0,00	33 145,98	0,00	33 145,99	0,00	0,00	33 145,99	0,00	100,00	44 194,66	0,00	0,00	44 194,66	0,00	44 194,66	0,00	0,00	44 194,66	0,00	100,00										
1.1.1.3.1.2	Субсидия на возмещение частичных затрат в оказании оказанных услуг (производством работ) по техническому обслуживанию объекта "УДО Центр детского творчества Детская школа искусств с концертным залом на 300 мест в 203 микрорайоне города Якутска"	80110	УКиДР	12 358,47	0,00	0,00	12 358,47	0,00	10 367,70	0,00	0,00	10 367,70	0,00	10 367,70	0,00	0,00	10 367,70	0,00	100,00	12 358,47	0,00	0,00	12 358,47	0,00	12 358,47	0,00	0,00	12 358,47	0,00	100,00										
1.1.1.3.1.3	Субсидия на возмещение частичных затрат на проектирование в создание объекта "УДО Центр детского творчества Библиотека с 203 микрорайоне города Якутска"	80066	ДГТИ	66 745,40	0,00	0,00	66 745,40	0,00	50 058,05	0,00	0,00	50 058,05	0,00	50 058,05	0,00	0,00	50 058,05	0,00	100,00	66 745,40	0,00	0,00	66 745,40	0,00	66 745,40	0,00	0,00	66 745,40	0,00	100,00										
1.2	Подпрограмма 2. "Развитие сети учреждений культуры на территории городского округа "город Якутск"			150 478,12	0,00	0,00	150 478,12	0,00	133 535,95	0,00	0,00	133 535,95	0,00	133 535,94	0,00	0,00	133 535,94	0,00	100,00	150 478,12	0,00	0,00	150 478,12	0,00	185 740,28	0,00	0,00	185 740,28	0,00	97,51										
1.2.1	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа "город Якутск" услугами организаций культуры			150 478,12	0,00	0,00	150 478,12	0,00	133 535,95	0,00	0,00	133 535,95	0,00	133 535,94	0,00	0,00	133 535,94	0,00	100,00	150 478,12	0,00	0,00	150 478,12	0,00	185 740,28	0,00	0,00	185 740,28	0,00	97,51										
1.2.1.1	Разработка проектно-сметной документации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов культуры			12 752,70	0,00	0,00	12 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/(ЦК/ЖС	12 752,70	0,00	0,00	12 752,70	0,00	8 014,86			8 014,86		62,85	Для разработки ПСД. На данный момент 2 объекта полностью не обеспечены источником финансирования для размещения закупки в ЮМЦК 55 828 612,63 руб. Основание 2025 г.									
1.2.1.1.1	Приемка ПСД "Культурно- досуговый центр г. Кангаласы в"Пригородный" с использованием типового проекта	80068	МКУ "Гэмстрой"	12 752,70	0,00	0,00	12 752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/(ЦК/ЖС	12 752,70	0,00	0,00	12 752,70	0,00	8 014,86			8014,86		62,85										
1.2.1.1.2	Строительство объектов культуры в рамках ГЧП, МЧП и концессионных соглашений			177 725,42	0,00	0,00	177 725,42	0,00	133 535,95	0,00	0,00	133 535,95	0,00	133 535,94	0,00	0,00	133 535,94	0,00	100,00	177 725,42	0,00	0,00	177 725,42	0,00	177 725,42	0,00	0,00	177 725,42	0,00	100,00		Количество объектов культуры	шт	Расчет количества объектов культуры, созданных посредством ГЧП, МЧП и концессионных соглашений	0	0	-	0,00		
1.2.1.1.2.1	Субсидия на возмещение частичных затрат на проектирование в создание объекта "Универсальный центр культуры и современного искусства по ул. Ю.А. Гагарина, 1 в Мамбинском р-не г. Якутска"	80075	ДГТИ	145 304,59	0,00	0,00	145 304,59	0,00	108 978,45	0,00	0,00	108 978,45	0,00	108 978,44	0,00	0,00	108 978,44	0,00	100,00	145 304,59	0,00	0,00	145 304,59	0,00	145 304,59	0,00	0,00	145 304,59	0,00	100,00										
1.2.1.1.2.2	Субсидия на возмещение частичных затрат в оказании оказанных услуг (производством работ) по техническому обслуживанию объекта "УДО Центр детского творчества Библиотека с 203 микрорайоне города Якутска"	80109	УКиДР	13 401,35	0,00	0,00	13 401,35	0,00	10 779,90	0,00	0,00	10 779,90	0,00	10 779,90	0,00	0,00	10 779,90	0,00	100,00	13 401,35	0,00	0,00	13 401,35	0,00	13 401,35	0,00	0,00	13 401,35	0,00	100,00										
1.2.1.1.2.3	Субсидия на возмещение частичных затрат в оказании оказанных услуг (производством работ) по техническому обслуживанию объекта "Многофункциональный развлекательный комплекс Дом культуры им. Ю.А. Гагарина с кинозалом-театром залом на 500 мест в квартале 1Новокирпичный города Якутска"	80111	УКиДР	19 019,48	0,00	0,00	19 019,48	0,00	13 777,60	0,00	0,00	13 777,60	0,00	13 777,60	0,00	0,00	13 777,60	0,00	100,00	19 019,48	0,00	0,00	19 019,48	0,00	19 019,48	0,00	0,00	19 019,48	0,00	100,00										
1.3	Подпрограмма 3. "Развитие сети учреждений физической культуры и спорта на территории городского округа "город Якутск"			813 914,15	40 000,00	757 546,35	16 367,79	0,00	75 603,12	1 233,13	69 283,50	5 086,49	0,00	74 369,99	0,00	69 283,50	5 086,49	0,00	98,37	813 914,15	40 000,00	757 546,35	16 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

1.3.1	**Обеспечение условий для развития на территории городского округа "город Якутск" физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий**			**813 914,15**	**40 000,00**	**757 546,35**	**16 397,79**	**0,00**	**75 603,12**	**1 233,13**	**69 283,50**	**5 086,49**	**0,00**	**74 369,99**	**0,00**	**69 283,50**	**5 086,49**	**0,00**	**90,37**	**813 914,15**	**40 000,00**	**757 546,35**	**16 397,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**											
1.3.1.1	**Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта**			**813 914,15**	**40 000,00**	**757 546,35**	**16 397,79**	**0,00**	**75 603,12**	**1 233,13**	**69 283,50**	**5 086,49**	**0,00**	**74 369,99**	**0,00**	**69 283,50**	**5 086,49**	**0,00**	**90,37**	**813 914,15**	**40 000,00**	**757 546,35**	**16 397,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**											
1.3.1.1.1	**Разработка проектно-сметной документации строительства новых объектов физической культуры и спорта**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					**#ДЕЛ!0!**		Количество утвержденной проектно-сметной документации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов физической культуры и спорта	шт	Расчет количества утвержденной ПСД строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов физической культуры и спорта	0	0		0,00			
1.3.1.1.1.1			МКУ "ГлавУрСИ"	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					#ДЕЛ!0!											
1.3.1.1.2	**Строительство объектов физической культуры и спорта**			**813 914,15**	**40 000,00**	**757 546,35**	**16 397,79**	**0,00**	**75 603,12**	**1 233,13**	**69 283,50**	**5 086,49**	**0,00**	**74 369,99**	**0,00**	**69 283,50**	**5 086,49**	**0,00**	**90,37**	**813 914,15**	**40 000,00**	**757 546,35**	**16 397,79**	**0,00**	**0,00**					**0,00**		Количество объектов физической культуры и спорта	шт	Расчет количества построенных, реконструированных, отремонтированных объектов физической культуры и спорта	0	0		2,00			
	Многофункциональный спортивный зал в г. Якутске	80155	МКУ "ГлавУрСИ"	**130 106,90**	0,00	128 675,62	1 431,37	0,00	**65 946,17**	0,00	65 156,41	789,76	0,00	**65 946,17**	0,00	65 156,41	789,76	0,00	**100,00**	**130 106,90**	0,00	128 675,62	1 431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Количество недостроенных (незавершенных, приостановленных) объектов физической культуры и спорта городского округа "город Якутск" в системе «паспорт-, гле-», теплo-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи	шт	Расчет количества недостроенных (незавершенных, приостановленных) объектов физической культуры и спорта городского округа "город Якутск" в системе «паспорт-, гле-», теплo-, водоснабжения и водоотведения, сетям связи	0	0		2,00			
	Многофункциональный спортивный зал в г. Якутске (перенос)	80155	МКУ "ГлавУрСИ"	**11 436,40**	0,00	11 436,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ!0!**	**11 436,40**	0,00	11 436,40	0,00	0,00	10 882,62	0,00	10 882,62	0,00	0,00	95,16	Полная оплата запланирована в 4 кв.2024 года									
	Создание модульных спортивных залов	80162	МКУ "ГлавУрСИ"	**40 546,23**	40 000,00	404,33	141,90	0,00	**1 233,13**	1 233,13	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**40 546,23**	40 000,00	404,33	141,90	0,00	39 420,11	39 278,21	0,00	141,90	0,00	97,22	Полная оплата запланирована в 4 кв.2024 года									
	Строительство спортивного комплекса в с. Хатасы ГО «город Якутск»	80078	МКУ "ГлавУрСИ"	**14 635,08**	0,00	0,00	14 635,08	0,00	**4 296,73**	0,00	0,00	4 296,73	0,00	**4 296,73**	0,00	0,00	4 296,73	0,00	**100,00**	**14 635,08**	0,00	0,00	14 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	Многофункциональный спортивный комплекс в мкр. "Спортивный", г. Якутск	80163	МКУ "ГлавУрСИ"	**617 189,44**	0,00	617 000,00	189,44	0,00	**4 127,09**	0,00	4 127,09	0,00	0,00	**4 127,09**	0,00	4 127,09	0,00	0,00	**100,00**	**617 189,44**	0,00	617 000,00	189,44	0,00	303 482,64	0,00	303 482,64	0,00	0,00	49,17											
1.4	**Подпрограмма 4. "Развитие сети общеобразовательных социальных объектов на территории городского округа "город Якутск"**			**12 135,01**	**0,00**	**0,00**	**12 135,01**	**0,00**	**6 456,19**	**0,00**	**0,00**	**6 456,19**	**0,00**	**3 223,66**	**0,00**	**0,00**	**3 223,46**	**0,00**	**-**	**12 135,01**	**0,00**	**0,00**	**12 135,01**	**0,00**	**12 135,01**	**0,00**	**504,00**	**11 541,01**	**0,00**	**100,00**											
1.4.1	**Обеспечение инвалидов и других маломобильных групп населения равными возможностями и их социальной интеграции в общество на территории городского округа "город Якутск"**			**12 135,01**	**0,00**	**0,00**	**12 135,01**	**0,00**	**6 456,19**	**0,00**	**0,00**	**6 456,19**	**0,00**	**3 223,66**	**0,00**	**0,00**	**3 223,46**	**0,00**	**-**	**12 135,01**	**0,00**	**0,00**	**12 135,01**	**0,00**	**12 135,01**	**0,00**	**504,00**	**11 541,01**	**0,00**	**100,00**											
1.4.1.1	**Создание условий доступности объектов социальной инфраструктуры**			**12 135,01**	**0,00**	**0,00**	**12 135,01**	**0,00**	**6 456,19**	**0,00**	**0,00**	**6 456,19**	**0,00**	**3 223,66**	**0,00**	**0,00**	**3 223,46**	**0,00**	**-**	**12 135,01**	**0,00**	**0,00**	**12 135,01**	**0,00**	**12 135,01**	**0,00**	**504,00**	**11 541,01**	**0,00**	**100,00**											
1.4.1.1.1	**Разработка проектно-сметной документации строительства пандусов и установки подъемников**			**504,00**	**0,00**	**0,00**	**504,00**	**0,00**	**504,00**	**0,00**	**0,00**	**504,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**504,00**	**0,00**	**0,00**	**504,00**	**0,00**	**504,00**	**0,00**	**504,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**		Количество утвержденной проектно-сметной документации строительства пандусов и установки подъемников	шт	Расчет количества утвержденной ПСД строительства пандусов и установки подъемников	0	0		10,00			
1.4.1.1.1.1	Разработка проектно-сметной документации строительства пандусов	80079	МКУ "ГлавУрСИ"	**504,00**	0,00	0,00	504,00	0,00	**504,00**	0,00	0,00	504,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	-	**504,00**	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00		**504,00**			100,00	Полностью оплата по договору № ОК-2/11/2024 от 01.07.2024 г., произведена 08.10.2024 г.									
1.4.1.1.2	**Строительство пандусов и установка подъемников**			**11 541,01**	**0,00**	**0,00**	**11 541,01**	**0,00**	**5 862,19**	**0,00**	**0,00**	**5 862,19**	**0,00**	**3 223,66**	**0,00**	**0,00**	**3 223,46**	**0,00**	**54,99**	**11 541,01**	**0,00**	**0,00**	**11 541,01**	**0,00**	**11 541,01**	**0,00**	**0,00**	**11 541,01**	**0,00**	**100,00**		Количество социальных объектов в многоквартирных домах, обеспеченных доступностью для маломобильных групп населения	шт	Расчет количества социальных объектов, на которых построены пандусы и установлены подъемники	0	0		10,00			
1.4.1.1.2.1	Строительство пандусов и социальных оборудований	80081	МКУ "ГлавУрСИ"	**11 541,01**	0,00	0,00	11 541,01	0,00	**5 862,19**	0,00	0,00	5 862,19	0,00	**3 223,66**	**0,00**	**0,00**	3 223,46	**0,00**	**54,99**	**11 541,01**	0,00	0,00	11 541,01	0,00	11 541,01			**11 541,01**		100,00	Муниципальные контракты по СМР на сумму 7 110 144,08 руб. Оплачен по контракту 3 886 687,34 руб.									
1.5	**Подпрограмма 5. "Обеспечение исполнения деятельности градостроительной политики"**			**314 852,62**	**0,00**	**2 847,93**	**312 004,69**	**0,00**	**217 440,45**	**0,00**	**1 265,36**	**216 175,09**	**0,00**	**200 842,87**	**0,00**	**0,00**	**200 842,87**	**0,00**	**92,37**	**314 852,62**	**0,00**	**2 847,93**	**312 004,69**	**0,00**	**314 852,62**	**0,00**	**2 847,93**	**312 004,69**	**0,00**	**100,00**		Доля исполненных в полном объеме индикаторов программы	%	Отношение количества исполненных индикаторов к общему количеству индикаторов на соответствующий период	0	0	#ДЕЛ!0!				
1.5.1	**Организация эффективной работы структурных подразделений и подведомственных объектов социального назначения**			**314 852,62**	**0,00**	**2 847,93**	**312 004,69**	**0,00**	**217 440,45**	**0,00**	**1 265,36**	**216 175,09**	**0,00**	**200 842,87**	**0,00**	**0,00**	**200 842,87**	**0,00**	**92,37**	**314 852,62**	**0,00**	**2 847,93**	**312 004,69**	**0,00**	**314 852,62**	**0,00**	**2 847,93**	**312 004,69**	**0,00**	**100,00**		Проведение инвентаризации объектов	шт	Расчет количества инвентаризаций	0	0					
1.5.1.1	**Обеспечение работы структурных подразделений и учреждений в области градостроительной деятельности**			**314 852,62**	**0,00**	**2 847,93**	**312 004,69**	**0,00**	**217 440,45**	**0,00**	**1 265,36**	**216 175,09**	**0,00**	**200 842,87**	**0,00**	**0,00**	**200 842,87**	**0,00**	**92,37**	**314 852,62**	**0,00**	**2 847,93**	**312 004,69**	**0,00**	**314 852,62**	**0,00**	**2 847,93**	**312 004,69**	**0,00**	**100,00**		Формирование земельных участков	шт	Расчет количества выполненных кадастровых работ на земельные участки	0	0					
1.5.1.1.1	Материально-техническое обеспечение деятельности Департамента градостроительства Окружной администрации города Якутска	80085	ДГПИ	**54 397,40**	0,00	0,00	54 397,40	0,00	**45 242,26**	0,00	0,00	45 242,26	0,00	**42 795,89**	0,00	0,00	42 795,89	0,00	**94,59**	**54 397,40**	0,00	0,00	54 397,40	0,00	54 397,40	**0,00**	**0,00**	54 397,40	**0,00**	100,00		Общие кадастровые работы на данном этапе	шт	Расчет количества выполненных кадастровых работ на земельные участки	0	0					
1.5.1.1.2	Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Главстрой" городского округа "город Якутск"	80083	МКУ "ГлавУрСИ"	**147 047,09**	0,00	2 847,93	144 199,96	0,00	**92 012,49**	0,00	1 265,36	90 747,13	0,00	**83 426,66**	0,00	0,00	83 426,66	0,00	**90,67**	**147 047,09**	0,00	2 847,93	144 199,96	0,00	147 047,09	0,00	2 847,93	144 199,96	0,00	100,00											
1.5.1.1.3	Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "ГлавАПУ" городского округа "город Якутск"	80084	МКУ "ГлавАПУ"	**35 520,86**	0,00	0,00	35 520,86	0,00	**27 263,46**	0,00	0,00	27 263,46	0,00	**27 263,47**	0,00	0,00	27 263,47	0,00	**100,00**	**35 520,86**	0,00	0,00	35 520,86	0,00	35 520,86	0,00	0,00	35 520,86	0,00	100,00											
1.5.1.1.4	Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Аэропорт ДЕ" городского округа "город Якутск"	80143	МКУ "АДЕ"	**52 508,09**	0,00	0,00	52 508,09	0,00	**39 201,48**	0,00	0,00	39 201,48	0,00	**37 058,33**	0,00	0,00	37 058,33	0,00	**94,53**	**52 508,09**	0,00	0,00	52 508,09	0,00	52 508,09	0,00	0,00	52 508,09	0,00	100,00											
1.5.1.1.5	Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Организация лесозащиты, зеленстроя городского округа "город Якутск"	80008	МКУ "ОЛЕЗ"	**14 546,98**	0,00	0,00	14 546,98	0,00	**13 720,76**	0,00	0,00	13 720,76	0,00	**10 298,52**	0,00	0,00	10 298,52	0,00	**75,06**	**14 546,98**	0,00	0,00	14 546,98	0,00	14 546,98	0,00	0,00	14 546,98	0,00	100,00											
1.5.1.1.6	Предоставление иных субсидий бюджетным учреждениям МКУ "ГлавАПУ" городского округа "город Якутск"	80121	МКУ "ГлавАПУ"	**10 830,60**	0,00	0,00	10 830,60	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**#ДЕЛ!0!**	**10 830,60**	0,00	0,00	10 830,60	0,00	10 830,60	0,00	0,00	10 830,60	0,00	100,00	По КП планируется в 4 кв., работы идут первый этап должны сдать до конца октября, второй до 15 декабря									

Начальник **И.М. Гуляев**

Исполнитель **И.Д. Дмитриева** Тел.: 42-80-16